

Отчет  
об исполнении муниципального задания МУ КТО «Управление строительства»  
за 4 квартал 2021 года.

1. Показатели, характеризующие объем муниципальных работ:

Наименование муниципальной работы	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и сооружений с ведением работ по строительному контролю	Количество объектов	ед.	13	13	*	Пояснительная записка
Геодезические работы	Количество отчетов	ед.	150	150	*	Пояснительная записка

\*Содержится в пояснительной записке к отчету

2. Показатели, характеризующие качество выполнения муниципальных работ:

Наименование муниципальной работы	Наименование показателя	Единица измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый год	Фактическое значение за отчетный финансовый год	Характеристика причин отклонения от запланированных значений	Источник(и) информации о фактическом значении показателя
Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и сооружений с ведением работ по строительному контролю	Сроки выполнения работ	сутки.	764	764	*	Пояснительная записка
Геодезические работы	Сроки выполнения работ	сутки	64	64	*	Пояснительная записка

\*Содержится в пояснительной записке к отчету

Начальник МУ КТО «Управление строительства»

Согласовано:

Первый заместитель Главы городского округа

М.В. Разинкин

Н.В. Сазонов

Пояснительная записка к отчету о выполнении муниципального задания на выполнение муниципальной работы :  
 Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности (28.060.1)  
 МУ КГО "Управление строительства" за 4 квартал 2021 года.

№ п/п	Содержание муниципальной работы	№ п/п	Единица (объект)	Проведение работы на объекте (выполненные работы)
1	Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений	1	«Строительство системы водоотведения п. Вахрушево КГО»	Было получено положительное заключение экспертизы. Заключен договор на строительство объекта.
		1	«Автомаршрут к школе № 16 в поселке Тугайкуль»	Проектирование завершено. Было получено положительное заключение в ОГАУ «Госэкспертиза». 07.02.2022 был объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство объекта.
		1	«Детский сад на 140 мест» по адресу: г. Копейск, ул. Северная, 31.	Идет строительство объекта.
		1	«Детский сад на 200 мест» по адресу: г. Копейск, ул. Кирова, 33А.	Идет строительство объекта.
		1	"Детский сад на 220 мест по ул. Грибоедова, 15 в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы"	Идет строительство объекта.
		1	ФОК по ул. Борьбы, 28	Идет строительство объекта.
		1	"Детский сад на 350 мест по ул. Жданова в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы".	Завершены работы по сбору исходных данных. Заключен контракт на корректировку типового проекта.
		1	"Детский сад на 120 мест по ул. 26 Партсъезда, 3Б в г. Копейске Челябинской области, в том числе проектно-изыскательские работы"	Завершены работы по сбору исходных данных. Заключен контракт на корректировку типового проекта.
		1	"Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в п.п. Зувка, Заозерный, Константиновка г. Копейска"	Проект находится в ОГАУ «Госэкспертиза».
		1	"Реконструкция проспекта Коммунистический (от проспекта Победы до проспекта Ильича) г. Копейск Челябинской области"	Проект находится в ОГАУ «Госэкспертиза».
		1	"Физкультурно-спортивный комплекс по ул. Жданова, 26 в г. Копейске"	Проект находится в ОГАУ «Госэкспертиза».
		1	Вынос водоотводной канавы и строительство ливневого коллектора восточнее территории школы по ул. Красная Горнячка, д.4, в том числе ПИР	Получено положительное заключение экспертизы. Ожидаем финансирование на строительство объекта.
		1	«Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам: Врубская, Лобачевского, Старопоселковая, пер. Врубской КГО»	Получен расчет расхода потребления газа.

2	Работы по инженерно-геодезическим изысканиям	1	1. Оформление межквартальных планов с постановкой на кадастровый учет для предоставления гражданам в собственность многодетным семьям 2. Оформление объектов для предоставления в собственность или аренду на торгах. 3. Объекты капитального строительства. 4. Объекты благоустройства.	1. Геодезическая съемка. 2. Определение площадей и границ земельного участка в ходе проведения проверочных мероприятий (межевание). 3. Определение местонахождения мест преступлений в границах КГО. 4. Консультационные услуги, изготовление картографических материалов. 5. Определение координат и контрольных точек. 6. Вынос осей объекта в натуре. 7. Исполнительная съемка.
3	Проверка достоверности определения сметной стоимости учреждениям	1	1. Проверка смет.	По заявкам муниципальных учреждений КГО, определенным п. 12 постановления администрации городского округа от 21.12.2018 № 3261-п «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Копейского городского округа»

Начальник МУ КГО "Управление строительства" \_\_\_\_\_ М.В. Разинкин



Первый заместитель Главы городского округа \_\_\_\_\_ Н.В. Сазонов

