


Утверждаю

Заместитель Главы городского округа  
по жилищно-коммунальным вопросам

  
И.В. Фролов

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

управление городского хозяйства

2022 год

21.02.2023

Начальник управления городского  
хозяйства  
Яхина М.Р.  
8 (35139) 4-05-78,  
эл.п.: [gkh@akgo74.ru](mailto:gkh@akgo74.ru)

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина

## ДОКЛАД

### По выполнению муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 01.11.2021 № 2631-п, разработана с целью качественного содержания жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг.

Актуальная версия программы размещена на официальном сайте администрации КГО в разделе «Стратегическое планирование».

Сроки и реализация муниципальной программы на территории округа – 2022 – 2024 годы.

Для решения задач и достижения целевых показателей в рамках программы проводится реализация мероприятий за счет средств областного и местного бюджета.

В 2022 году выполнены следующие мероприятия:

1. Разработан проект строительства газопровода высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов п. Зуевка, Заозерный, Константиновка г. Копейска, направлен в госэкспертизу.

2. Отключены ветхо-аварийные дома от газа по следующим адресам:

- ул. 16 лет Октября, д. № 15,
- ул. 16 лет Октября, д. № 19,
- ул. Васенко, д. № 6,
- ул. Васенко, д. № 10,
- ул. Васенко, д. № 12,
- ул. Обухова д. № 11,
- ул. Обухова д. № 13а,
- ул. Фурманова, д. № 24,
- ул. Крупской, д. 4.

3. Выполнен капитальный ремонт газовых сетей городского округа по адресам:

- ул. Крупская, 4 (газопровод низкого давления);
- ул. Учительская - ул. Макаренко (газопровод низкого давления).

Дополнительно проведен капитальный ремонт газовых сетей по адресам:

- ул. Дундича, д. 44;
- ул. Сахалинская, д. 102.

4. Заключен договор между МУП «КСВВ» и Фондом содействия реформированию ЖКХ на реализацию проектов по:

1) реконструкции системы водоснабжения городского округа, в том числе: проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск – Копейск; строительство подкачивающей водопроводной насосной станции.

24.10.2022 МУП «КСВВ» заключен контракт на проведение технологического и ценового аудита с ООО «Инжин». Цена контракта – 20 380 тыс. руб., в 2022 году выплачен аванс в сумме 6 114 тыс. руб. срок исполнения контракта - февраль 2023.

2) реконструкцию системы водоотведения городского округа, в том числе: проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений, канализации на оз. Курлады, проектирование и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сулягина, 5а.

27.12.2022 МУП «КСВВ» заключен контракт с ФАУ «РосКапСтрой» на комплексное выполнение работ по проведению технологического и ценового аудита, разработке ПИРов и СМР. Цена контракта 2 051,5 тыс. руб., в 2022 году перечислен аванс в сумме 718,025 тыс. руб.

5. Введена в эксплуатацию канализационная насосная станция к объекту: «МОУ СОШ № 16 (в том числе проектно-изыскательские работы) ул. Красная Горнячка, 4» (акт о введении объекта в эксплуатацию от 14.10.2022 № 74-гу304000-17-2022).

6. Построен ливневой коллектор по ул. Красная Горнячка, 4 (акт о введении объекта в эксплуатацию отсутствует, так как не требуется разрешение на строительство).

7. Актуализированы схемы теплоснабжения (постановление администрации городского округа от 28.11.2022 № 3101-п) и водоснабжения и водоотведения городского округа (постановление администрации городского округа от 30.09.2022 № 2591-п).

Начальник управления  
городского хозяйства

М.Р. Яхина

## Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)	
			2021 год	2022 год	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7
<p>Цель 1. Создание необходимых условий для проживания в жилищном фонде городского округа, реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры</p> <p>Задача 1. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства), в том числе выполнение мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда национального благосостояния (далее – Фонда ЖКХ).</p>						
1.1.1	Количество объектов, в отношении которых в отчетном году осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы с прохождением Государственной экспертизы	Ед.	0	1	0	Проект находится в Госэкспертизе
1.1.2	Количество объектов, отключенных от газа	Ед.	0	12	9	Не отключены 4 МКД: - ул. Брюсова, д. 2; - ул. Васенко, д. 26; - ул. Васенко, д. 28; - ул. Дундича, 44 В связи с аварийными ситуациями финансирование перераспределено на выполнение капитального ремонта газопроводов низкого давления по адресам: - ул. Дундича, д. 44; - ул. Сахалинская, д. 102

1.1.3	Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения	Ед.	4	2	4	4	В связи с аварийными ситуациями финансирование с п. 1.1.2 перераспределено на выполнение капитального ремонта газопроводов низкого давления по адресам: - ул. Дундича, д. 44; - ул. Сахалинская, д. 102
1.1.4	Наличие технологического и ценового аудита объектов, включенных в проект реконструкции системы водоснабжения городского округа	да - 1, нет - 0	0	1	0	24.10.2022 МУП «КСВВ» заключен контракт на проведение технологического и ценового аудита с ООО «Инжин». Цена контракта – 20 380 тыс. руб., в 2022 году выплачен аванс в сумме 6 114 тыс. руб. срок исполнения контракта - I квартал 2023 г.	
1.1.5	Наличие инженерных изысканий, проектной документации и экспертизы объектов, включенных в проект реконструкции системы водоснабжения городского округа	да - 1, нет - 0	0	0	0		
1.1.6	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств Фонда ЖКХ	км	0	0	0		
1.1.7	Производительность насосной станции после осуществления комплекса мероприятий по реконструкции с привлечением средств Фонда ЖКХ	тыс.м <sup>3</sup>	0	0	0		
1.1.8	Наличие технологического и ценового аудита объектов, включенных в проект	да - 1, нет - 0	0	1	0	27.12.2022 МУП «КСВВ» заключен контракт с ФАУ «РосКапСтрой» на комплексное выполнение работ по	

	реконструкции системы водоотведения городского округа						проведению технологического и ценового аудита, разработке ПИРов и СМР. Цена контракта 2 051,500 тыс. руб., в 2022 году перечислен аванс в сумме 718,025 тыс. руб. срок реализации – декабрь 2024 года.
1.1.9	Наличие инженерных изысканий, проектной документации и экспертизы объектов, включенных в проект реконструкции системы водоотведения городского округа	да - 1, нет - 0	0	0	0	0	
1.1.10	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств Фонда ЖКХ	км	0	0	0	0	
1.1.11	Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств Фонда ЖКХ	тыс.м <sup>3</sup>	0	0	0	0	
1.1.12	Количество введенных объектов КНС	Ед.	0	1	1	1	
1.1.13	Протяженность построенного ливневого коллектора	км	0	0	0	0	
Цель 2. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры							
Задача 2. Разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры							
2.1.1	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа	да - 1, нет - 0	0	1	1	1	

2.1.2	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа	да - 1, нет - 0	0	1	1	
-------	---	-----------------	---	---	---	--

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Планный срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/не выполнено
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов п. Зуевка, Заозерный, Константиновка г. Колейска	МУ «УС»	01.01.2002	31.12.2022	01.01.2002	31.12.2022	Получение положительного заключения Госэкспертизы	Не получено	Частично выполнено (50%) (Проект находится в Госэкспертизе)
2.	Отключение ветхо-аварийного жилья от газа по следующим улицам: - ул. 16 лет Октября, д. № 15, - ул. 16 лет Октября, д. № 19, - ул. Брюсова, д. № 2, - ул. Васенко, д. № 6, - ул. Васенко, д. № 10, - ул. Васенко, д. № 12, - ул. Васенко, д. № 26, - ул. Васенко, д. № 28, - ул. Обухова д. № 11, - ул. Обухова д. № 13а, - ул. Фурманова, д. № 24, - ул. Дундича, д. № 44	Отключение ветхо-аварийного жилья от газа по следующим улицам:	01.01.2002	31.12.2022	февраль	ноябрь	Отключение 12 МКД	Отключено 9 МКД	Частично выполнено (75%) Дополнительно отключен МКД по ул. Крупской, 4 Не отключены МКД: - ул. Брюсова, д. 2; - ул. Васенко, д. 26; - ул. Васенко, д. 28; - ул. Дундича, д. 44 В связи с аварийными ситуациями финансирование перераспределено на выполнение капитального ремонта газопроводов низкого давления по адресам: - ул. Дундича, 44; - ул. Сахалинская, 102
3.	Капитальный ремонт газовых сетей городского округа: - по ул. Крупская, 4 (газопровод низкого давления), - по ул. Учительская - ул. Макаренко (газопровод низкого давления)	УГХ, МУ «ГСЗ»	01.01.2002	31.12.2022	март	декабрь	2	4	Дополнительно выполнен капитальный ремонт газовых сетей по адресам: - ул. Дундича, д. 44 - ул. Сахалинская, д. 102



4.	Реконструкция водоснабжения округа: – проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск-Копейск, – строительство подкачивающей водопроводной насосной станции.	УГХ, МУП «КСВВ»	июль	декабрь	октябрь	декабрь	Проведение технологического и ценового аудита объектов	0	Частично выполнено (50%) 24.10.2022 МУП «КСВВ» заключен контракт на проведение технологического и ценового аудита с ООО «Инжин». Цена контракта – 20 380 тыс. руб., в 2022 году выплачен аванс в сумме 6 114 тыс. руб. срок исполнения контракта – I квартал 2023 г.
5.	Реконструкция водовведения округа: – проектирование и реконструкция очистных сооружений канализации на оз. Курлады; – проектирование и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сутягина, 5а – очистные сооружения канализации оз. Курлады.	УГХ, МУП «КСВВ»	июль 2022	декабрь 2022	октябрь	декабрь	Проведение технологического и ценового аудита объектов	0	Частично выполнено (50%) 27.12.2022 МУП «КСВВ» заключен контракт с ФАУ «РосКапСтрой» на комплексное выполнение работ по проведению технологического и ценового аудита, разработке ПИРов и СМР. Цена контракта 2 051,5 тыс. руб., в 2022 году перечислен аванс в сумме 718,025 тыс. руб. Срок исполнения контракта - декабрь 2024 года
6.	Строительство КНС к объекту: «МОУ СОШ № 16 (в том числе проектно-изыскательские работы) ул. Красная Горнячка, 4»	МУ «УС»	01.01.2022	31.12.2022	июнь	октябрь	Объект введен в эксплуатацию	Объект введен в эксплуатацию	Выполнено (акт о введении объекта в эксплуатацию от 14.10.2022 № 74-гп304000-17-2022)
7.	Строительство ливневого коллектора по ул. Красная Горнячка, 4	МУ «УС»	01.01.2022	31.12.2022	июль	октябрь	Объект введен в эксплуатацию	Объект введен в эксплуатацию	Выполнено 18.07.2022 МУП КСВВ заключен контракт с ПКФ «СМУ 3» № 242-2022 (акт о введении объекта в эксплуатацию отсутствует, так как не требуется разрешение на строительство)
8.	Актуализация схемы теплоснабжения городского	УГХ	01.01.2002	31.12.2022	июнь	ноябрь	Схема актуализирована	Схема актуализирована	Выполнено (схема актуализирована)

округа													ана	ана	постановлением администрации городского округа от 28.11.2022 № 3101-п)
9.	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа	УГХ	01.01.2002	31.12.2022	май	сентябрь							Схема актуализирована	Схема актуализирована	Выполнено (схема актуализирована постановлением администрации городского округа от 30.09.2022 № 2591-п)
Итого по муниципальной программе: 9 мероприятий выполнено мероприятий - 5 частично выполнено - 4															

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»	Всего:	257 182,46	164 425,46	-
		Областной бюджет	253 022,75	160 265,75	
		Местный бюджет	4 159,71	4 159,71	
		Внебюджет (Фонд содействия реформированию ЖКХ)	684 420,00	684 420,00	
	Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов п. Зуевка, Заозерный, Константиновка г. Копейска	Местный бюджет	2 425,24	2 425,24	
	Отключение ветхо-аварийного жилья от газа по следующим улицам: – ул. 16 лет Октября, д. № 15, ул. 16 лет Октября, д. № 19, ул. Брюсова, д. № 2, – ул. Васенко, д. № 6, – ул. Васенко, д. № 10, – ул. Васенко, д. № 12, – ул. Васенко, д. № 26, – ул. Васенко, д. № 28, – ул. Обухова д. № 11, – ул. Обухова д. № 13а,	Местный бюджет	350,18	350,18	

– ул. Фурманова, д. № 24. – ул. Дундича, д. № 44	Местный бюджет	907,04	907,05	
Капитальный ремонт газовых сетей городского округа: - по ул. Крулская, 4 (газопровод низкого давления), - по ул. Учительская - ул. Макаренко (газопровод низкого давления)	Всего: Областной бюджет	202 757,00 92 757,00	110 000,00 0	
Реконструкция системы водоснабжения городского округа: – проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск- Колейск, – строительство подкачивающей водопроводной насосной станции	Внебюджет (Фонд содействия реформированию ЖКХ)	110 000,00	110 000,00	
Реконструкция системы водоотведения городского округа: – проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений – канализации на оз. Курлады; проектирование и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сулягина, 5а – очистные сооружения канализации оз. Курлады.	Всего: Областной бюджет Внебюджет (Фонд содействия реформированию ЖКХ)	718 025,00 143 605,00 574 420,00	718 025,00 143 605,00 574 420,00	
Строительство КНС к объекту: «МОУ СОШ № 16 (в том числе проектно-изыскательские работы) ул. Красная Горнячка, 4»	Всего: Областной бюджет Местный бюджет	4 283,27 4 000,0 283,27	4 283,27 4 000,0 283,27	
Строительство ливневого коллектора по ул. Красная Горнячка, 4	Всего: Областной бюджет Местный бюджет	12 684,75 12 660,75 24,00	12 684,75 12 660,75 24,00	
Актуализация схемы теплоснабжения	Местный бюджет	105,00	105,00	

городского округа				
Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа	Местный бюджет	65,00	65,00	

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2021 года  
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Управление городского хозяйства администрации Колейского городского округа  
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Колейского городского округа от 03.11.2021 № 2631 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»		
2.	Постановление администрации Колейского городского округа от 08.08.2022 № 2062-п «О внесении изменений в постановление администрации Колейского городского округа от 03.11.2021 № 2631-п»	Изменение перечня показателей, объема финансирования	Приведение объема бюджетного ассигнования муниципальной программы в соответствие с уточненным бюджетом в 2022 году и плановом периоде
3.	Постановление администрации Колейского городского округа от 17.11.2022 № 3017-п «О внесении изменений в постановление администрации Колейского городского округа от 03.11.2021 № 2631-п»	Изменение перечня показателей, объема финансирования	Приведение объема бюджетного ассигнования муниципальной программы в соответствие с уточненным бюджетом в 2022 году и плановом периоде

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина