

Оценка основных целевых индикаторов ведомственной целевой программы
«Обеспечение выполнения работ по содержанию объектов, сооружений благоустройства и мест захоронений на территории
Копейского городского округа».

Результаты оценки в 2022 году эффективности использования бюджетных средств
МКУ КГО «Управление благоустройства»

| Показатели | Достижение индикативных показателей за отчетный финансовый год | | Коэфф. достижения индикативно го показателя | Использование бюджетных средств, тыс. руб. | | Коэфф. использования бюджетных средств | Эффективность использования бюджетных средств |
|--|--|-------------------------|---|--|--|--|---|
| | план на год | факт за отчетный период | | уточненный бюджет на 1 января года, следующего за отчетным | фактическое исполнение 1 января года, следующего за отчетным | | |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8=4/7 |
| 1. Территория подлежащая санитарной очистке (м2) | 541 075 | 673 386 | 1,24 | | | | |
| 2. Количество кустарников подлежащих формовочной обрезке (шт.) | 900 | 900 | 1 | | | | |
| 3. Количество деревьев в отношении которых выполнена формовочная обрезка (шт.) | 60 | 60 | 1 | | | | |
| 4. Количество сухих и аварийных деревьев подлежащих сносу (шт.) | 20 | 20 | 1 | | | | |
| 5. Площадь | 396 348 | 396 348 | 1 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|--|--|--|--|--|--|--|
| выкошенных газонов 4 раза за сезон (м2.) | | | | | | | | | | |
| 6. Количество парков, скверов и иных объектов благоустройства в отношении которых проводятся работы по содержанию и благоустройству (шт.) | 32 | 38 | 1,19 | | | | | | | |
| 7. Количество памятников и малых архитектурных форм в отношении которых проводятся работы по содержанию и благоустройству (шт.) | 21 | 21 | 1 | | | | | | | |
| 8. Количество мест захоронений (кладбища) в отношении которых проводятся работы по содержанию и благоустройству(шт.) | 11 | 11 | 1 | | | | | | | |
| 9. Доля муниципальных контрактов, заключенных по конкурентным процедурам, в общем количестве заключенных контрактов (не менее %) | 90 | 90 | 1 | | | | | | | |
| 10. Доля экономии от проведения закупок в | 10 | 10 | 1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|------|--|-----------|--|-----------|--|------|
| общей сумме совокупного объема средств, направленных на закупки (не менее %) | | | | | | | | | |
| 11. Доля освоенного финансирования от общей суммы финансирования, выделенного на оплату расходов (не менее %) | 95 | 95 | 1 | | | | | | |
| 12. Доля отработанных жалоб от общего количества поступивших жалоб (%) | 100 | 100 | 1 | | | | | | |
| 13. Наличие сведений о деятельности учреждения, обязательных для размещения на общероссийском официальном сайте (да – 1, нет - 0) | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| Всего по программе | | | 1,03 | | 38 165,00 | | 38 165,00 | | 1,03 |

По результатам проведенного расчета значения показателя эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы составило 1,03, что свидетельствует о высокой эффективности программы.



О.А. Кривопускова

Начальник МКУ КГО «Управление благоустройства»