

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

управление городского хозяйства

2019 года

27.02.2020

Начальник управления городского
хозяйства

Фролов Игорь Валерьевич,

8 (35139) 4-05-78,

эл.п. gkh@akgo74.ru

Начальник управления городского хозяйства

И.В. Фролов

ДОКЛАД

По выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 19.11.2018 № 2892-п, разработана в целях создания благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения коммунальных, социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективному использованию возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечению доступности социальных благ для всех групп населения, улучшению качества жизни населения города.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа;
- обеспечение технического обслуживания объекта газового хозяйства «Вечного огня»;
- повышение уровня внешнего благоустройства;
- реализация комплекса мер по улучшению состояния муниципального жилищного фонда;
- содержание и техническое обслуживание инженерных объектов коммунальной инфраструктуры (тепловых, водопроводных сетей, газопровода низкого давления);
- проведение мероприятий по перекачке воды из озера Синеглазово в реку Чумляк с целью недопущения подтопления;
- проведение мероприятий по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»;
- обеспечение организации и проведения мероприятий по реконструкции и ремонту дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи, мероприятий по противопожарной безопасности СНТ.

В рамках реализации программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на:

- 1) поддержание необходимого уровня санитарно-экологического благополучия;
- 2) снижение числа укусов населения безнадзорными животными;
- 3) поддержание работоспособности «Вечного огня»;
- 4) повышение уровня внешнего благоустройства;
- 5) создание системы контроля за деятельностью организаций, предоставляющих услуги по ремонту и обследованию жилых помещений;
- 6) обследование специализированными организациями жилых зданий городского округа для признания домов аварийными и подлежащими сносу;

7) оказание услуг по ремонту жилых помещений для безопасного проживания населения в муниципальном жилищном фонде городского округа;

8) замену тепловых сетей с высоким уровнем износа, выполнение комплекса работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования;

9) снижение уровня износа тепловых, водопроводных сетей, инженерного оборудования и сооружений коммунальной инфраструктуры;

10) совершенствование существующих сетей наружного освещения с применением прогрессивных технологий и источников света;

11) восстановление бесхозных сетей наружного освещения города;

12) экономное потребление электроэнергии, расходуемой на уличное освещение;

13) перекачку воды из озера Синеглазово в реку Чумляк с целью недопущения подтопления;

14) мероприятия по понижению воды в карьере «Красная Горнячка»;

15) предоставление субсидий СНТ на развитие инженерного обеспечения территорий.

В течение года изменения в муниципальную программу не вносились.

Сроки реализации муниципальной программы 2019-2022 годы. Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы.

На выполнение мероприятий в целом по программе на 2019 год запланировано изначально 59 674,96 тыс. руб., уточненный бюджет составил 68 558,82 тыс. руб. Фактически за 2019 год освоено 59 011,06 тыс. руб. бюджетных средств.

В рамках подпрограммы «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства» освоено 14 396,6 тыс. руб., которые потрачены на:

- организация отлова безнадзорных животных;
- поддержание работы «Вечного огня»;
- ремонт объектов внешнего благоустройства;
- содержание пляжа «Песочный карьер»;
- работы по содержанию объектов озеленения;
- устройство ледового городка и установка елки.

В рамках подпрограммы «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма» выполнены работы на сумму 990,75 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

- ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
- обследование помещений.

В рамках подпрограммы «Подготовка к отопительному периоду» освоено 84,76 тыс. руб., которые потрачены на:

- содержание и техническое обслуживание тепловых сетей.

В рамках подпрограммы «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения» выполнены работы на сумму 25 700,7 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

- техническое обслуживание и содержание сетей наружного освещения;
- затраты на электроэнергию, потребленную на уличное освещение.

В рамках подпрограммы «Содержание и техническое обслуживание насосной станции по понижению уровня озера Синеглазово» освоено 16 113,25 тыс. руб., которые потрачены на:

– содержание, техническое обслуживание и обеспечение сохранности насосной станции по понижению уровня воды о. Синеглазово, напорного трубопровода и самотечного водовода. Проведение комплекса работ по перекачке воды о. Синеглазово (расконсервация и консервация насосной станции, затраты на электроэнергию, водолазное обследование;

- мероприятия по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка.

В рамках подпрограммы «Развитие и поддержка садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Копейского городского округа» выполнены работы на сумму 1 725,0 тыс. руб. по следующим мероприятиям:

- Организация реконструкции и ремонта дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи, мероприятий по противопожарной безопасности СНТ.

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа» рассчитывался в соответствии с действующим порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа.

Начальник управления
городского хозяйства

И.В. Фролов

Приложение 1
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации программы

Таблица 1. Основные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2019 год

№ п/п	Цель		Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы
	Задачи	Результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства	
1	2	3	4
Развитие жилищно-коммунального хозяйства			
Цель: создание благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения коммунальных, социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективному использованию возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечению доступности социальных благ для всех групп населения, улучшению качества жизни населения городского округа			
Подпрограмма Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства			
Задача1	обеспечение мероприятий по поддержанию необходимого уровня санитарно - экологического благоулучия	индикатор 1 количество отловленных бродячих животных - 267 ед.	- улучшение экологических условий городского округа;
Задача2	снижение числа укусов населения безнадзорными животными		-сокращение численности безнадзорных животных на территории городского округа;
Задача3	поддержание работоспособности « Вечного огня»	индикатор 2 бесперебойная работа «Вечного огня» - 1 ед.	- бесперебойная работа «Вечного огня»;
Задача4	повышение уровня внешнего благоустройства	индикатор 3 ремонт объектов внешнего благоустройства - 0 ед.	- улучшение эстетической обстановки объектов внешнего благоустройства

		индикатор 4 сбор исходных данных и прохождение гос. экспертизы объектов благоустройства – 0 ед. индикатор 5 работы по содержанию объектов озеленения – 22 ед.	
Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма»			
Задача1	создание системы контроля за деятельностью организаций, предоставляющих услуги по ремонту и обследованию помещений жилых округа	индикатор 1 количество квадратных метров отремонтированных и пригодных для дальнейшего проживания населения в муниципальном фонде - 682,5 кв.м.	создание благоприятных условий для проживающих в муниципальном жилищном фонде городского округа
Задача2	обследование специализированными организациями жилых зданий городского округа для признания домов аварийными и подлежащими сносу.	индикатор 2 обследование жилых домов специализированной организацией - 16 домов	
Задача3	оказание услуг по ремонту жилых помещений для безопасного проживания населения в муниципальном жилищном фонде городского		
Подпрограмма «Подготовка к отопительному периоду»			
Задача1	замена тепловых сетей с высоким уровнем износа, выполнение комплекса работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования	индикатор 1 протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры - 0 п.м.	- снижение уровня износа тепловых, водопроводных, канализационных сетей и инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры; - сокращение в системе теплоснабжения по сравнению с существующим положением затрат на

Задача2	снижение уровня износа тепловых, газовых, водопроводных сетей, инженерного оборудования и сооружений коммунальной инфраструктуры	индикатор 2 снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры - 1%	производство и доставку тепловой энергии при одновременном повышении надежности и качества услуг по теплоснабжению, снижение эксплуатационных расходов; обеспечение надежной, бесперебойной работы сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения; - обеспечение повышения степени сохранности приобретенного оборудования и материалов для технического обслуживания и своевременного устранения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.
Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения»			
Задача1	совершенствование существующих сетей наружного освещения с применением прогрессивных технологий и источников света	индикатор 1 протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения – 151 747 п.м. индикатор 2 доля обслуживаемых сетей наружного освещения от общей протяженности сетей наружного освещения, находящихся на территории городского округа - 100%	- стабилизация количества внеплановых отключений на электросетях; - уменьшение дефицита мощности электроэнергетики; - проведение уточнения классификации улиц и дорог в соответствии с Нормами освещенности
Задача2	восстановление бесхозяйных сетей наружного освещения города		
Задача3	экономное потребление электроэнергии, расходуемой на уличное освещение	индикатор 3 количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение – 2 953,0 тыс. кВт/ч индикатор 4 процент экономии электроэнергии в сравнении с предыдущим периодом - 0	
Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание насосной станции по понижению уровня озера Синеглазово»			
Задача1	перекачка воды из озера Синеглазово в реку Чумляк	индикатор 1 объем откаченной воды из озера 874,87 тыс.м3	- достижение и поддержание постоянного уровня воды о. Синеглазово на проектной

Задача2	мероприятия по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»	индикатор 2 объем откаченной воды из карьера 540,0 тыс.м3	отметке 217мБС с целью недопущения подтопления жилых домов села Синеглазово и территорий садоводческих товариществ; - понижение уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка»
Подпрограмма «Развитие и поддержка садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Копейского городского округа»			
Задача1	Обеспечение организации и проведения мероприятий по реконструкции и ремонту дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи, мероприятий по противопожарной безопасности СНТ	индикатор 1 количество СНТ, получивших субсидию на развитие инженерного обеспечения территорий – 9 ед.	- создание благоприятных условий по поддержке СНТ

Начальник управления городского хозяйства



И.В. Фролов

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы за 2019 год

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год план <*>	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Конейского городского округа»						
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства»						
	Показатель (индикатор)					
1	Количество отловленных бродячих животных	ед.	971	910	267	Заявки были исполнены согласно обращению граждан
2	Обеспечение бесперебойной работы «Вечного огня»	ед.	1	1	1	
3	Ремонт объектов внешнего благоустройства	ед.	-	-	-	
4	сбор исходных данных и прохождение гос. экспертизы объектов благоустройства	ед.	-	4	0	
5	Работы по содержанию объектов озеленения	ед.	-	22	22	

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма»						
	Показатель (индикатор)					
1	Количество квадратных метров отремонтированных и пригодных для дальнейшего проживания населения в муниципальном жилищном фонде	кв.м.	594,6	1023	682,5	
2	Обследование жилых домов специализированной организацией	дом	16	15	16	
Подпрограмма «Подготовка к отопительному периоду»						
	Показатель (индикатор)					
1	Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры	п.м.	1777,73	1200	0	
2	Снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры	%	1	1	1	
Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения»						
	Показатель (индикатор)					
1	Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения	п.м.	171971	167231	151747	
2	Доля обслуживаемых сетей наружного освещения от	%	100	100	100	

	общей протяженности сетей наружного освещения, находящихся на территории городского округа						
3	Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение	Тыс. кВт/ч	3468,753	4118,1	2953,0		
4	Процент экономии электроэнергии в сравнении с предыдущим периодом	%	1,2	3	-		
Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание насосной станции по понижению уровня озера Синеглазово»							
	Показатель (индикатор)						
1	Объем откаченной воды из озера	тыс. м3	4805,473	3000,0	874,877		
2	Объем откаченной воды из карьера	тыс. м3	100,0	300,0	540,0		
Подпрограмма «Развитие и поддержка садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Копейского городского округа»							
	Показатель (индикатор)						
1	Количество СНТ, получивших субсидию на развитие инженерного обеспечения территорий	ед.	-	9	9		

Начальник управления городского хозяйства

И.В. Фролов



Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2019 года
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Копейского городского округа от 27.11.2019 № 2845-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»	В соответствии с постановлением администрации от 05.07.2018 № 1625-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ, а также Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа»	

Начальник управления городского хозяйства



И.В. Фролов

Таблица 4

Перечень муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

N п/п <*>	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной программы, отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты <***>		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства»									
1	Организация отлова безнадзорных животных	МУ «Городская служба заказчика»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	910	267	не выполнено
2	Поддержание работы вечного огня (поставка и транспортировка газа)	МУ «Городская служба заказчика»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	1	1	выполнено
3	Ремонт объектов внешнего благоустройства	МУ «Городская служба заказчика»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	0	0	-
4	Содержание пляжа «Песочный карьер»	МУ «Городская служба заказчика»	15.05.2019	31.08.2019	15.05.2019	31.08.2019	1	1	выполнено
5	Работы по содержанию объектов озеленения	МУ «Городская служба заказчика»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	22	22	выполнено
6	Устройство ледового	МУ «Городская служба	-	-	декабрь 2019	декабрь 2019	1	1	выполнено

Количество мероприятий - 2, из них: Выполненных - 1; Невыполненных - 1.										
Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения»										
1	Техническое обслуживание и содержание сетей наружного освещения	МУ « Городская служба заказчика»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	167231 п.м.	151747 п.мм	выполнено	
2	Электроэнергия, потребленная на уличное освещение	МУ « Городская служба заказчика»	01.01.2019	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	4118,1 кВт/ч	2953,0 кВт/ч	выполнено	
Итого по подпрограмме: Количество мероприятий - 2, из них: Выполненных - 2; Невыполненных - 0										
Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание насосной станции по понижению уровня озера Синеглазово»										
1	Содержание, техническое обслуживание и обеспечение сохранности насосной станции по понижению уровня озера Синеглазово, напорного трубопровода и самотечного водовода; выполнение комплекса работ по перекачке воды о. Синеглазово (расконсервация и консервация насосной станции, затраты на электроэнергию, водолазное обследование)	МУ « Городская служба заказчика»	01.05.2019	01.11.2019	01.05.2019	01.11.2019	3000,0 тыс. м. куб.	874,8 тыс. м. куб.	выполнено	

2	Понижение воды в карьере шахты «Красная Горнячка».	МУ «Городская служба заказчика»	01.05.2019	01.11.2019	01.05.2019	01.11.2019	300 тыс. м. куб.	540 тыс. м. куб.	выполнено
	Итого по подпрограмме: Количество мероприятий - 2, из них: Выполненных - 2; Невыполненных - 0.								
	Подпрограмма «Развитие и поддержка садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Копейского городского округа»								
1	Количество СНТ, получивших субсидию на развитие инженерного обеспечения территорий	Управление городского хозяйства	-	-	01.10.2019	31.12.2019	9 ед.	9 ед.	выполнено
	Итого по подпрограмме: Количество мероприятий - 1, из них: Выполненных - 1; Невыполненных - 0.								

Начальник управления городского хозяйства

И.В. Фролов

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			Уточненный бюджет на 01.01.2020	Исполнено на 01.01.2020	
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа»	всего:	68 558,82	59 011,06	
		областной бюджет	10 715,6	10 715,6	
		бюджет городского округа	57 843,22	48 295,46	
		всего:	17 597,13	14 396,6	
		областной бюджет	200,6	200,6	
1	Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства»	бюджет городского округа	17 396,53	14 196,0	
		всего:	17 597,13	14 396,6	
		областной бюджет	200,6	200,6	
		бюджет городского округа	17 396,53	14 196,0	
		всего:	17 597,13	14 396,6	
	Мероприятия:	областной бюджет	200,6	200,6	
		бюджет городского округа	1 199,4	1 783,74	
		всего:	1 399,9	1 984,3	
	1. Организация отлова безнадзорных животных	областной бюджет	200,6	200,6	
		бюджет городского округа	1 199,4	1 783,74	
	2. Поддержание работы «Вечного огня»	областной бюджет	200,6	200,6	
		бюджет городского округа	1 199,4	1 783,74	

2	3. Ремонт объектов внешнего благоустройства 4. Содержание пляжа «Песочный карьер» 5. Работы по содержанию объектов озеленения 6. Устройство ледового городка и установка елки		598,0 0,0 624,0 12 331,4 2 844,33	510,58 0,0 299,98 8 757,37 2 844,33	
	Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма»	всего:	996,23	990,75	
3	Мероприятия	бюджет городского округа	996,23	990,75	
	1. Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности	всего:	996,23	990,75	
	2. Обследование помещений		0	0	
	Подпрограмма «Подготовка к отопительному периоду»	всего:	1 075,66	84,76	
4	Мероприятия	бюджет городского округа	1 075,66	84,76	
	1. Капитальный ремонт газопроводов низкого давления	всего:	1 075,66	84,76	
	2. Содержание и техническое обслуживание тепловых сетей	бюджет городского округа	775,66 300,0	0 84,76	
	Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения»	всего:	29 795,7	25 700,7	
4	Мероприятия	бюджет городского округа	29 795,7	25 700,7	
	1. Техническое обслуживание и содержание сетей наружного освещения	всего:	29 795,7	25 700,7	
		бюджет городского округа	8 016,6	7 019,98	

	2. Электроэнергия, потребленная на уличное освещение			21 779,1	18 680,80	
5	Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание насосной станции по понижению уровня озера Синеглазово»	всего:		17 369,1	16 113,25	
		областной бюджет		8 800,0	8 800,0	
		бюджет городского округа		8 569,1	7 313,25	
		всего:		17 369,1	16 113,25	
		бюджет городского округа		6 569,1	5 367,25	
6	Мероприятия 1. Содержание, техническое обслуживание и обеспечение сохранности насосной станции по понижению уровня водоема о. Синеглазово, напорного трубопровода и самотечного водовода. Проведение комплекса работ по перекачке воды о. Синеглазово (расконсервация и консервация насосной станции, затраты на электроэнергию, водолазное обследование). 2. Мероприятия по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»	областной бюджет		8 800,0	8 800,0	
		бюджет городского округа		2 000,0	1 946,0	
		всего:		1 725,0	1 725,0	
		областной бюджет		1 715,0	1 715,0	
		бюджет городского округа		10,0	10,0	
		всего:		1 725,0	1 725,0	
		областной бюджет		1 715,0	1 715,0	
		бюджет городского округа		10,0	10,0	
		всего:		1 725,0	1 725,0	
		областной бюджет		1 715,0	1 715,0	
		бюджет городского округа		10,0	10,0	
	Мероприятия Организация реконструкции и ремонта дорог, сетей электро-, газо- и водоснабжения, связи, мероприятий по противопожарной безопасности СНТ	всего:		1 725,0	1 725,0	
		областной бюджет		1 715,0	1 715,0	
		бюджет городского округа		10,0	10,0	

Начальник управления городского хозяйства



И.В. Фролов

Таблица 6

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета
на реализацию муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнитель (участники)	Расходы (тыс. рублей), годы		
			сводная бюджетная роспись, план на 01 января 2019 г.	сводная бюджетная роспись на 01 января 2020 года	кассовое исполнение
Муниципальная программа	1 Развитие жилищно-коммунального хозяйства	2 3	4	5	6
		Всего:	68 558,82	59 011,06	59 011,06
		управление городского хозяйства	1 725,0	1 725,0	1 725,0
		МУ «ГСЗ»			
		МУ «Управление строительства»	66 833,82	57 286,06	57 286,06
		МКУ КГО «Управление благоустройства»			

Начальник управления городского хозяйства



И.В. Фролов