

Форма для проведения мониторинга реализации муниципальной программы (квартал) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Колейского городского округа» за 1 квартал 2020 года

№п/п	Наименование мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события мун. программ	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятий	Факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятий	Расходы на реализацию муниципальной программы тыс. руб. (за счет средств областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников)		Всего (по плану) тыс. руб. (за отчетную дату, тыс. рублей)
							Предусмотрено муниципальной программой	кассовое исполнение на отчетную дату	
	Итого по муниципальной программе: предусмотрено контрольных событий в отчетном периоде/выполнено	-	-	-	-	-	14133,6	1580,69	4697,59
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства»									
1.1	Проведение комплекса мероприятий, связанных с отловом безнадзорных животных	МУ «Городская служба заказчика»	март 2020 года	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года	-	1500,0	877,79	1482,16
1.2	Содержание «Вечного огня»	МУ «Городская служба заказчика»	январь 2020 года	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года	-	622,0	112,70	354,26

<p>(техническое обслуживание объекта газового хозяйства, поставка и транспортировка газа к мемориалу)</p>		<p>февраль 2020 года</p>	<p>декабрь 2020 года</p>	<p>декабрь 2020 года</p>				
<p>Благоустройство городского округа: - ремонт асфальтового покрытия дорожек в скверах и на территории объектов внешнего благоустройства; - ремонт объектов внешнего благоустройства (памятники, плиты, ограждения, малые архитектурные формы), - сбор исходных данных и прохождение государственной экспертизы объектов благоустройства: «Парк Победы», сквер и стадион в Горняцком жилом массиве, «Парк за ДК им. Бажова», «Городской Парк»; - содержание пляжа «Песочный карьер»;</p>	<p>МУ «Городская служба заказчика»</p>	<p>февраль 2020 года</p>	<p>декабрь 2020 года</p>	<p>декабрь 2020 года</p>				

Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств бюджета»									
устройство ледового городка и установка новогодней ели									
Проведение мероприятий по ремонту жилых помещений муниципального жилого фонда	МУ «Городская служба заказчика»	апрель 2020 года	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года				0	0
Проведение мероприятий по обследованию помещений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 по заявлению граждан	МУ «Городская служба заказчика»	апрель 2020 года	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года			300,0	0	0
Подпрограмма «Подготовка к отопительному периоду»									
1	Выполнение мероприятий по техническому содержанию обслуживанию сетей теплоснабжения	МУ «Городская служба заказчика»	апрель 2020 года	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года			300,0	288,1
2	Выполнение мероприятий по капитальному ремонту газопровода низкого давления	МУ «Городская служба заказчика»	апрель 2020 года	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года			1551,4	0

<p>(по ул. Уральская, д. 12, 16, 17, 18, 19; по ул. Стасова; ул. Силовая, Халтурина, Тугайкульская; к жилым домам № 30-38 по ул. Ленина, № 1-13 по ул. Борьбы; от жилого дома № 1 до жилого дома № 16 (2 очередь) п. РМЗ г. Копейск; в п. Железнодорожный к жилым домам по ул. Истомина, Костошко, Гладкова г. Копейск; ГРПШ № 23 по ул. Урицкого; ГРПШ № 8 по ул. Пестеля п. Горняк)</p>														
<p>3</p>	<p>Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта тепловых сетей</p>	<p>МУ «Городская служба заказчика</p>	-	-	-	-	-	-	-	<p>ноябрь 2020 года</p>	<p>ноябрь 2020 года</p>	<p>590,2</p>	<p>0</p>	
<p>Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание насосной станции по понижению уровня озера Синеглазово», мероприятия по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»</p>													<p>6 850,2</p>	<p>2573,08</p>
<p>1.1</p>	<p>Выполнение мероприятий по содержанию, техническому обслуживанию и обеспечению</p>	<p>МУ «Городская служба заказчика</p>	<p>апрель 2020 года</p>	<p>ноябрь 2020 года</p>	<p>ноябрь 2020 года</p>	-	-	-	-	<p>6 850,2</p>	<p>590,2</p>	<p>2573,08</p>		

сохранности насосной станции по понижению уровня воды озера Синеглазово, напорного трубопровода и самотечного водовода. Проведение комплекса работ по перекачке воды озера Синеглазово (расконсервация и консервация насосной станции, затраты на электроэнергию, водолазное обследование)	МУ «Городская служба заказчика	май 2020 года	ноябрь 2020 года	ноябрь 2020 года	-	2000,0	0	0	
2	Выполнение мероприятий по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»	МУ «Городская служба заказчика	май 2020 года	ноябрь 2020 года	ноябрь 2020 года	-	2000,0	0	
Подпрограмма «Развитие и поддержка садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории Копейского городского округа»									
1	Выполнение мероприятий по реконструкции и ремонту дорог, сетей электро-, газо- водоснабжения, связи, по противопожарной безопасности СНТ	Управление городского хозяйства	сентябрь 2020 года	декабрь 2020 года	декабрь 2020 года	-	10,0	0	

Информация о ходе выполнения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы Копейского городского округа (квартиры) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Копейского городского округа за I квартал 2020 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного муниципальной программы	Единица измерения	Количество единиц измерения	
			предусмотренное программой на 2020 год	фактически достигнуто за I квартал 2020 года
1	Количество отловленных животных	ед.	800	
2	Количество объектов газового хозяйства, в отношении которых проводится техническое обслуживание (мемориал «Вечный огонь»)	ед.	1	1
3	Объем поставки и транспортировки газа к мемориалу «Вечного огня»	тыс. м. куб.	100	16,6
4	Количество ремонтируемых объектов внешнего благоустройства	ед.	8	0
5	Количество собранных исходных данных и прохождение государственной экспертизы объектов благоустройства	ед.	0	0
6	Количество объектов благоустройства	ед.	22	0
7	Количество отремонтированных жилых помещений муниципального жилого фонда	кв. м.	785	0
8	Количество обследованных жилых домов специализированной организацией	ед.	0	0
9	Доля снижения уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры	на процент	1	0
10	Объем содержания и технического обслуживания сетей теплоснабжения	п. м.	4100	4100
11	Объем проведенного капитального ремонта газопровода низкого давления	п. м.	1200	0
12	Объем откаченной воды из озера	тыс. куб. м	3000	0
13	Объем откаченной воды из карьера	тыс. куб. м	600	0
14	Количество СНТ, получивших субсидию на развитие инженерного обеспечения территорий	ед.	10	0



Начальник
управления городского хозяйства

И.В. Фролов