

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам
И.В. Фролов

Муниципальная программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

управление городского хозяйства

2021 год

28.02.2021

Начальник управления городского
хозяйства
Хамидуллина Елена Александровна,
8 (35139) 4-05-78,
эл.п.: gkh@akgo74.ru

Начальник управления
городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина



ДОКЛАД

По выполнению муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 03.12.2020 № 2724-п, разработана с целью качественного содержания жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг

Актуальная версия программы размещена на официальном сайте администрации КГО в разделе «Стратегическое планирование».

Сроки и реализация муниципальной программы на территории округа - 2021–2023 годы.

Для решения задач и достижения целевых показателей в рамках программы проводится реализация мероприятий за счет средств областного и местного бюджета.

В 2021 году выполнены мероприятия:

- капитальный ремонт газowych сетей городского округа: - ул. Силовая, ул. Халтурина, ул. Тугайкульская, - у ж.д. № 1 по ул. Ладожской, - по ул. Калинина, между домами № 8 и 10, - ул. Дундича, 46;

- оказание возмездных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости: - до ГРП - 9 по ул. Жданова, - по ул. Смолина до ГРП -25 в пос. Старокамышинск, выполнение расчета расхода потребления газа по объекту: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам: Врубовая, Лобачевского, Старопоселковая, пер. Врубовой Копейского городского округа»;

- вынос водоотводной канавы и строительство ливневого коллектора восточнее территории школы по ул. Красная Горнячка, д.4, в том числе проектно-изыскательские работы.

В рамках реализации программных мероприятий выполнено в 2021 году на сумму 1 572,99 тыс. руб.

Начальник управления
городского хозяйства

Е.А. Хамидуллина

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)	
			2020 год	2021 год План Факт		
1	2	3	4	5	6	7
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»						
Цель – качественное содержание жилищного фонда и предоставление коммунальных услуг						
1	Протяженность построенной централизованной системы водовведения	км	-	0	0	-
2	Количество объектов, в отношении которых в отчетном году осуществляется сбор исходных данных, в том числе проектные работы с прохождением Государственной экспертизы	ед.	-	3	3	-
3	Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения	ед.	-	4	4	-
4	Протяженность газопровода высокого и низкого давления	км	-	0	0	-
5	Количество вынесенных водопроводных канав и строительство ливневых коллекторов	ед.	-	2	2	-

Начальник управления городского хозяйства



Е.А. Хамидулина

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/ не выполнено
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка проектно-сметной документации с прохождением Государственной экспертизы по капитальному ремонту газовых сетей на территории городского округа	МУ «ГСЗ»	-	-	-	-	-	-	-
2	Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта газовых сетей городского округа - ул. Силовая, ул. Халтурина, ул. Тугайкульская; - у ж.д. № 1 по ул. Ладожской; - по ул. Калинина, между домами № 8 и 10; - ул. Дундича, 46	УГХ, МУ «ГСЗ»	июнь 2021 г.	ноябрь 2021 г.	июнь 2021 г.	ноябрь 2021 г.	июнь 2021 г.	ноябрь 2021 г.	выполнено
3	Оказание возмездных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации на	УГХ, МУ «ГСЗ»	май 2021 г.	октябрь 2021 г.	май 2021 г.	октябрь 2021 г.	май 2021 г.	октябрь 2021 г.	выполнено

<p>предмет проверки достоверности определения сметной стоимости: - до ГРП - 9 по ул. Жданова; - по ул. Смолина до ГРП -25 в пос. Старокамышинск</p>	<p>УГХ, МУ «УС»</p>	<p>май 2021 г.</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>май 2021 г.</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>выполнено</p>
<p>4</p> <p>Выполнение расчета расхода потребления газа по объекту: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам: Врубская, Лобачевского, Старопоселковая, пер. Врубской Копейского городского округа»</p>	<p>УГХ, МУ «УС»</p>	<p>октябрь 2021 г.</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>октябрь 2021 г.</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>выполнено</p>
<p>5</p> <p>Вывоз водоотводной канавы и строительство ливневого коллектора восточнее территории школы по ул. Красная Горнячка, д.4, в том числе проектно-изыскательские работы</p>	<p>УГХ, МУ «УС»</p>	<p>октябрь 2021 г.</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>октябрь 2021 г.</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>декабрь 2021 г.</p>	<p>выполнено</p>

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»		Всего:	6 116,50	1 572,99	-
		Областной бюджет	5 303,00	763,00	
		Местный бюджет	813,50	809,99	
		Всего:	0,0	0,0	
1	Разработка проектно-сметной документации с прохождением Государственной экспертизы по капитальному ремонту газовых сетей на территории городского округа	Областной бюджет	0,0	0,0	-
		Местный бюджет	0,0	0,0	
		Всего:	0,0	0,0	
2	Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта газовых сетей городского округа - ул. Силовая, ул. Халтурина, ул. Тугайкульская; - у ж.д. № 1 по ул. Ладожской; - по ул. Калинина, между домами № 8 и 10; - ул. Дундича, 46 Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонта газовых сетей городского округа - ул. Силовая, ул. Халтурина, ул.	Всего:	750,19	750,19	-
		Областной бюджет	0,0	0,0	
		Местный бюджет	750,19	750,19	

	<p>Тугайкульская; - у ж.д. № 1 по ул. Ладожской; - по ул. Калинина, между домами № 8 и 10; - ул. Дундича, 46</p>				
3	<p>Оказание возмездных услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости: - до ГРП - 9 по ул. Жданова; - по ул. Смолина до ГРП -25 в пос. Старокамьшинск</p>	<p>Всего: 48,0 Областной бюджет 0,0 48,0 Местный бюджет</p>	<p>48,0 0,0 48,0</p>	<p>48,0 0,0 48,0</p>	<p>-</p>
4	<p>Выполнение расчета расхода потребления газа по объекту: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам: Врубовая, Лобачевского, Старопоселковая, пер. Врубовой Копейского городского округа» Выполнение расчета расхода потребления газа по объекту: «Газоснабжение индивидуальных жилых домов, расположенных по улицам: Врубовая, Лобачевского, Старопоселковая, пер. Врубовой Копейского городского округа»</p>	<p>Всего: 10,0 Областной бюджет 0,0 10,0 Местный бюджет</p>	<p>10,0 0,0 10,0</p>	<p>10,0 0,0 10,0</p>	<p>-</p>
5	<p>Вывос водоотводной канавы и строительство ливневого коллектора восточнее территории школы по ул. Красная Горнячка, д.4, в том числе проектно-изыскательские работы</p>	<p>Всего: 5308,31 Областной бюджет 5303,00 5,31 Местный бюджет</p>	<p>5308,31 5303,00 5,31</p>	<p>764,80 763,00 1,8</p>	<p>МУ «Управление строительства» заключено 4 договора на сумму 764,8 тыс. руб. Выполнен проект, получено</p>

					положительное заключение экспертизы.
6	<p>Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем</p> <p>Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт газовых систем</p>	<p>Всего:</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Местный бюджет</p>	0,0	0,0	-
			0,0	0,0	
			0,0	0,0	
7	<p>Строительство газопроводов и газовых сетей</p>	<p>Всего:</p> <p>Областной бюджет</p> <p>Местный бюджет</p>	0,0	0,0	-
			0,0	0,0	
			0,0	0,0	



Начальник управления городского хозяйства

Е.А. Хамидуллина

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2021 года
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

Управление городского хозяйства администрации Колейского городского округа
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Колейского городского округа от 14.05.2021 № 972-п «О внесении изменений в постановление администрации Колейского городского округа от 03.12.2020 № 2727-п»	Изменение финансирования	Приведение объема бюджетного ассигнования муниципальной программы в соответствие с уточненным бюджетом в 2021 году и плановом периоде
2.	Постановление администрации Колейского городского округа от 10.09.2021 № 2167-п «О внесении изменений в постановление администрации Колейского городского округа от 03.12.2020 № 2727-п»	Изменение финансирования	Приведение объема бюджетного ассигнования муниципальной программы в соответствие с уточненным бюджетом в 2021 году и плановом периоде
3.	Постановление администрации Колейского городского округа от 30.12.2021 № 3075-п «О внесении изменений в постановление администрации Колейского городского округа от 03.12.2020 № 3075-п»	Изменение финансирования	Приведение объема бюджетного ассигнования муниципальной программы в соответствие с уточненным бюджетом в 2021 году и плановом периоде



Начальник управления городского хозяйства

Е.А. Хамидуллина