

Утвержден

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам

 И.В. Фролов

Муниципальная программа «Повышение уровня внешнего благоустройства
Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства

2021 года

17.02.2022

Начальник управления городского
хозяйства

Хамидуллина Елена Александровна
8 (35139) 4-05-78,
эл.п.: gkh@akgo74.ru

Начальник управления городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина

ДОКЛАД
о реализации муниципальной программы
«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского
округа» за 2021 год

Муниципальная программа «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа» (далее – Программа) на 2021 год утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2667-п.

Ответственным исполнителем Программы является Управление городского хозяйства администрации округа.

Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа.

В 2021 году общий объем финансирования составил 13 389,75 тыс. рублей, в том числе: 11 563,33 тыс. рублей средства местного бюджета и 1 826,42 тыс.руб. областного бюджета.

В рамках указанного финансирования выполнены следующие мероприятия:

- отловлено 461 животное без владельцев на сумму 5 808,29 тыс.руб. (в т.ч. 492,53тыс.руб. средства областного бюджета);
- содержание объектов газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» - 266,27 тыс. руб.;
- содержание 2-х фонтанов на сумму 1 391,89 тыс. руб.;
- устройство ледового городка на сумму 2 999,95 тыс. руб.;
- ремонт новогодней иллюминации на сумму 500,0 тыс. руб.;
- благоустроено 3 территории в рамках инициативных проектов (устройство детских площадок — 2 ед., озеленение дома № 18 по пр. Славы) на сумму 1 135,03 тыс. руб.;
- ремонт сквера возле клуба «Союз» (ул. Некрасова) на сумму 542,93 тыс. руб.;
- благоустройство детской площадки по ул. Электровозная,26 на сумму 393,44 тыс. руб.;
- установка фонарей на территории площади Трудовой Славы на сумму 142,0 тыс. руб.;
- устройство тротуара в районе дома № 35 по пр. Победы на сумму 200,0 тыс. руб.;
- ремонт арок между домами на ул. Ленина на сумму 1 191,08 тыс. руб.и мероприятия по благоустройству «Парка Победы» на сумму 130 807,50 тыс. руб. будут выполнены в 2022 году.

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы рассчитывался в соответствии с действующим порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа.

Актуальная версия Программы размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа в разделе «Стратегическое планирование», зарегистрирована в информационной системе «ГАС Управление» под номером № 3233927102740078011022.

Начальник управления
городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы,
«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»
за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»				
	Цель 1. Цель: обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа				
	Задача 1. оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев				
1	Количество отловленных животных	Ед.	311	437	461
	Задача 2: проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»				
2	Количество объектов газового хозяйства, в отношении которых проводится техническое обслуживание (мемориал «Вечный огонь»)	Ед.	1	1	1
3	Объем поставки и транспортировки газа к мемориалу «Вечного огня»	тыс. м. куб.	91,70	100	87,55
	Задача 3: проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства: фонтаны, детские площадки, общественные и дворовые территории				
4	Количество фонтанов, в отношении которых проводится содержание (расконсервация и консервация)	Ед.	2	2	2
5	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству и установке: ледовый городок и новогодняя ель)	Ед.	2	2	2
6	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий: 1.Выполнение мероприятий по ремонту новогодней иллюминации 2.Реализация инициативного проекта	Ед.	0	12	7

«Благоустройство детской площадки на территории поселка шахты «Северная»;					
3.Реализация инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на территории «ТОС поселок 201»;					
4.Реализация инициативного проекта «Озеленение дома № 18 по пр. Славы»;					
5.Реализация инициативного проекта «Создание сквера»;					
6.Реализация инициативного проекта «Ограждение детской спортивной площадки»;					
7.Выполнение мероприятий по благоустройству детской площадки по ул. Электровозная, 26;					
8.Выполнение мероприятий по благоустройству сквера возле клуба «Союз» (ул. Некрасова, территория между домами № 77, 83 ограничена ограждением);					
9.Выполнение мероприятий по благоустройству «Парка Победы», входная группа 1 этап;					
10.Выполнение мероприятий по установке фонарей на территории пл. Трудовой Славы;					
11.Выполнение мероприятий по ремонту тротуара у жилого дома № 35 по пр. Победы;					
12. Выполнение мероприятий по благоустройству городского округа (проведение ремонта арок между домами № 51 и № 53, № 53 и № 55, № 55 и № 57, № 57 и № 59 по ул. Ленина).					

Начальник управления городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа», реализация которых предусмотрена в отчетном году, предусмотренных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/не выполнено
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение мероприятий по оглову животных без владельцев	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	08.01.2021	31.12.2021	08.01.2021	31.12.2021	437	461	выполнено
2	Выполнение мероприятий по содержанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	100,00 тыс.м3	87,55 тыс.м3	выполнено
3	Выполнение мероприятий по содержанию фонтанов (расконсервация и консервация)	Администрация КГО, МКУ «Управление благоустройства»	Апрель 2021 год	Октябрь 2021 год	Апрель 2021 год	Октябрь 2021 год	2	2	выполнено
4	Выполнение мероприятий по устройству ледового городка и установке новогодней ели	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	Декабрь 2021 год	Декабрь 2021 год	Декабрь 2021 год	Декабрь 2021 год	2	2	выполнено
5	Выполнение мероприятий по ремонту новогодней иллюминации	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	Июнь 2021 год	Август 2021 год	Июнь 2021 год	Август 2021 год	1	1	выполнено
6	Реализация инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на территории поселка шахты «Северная»	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	Ноябрь 2021 год	Ноябрь 2021 год	Ноябрь 2021 год	Ноябрь 2021 год	1	1	выполнено
7	Реализация инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на территории «ТОС поселок 201»	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	Ноябрь 2021 год	Ноябрь 2021 год	Ноябрь 2021 год	Ноябрь 2021 год	1	1	выполнено

8	Реализация инициативного проекта «Озеленение дома № 18 по пр. Славы»	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	Сентябрь 2021 год	Сентябрь 2021 год	Сентябрь 2021 год	Сентябрь 2021 год	1	1	выполне но
9	Реализация инициативного проекта «Создание сквера»	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	Октябрь 2021	-	-	-	1	0	не выполне но
10	Реализация инициативного проекта «Ограждение детской спортивной площадки»	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	Октябрь 2021	-	-	-	1	0	не выполне но
11	Выполнение мероприятий по благоустройству детской площадки по ул. Электровозная, 26	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	Ноябрь 2021 год	Ноябрь 2021 год	Ноябрь 2021 год	Ноябрь 2021 год	1	1	выполне но
12	Выполнение мероприятий по благоустройству сквера возле клуба «Союз» (ул. Некрасова, территория между домами № 77, 83 ограничена ограждением)	Администрация КГО, МКУ «Управление благоустройства»	Сентябрь 2021	Октябрь 2021	Октябрь 2021	Октябрь 2021	1	1	выполне но
13	Выполнение мероприятий по благоустройству «Парка Победы», входная группа 1 этап	Администрация КГО, МУ «Управление строительства»	Октябрь 2021	Декабрь 2021	-	-	1	0	не выполне но
14	Выполнение мероприятий по установке фонарей на территории пл. Трудовой Славы	Администрация КГО, МКУ «Управление благоустройства»	Август 2021	Август 2021	Август 2021	Август 2021	32	32	выполне но
15	Выполнение мероприятий по устройству тротуара в районе дома № 35 по пр. Победы	Администрация КГО, МУ «Городская служба заказчика»	Декабрь 2021 год	Декабрь 2021 год	Декабрь 2021 год	Декабрь 2021 год	1	0	выполне но
16	Выполнение мероприятий по благоустройству городского округа (проведение ремонта арок между домами № 51 и № 53, № 53 и № 55, № 55 и № 57, № 57 и № 59 по ул. Ленина)	Администрация КГО, МКУ «Управление благоустройства»	Декабрь 2021	Декабрь 2021	-	-	1	0	не выполне но
Итого по муниципальной программе: Количество мероприятий: всего - 16, из них - 12 выполнены, - 4 не выполнены									

Начальник управления городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей			Причины отклонения фактического финансирования от планового
			Уточненный бюджет на 31.12.2021	4	Исполнено на 31.12.2021	
1	2	3			5	6
Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа						
1	Выполнение мероприятий по отлову животных без владельцев	Всего	5 838,03		5 808,29	
		Областной бюджет	492,53		492,53	
		Местный бюджет	5 345,50		5 315,76	-
2	Выполнение мероприятий по содержанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»	Всего	288,21		266,27	
		Местный бюджет	288,21		266,27	-
3	Выполнение мероприятий по содержанию фонтанов (расконсервация и консервация)	Всего	1 391,89		1 391,89	
		Местный бюджет	1 391,89		1 391,89	-
4	Выполнение мероприятий по устройству ледового городка и установке новогодней ели	Всего	3 000,00		2 999,95	
		Местный бюджет	3 000,00		2 999,95	-
5	Выполнение мероприятий по ремонту новогодней иллюминации	Всего	500,00		500,00	
		Местный бюджет	500,00		500,00	-
6	Реализация инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на территории поселка шахты «Северная»	Всего	350,14		347,79	
		Областной бюджет	349,79		347,44	-
		Местный бюджет	0,35		0,35	
7	Реализация инициативного проекта «Благоустройство детской площадки на территории «ТОС поселок 201»	Всего	775,00		738,24	
		Областной бюджет	774,22		737,50	-
		Местный бюджет	0,78		0,74	
8	Реализация инициативного проекта «Озеленение дома № 18 по пр. Славы»	Всего	50,00		49,00	
		Областной бюджет	49,95		48,95	-
		Местный бюджет	0,05		0,05	

9	Реализация инициативного проекта «Создание сквера»	Всего	925,45	0	Мероприятия перенесены на 2021 год
		Областной бюджет			
		Местный бюджет	924,52	0	
10	Реализация инициативного проекта «Ограждение детской спортивной площадки»	Всего	0,93	0	
		Областной бюджет	645,82	0	Мероприятия перенесены на 2021 год
		Местный бюджет	645,17	0	
11	Выполнение мероприятий по благоустройству детской площадки по ул. Электровозная, 26	Всего	0,65	0	
		Местный бюджет	393,44	393,39	
		Всего:	393,44	393,39	-
12	Выполнение мероприятий по благоустройству сквера возле клуба «Союз» (ул. Некрасова, территория между домами № 77, 83 ограничена ограждением)	Всего:	542,93	542,93	
		Местный бюджет	542,93	542,93	-
13	Выполнение мероприятий по благоустройству «Парка Победы», входная группа 1 этап	Всего:	130 817,50	10,00	
		Областной бюджет	120 243,13	0	Мероприятия перенесены на 2022 год
		Местный бюджет	10574,37	10,00	
14	Выполнение мероприятий по установке фонарей на территории пл. Трудовой Славы	Всего:	142,00	142,00	
		Местный бюджет	142,00	142,00	-
15	Выполнение мероприятий по устройству тротуара в районе дома № 35 по пр. Победы	Всего:	200,00	200,00	
		Областной бюджет	200,00	200,00	
16	Выполнение мероприятий по благоустройству городского округа (проведение ремонта арок между домами № 51 и № 53, № 53 и № 55, № 55 и № 57, № 57 и № 59 по ул. Ленина)	Всего:	1 191,08	0	Мероприятия перенесены на 2022 год
		Местный бюджет	1 191,08	0	

Начальник управления городского хозяйства

Е.А. Хамидуллина

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа» за 2021 год

Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации Копейского городского округа от 01.06.2021 № 1112-п	Корректировка программных мероприятий, финансирования	Уточнение показателей мероприятий, финансирования
2	Постановление администрации Копейского городского округа от 07.12.2021 № 2889-п	Корректировка программных мероприятий, финансирования	Уточнение показателей мероприятий, финансирования
3	Постановление администрации Копейского городского округа от 30.12.2021 № 3093-п	Корректировка программных мероприятий, финансирования	Уточнение показателей мероприятий, финансирования

Начальник управления городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина