

Заместитель Главы
Городского округа по
жилищно-коммунальным
вопросам
И.В.Фролов

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»
за 2021 год

Ответственный исполнитель
Муниципальной программы:

Управление городского хозяйства

Дата составления отчета:

14.02.2022 г.

Исполнитель

Начальник управления городского
хозяйства
Хамидуллина Елена Александровна,
8 (35139) 4-05-78,
эл.п. gkh@akgo74.ru

Начальник управления
городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина

Доклад
о реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» (далее — муниципальная программа) разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Актуальная версия программы размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и в ГАС «Управление» (реестровый № 3233909102740078011023).

Ответственным исполнителем программы является управление городского хозяйства. Соисполнители муниципальной программы:

- муниципальное учреждение «Городская служба заказчика» (далее- МУ «ГСЗ»);
- муниципальное учреждение Копейского городского округа «Управление строительства» (далее- МУ»УС»).

Основной целью муниципальной программы является обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа.

Задача муниципальной программы:

Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Источником финансирования мероприятий программы являются средства областного и местного бюджетов.

Реализация мероприятий муниципальной программы за период с 2021 по 2024 год позволит благоустроить:

- общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям – 13,28 км;
- протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям -15,98 км;
- общая протяженность улично-дорожной сети, километров - 455,2 км;
- количество положительных заключений государственной экспертизы – 1 шт;
- площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию – 2818,80м²;
- количество обустроенных пешеходных переходов – 36шт;
- количество остановочных пунктов, разворотных площадок оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007-11 ед.

В рамках данной программы в 2021 году общая сумма составила 268 862,32 тыс.руб.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица 1);
- перечень мероприятий муниципальной программы, реализации которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (Таблица 2);
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (Таблица 3);
- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу (Таблица 4).

Начальник управления городского хозяйства

Е.А. Хамидуллина

Таблица 1.

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского
округа»
за 2021 год
(отчетный период)

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному <u><*></u>	отчетный год		
				план <u><***></u>	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»						
1	Общая протяженность улично-дорожной сети,км.	км	-	441,7	455,2	
2	Количество полученных положительных заключений государственной эспертизы,шт	Шт.	-	1	1	
3	Площадь приведенных тротуаров в соответствии с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию,м2	М2	-	2818,80	2818,80	
4	Количество пешеходных переходов обустроенных в	шт.	-	36	36	

	соответствие с национальными стандартами на территории Копейского городского округа					
5	Количество остановочных пунктов, разворотных площадок оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007	шт	-	11	11	

Начальник управления городского хозяйства

Е. А. Хамидуллина

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

N п/п <*>	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты <***>		Выполнено/ не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	МУ «ГСЗ»	25.04.2021	15.10.202	25.04.2021	15.10.2021	13,28 км	13,28 км	Выполнено
2.	Ремонт грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения	МУ «ГСЗ»	25.04.2021	15.10.202	25.04.2021	15.10.2021	15,98	15,98	Выполнено
3.	Ремонт тротуаров соответствия нормативными требованиями	МУ «ГСЗ»	25.04.2021	15.10.202	25.04.2021	15.10.2021	2818,8 кв.м	2818,8 кв.м	Выполнено
4.	Обустройство	МУ «ГСЗ»	25.04.2021	15.10.202	25.04.2021	15.10.2021	36	36	Выполнено

	пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами									
5.	Оборудование остановочных пунктов, разворотных площадок	МУ «ТСЗ»	25.04.2021	15.10.202	25.04.2021	15.10.2021	11	11		Выполнено

Начальник управления городского хозяйства

Радеев

Е.А.Хамидуллина

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского
округа»

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирован ия от планового
			план <*>	факт <*>	
1	2	3	4	5	6
1	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в т.ч.	всего:	268 862,31843	268 862,31843	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	189502,69	189502,69	
		бюджет городского округа	79 359,62843	79 359,62843	
		внебюджетные источники <***>			
1,1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; в т.ч.	всего:	264 456,56543	264 456,56543	
		федеральный бюджет			
		областной бюджет	189 502,69	189 502,69	
		бюджет городского округа	74 953,87543	74 953,87543	
		внебюджетные источники			
1.2	Строительство объектов улично-дорожной сети, в т.ч.	Всего:	4 405,75300	4 405,75300	
		Федеральный бюджет			
		бюджет городского округа	4 405,75300	4 405,75300	

		Внебюджетные источники	0	0	
--	--	---------------------------	---	---	--

Начальник управления городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина

Таблица 4

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» за 2021 год

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации Копейского городского округа от 29.12.2021 № 3063-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п»	Изменена сумма финансирования	В связи с изменением суммы финансирования местного бюджета
		Внесены изменения: 1) в паспорт программы 2) в п. 1.3. таблицы 7 3) в подпрограмму 2	В связи с изменением: -целевого показателя; - суммы финансирования.
2	Постановление администрации Копейского городского округа от 26.05.2021 № 1052-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п»	Внесены изменения: 4) в паспорт программы 5) в п. 1.3. таблицы 7 6) в подпрограмму 2	В связи с изменением: -целевого показателя; - суммы финансирования.
3.	Постановление администрации Копейского городского округа от 13.10.2021 № 2410-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п»	Внесены изменения: 7) в паспорт программы 8) в п. 1.3. таблицы 7 9) в подпрограмму 2	В связи с изменением: -целевого показателя; - суммы финансирования.
4.	Постановление администрации Копейского городского округа от 10.03.2021 № 440-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п»		

5	Постановление администрации Копейского городского округа от 03.11.2021 № 2623-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п»		
6.	Постановление администрации Копейского городского округа от 28.01.2022 № 250-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п»		

Начальник управления городского хозяйства

Е.А. Хамидуллина