

Утверждаю
Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


И.В. Фролов

Муниципальная программа
«Благоустройство городской среды
Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства

2022 год

17.02.2023 г.

Начальник управления городского
хозяйства

Яхина Марина Раульевна,
8 (35139) 4-01-28,
эл.п. gkh@akgo74.ru

Начальник управления
городского хозяйства



М.Р. Яхина

Доклад
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

Муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» (далее — муниципальная программа) разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальная программа утверждена в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» постановлением администрации Копейского городского округа от 26.10.2021 № 2539-п (с изменениями от 29.11.2021 № 2820-п, от 04.08.2022 № 2046-п, от 29.12.2022 № 3483-п).

Актуальная версия программы размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и в ГАС «Управление» (реестровый № 32339271027400780110280).

Ответственным исполнителем программы является управление городского хозяйства. Соисполнители муниципальной программы:

- управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа;
- МУ КГО «Городская служба заказчика».

Основной целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа.
2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы и т.д) городского округа.
3. Создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики общественных территорий.

Источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Реализация мероприятий муниципальной программы за период с 2022 по 2024 год позволит благоустроить:

- 6 дворовых территорий;
- 10 общественных территорий;
- установить систему обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в 3-х общественных территориях.

В рамках данной программы в 2022 году заключен 21 муниципальный контракт на общую сумму 55 924,89 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству 3-х дворовых, 4-х общественных территорий, а так же на создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной

безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в 3-х общественных территориях.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица 1);

- перечень мероприятий муниципальной программы, реализации которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (Таблица 2);

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (Таблица 3);

- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу (Таблица 4).

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Благоустройство городской среды
Копейского городского округа» за 2022 год
(отчетный период)

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа»						
1	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	0	3	3	
2	Количество благоустроенных территорий общего пользования	ед.	4	4	4	
3	Количество общественных территорий, где планируется установить комплексную систему обеспечения онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоналитики	ед.	1	3	3	

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

Таблица 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа»,
реализация которых предусмотрена в отчетном году,
выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленных сроки

N п/п	Наименование муниципальной программы, (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	Окончания реализации	Запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа»									
1.	Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий	МУ «ГСЗ»-							
1.1.	Благоустройство дворовой территории: г. Копейск, ул. Луганская, 4		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	Асфальтирование, установка малых архитектурных форм	Асфальтирование, установка малых архитектурных форм	Выполнено
1.2.	Благоустройство дворовой территории: г. Копейск, ул. Чернышевского, 19		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	Асфальтирование, установка малых архитектурных форм	Асфальтирование, установка малых архитектурных форм	Выполнено

1.3.	Благоустройство дворовой территории: г. Копейск, ул. Терешковой. 5а		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	Асфальтирование, установка малых архитектурных форм	Асфальтирование, установка малых архитектурных форм	Выполнено
2.	Мероприятия по повышению уровня благоустройства территорий общего пользования:	МУ «ГСЗ»							
2.1.	Благоустройство прибрежной зоны пруда "Вагановка" в Горняцком жилом массиве		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	Монтаж освещения, установка скамеек, урн, детского игрового оборудования, спортивного оборудования, озеленение, установка арт-объекта, очистка пруда	Монтаж освещения, установка скамеек, урн, детского игрового оборудования, спортивного оборудования, озеленение, установка арт-объекта, очистка пруда	Выполнено
2.2.	Благоустройство сквера, расположенного за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33 в Бажовском жилом массиве		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	Асфальтирование, монтаж освещения, установка скамеек, урн, детского игрового, спортивного оборудования, площадки для скейт-парка,	Асфальтирование, монтаж освещения, установка скамеек, урн, детского игрового, спортивного оборудования, площадки для скейт-парка,	Выполнено

	2.3	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Жданова, 29, 29а от Центральной библиотеки до МОУ СОШ № 1	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	устройство цветников, озеленение	устройство цветников, озеленение	Выполнено
	2.4	Благоустройство сквера по ул. Международная (между домами № 65 и 65/1)	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	Асфальтирование, укладка тротуарной плитки, устройство освещения, установка скамеек, урн, устройство цветников	Асфальтирование, укладка тротуарной плитки, устройство освещения, установка скамеек, урн, устройство цветников	Выполнено
3	Мероприятия по созданию комплексных систем обеспечения онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеонаблюдения общественных	МУ «ГСЗ»					устройство цветников, озеленение	устройство цветников, озеленение	Выполнено

	территорий	МУ «ГСЗ»								
3.1	Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики на общественной территории: прибрежная зона пруда "Вагановка" в Горняцком жилом массиве			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	Установка камер видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики на общественной территории	Установка камер видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики на общественной территории	Выполнено
3.2.	Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики на общественной территории: сквер, расположенный за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33 в Бажовском жилом массиве			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	Установка камер видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики на общественной территории	Установка камер видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики на общественной территории	Выполнено
3.3.	Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	22.11.2022	Установка камер видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики	Установка камер видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики	Выполнено	

	<p>видеонаблюдения с использованием систем видеонаблюдения на общественной территории: сквер по ул. Международная (между домами № 65 и 65/1)</p>						на общественной территории	на общественной территории	
	<p>Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия</p>	<p>1) Нарушение срока по контракту от 05.11.2021 на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования подрядной организацией ИП Рябов А.А. 2) Нарушение срока по контракту от 17.03.2022 на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования подрядной организацией ИП Рябов А.А.</p>							
	<p>Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы</p>	<p>В адрес подрядной организации ИП Рябов А.А. и направлены требования по уплате пени за просрочку исполнения обязательств.</p>							
	<p>Контрольное событие муниципальной программы</p>								
	<p>Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе): количество мероприятий -10, из них: выполненных -10 невыполненных-0.</p>	X	31.12.2022	X	22.11.2022	X	X	X	Выполнено



Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина

Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий
муниципальной программы «Благоустройство городской среды
Копейского городского округа»

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа», в том числе:	всего:	55924,89	55924,89	
		федеральный бюджет	50548,50	50548,50	
		областной бюджет	2580,10	2580,10	
		бюджет городского округа	2796,29	2796,29	
1.	Мероприятия по повышению уровня благоустройства дворовых территорий	всего:	9826,17	9826,17	
		федеральный бюджет	8881,50	8881,50	
		областной бюджет	453,32	453,32	
		бюджет городского округа	491,35	491,35	
1.1.	Мероприятия: 1. Благоустройство дворовой территории: г. Копейск, ул. Луганская, 4. 2. Благоустройство дворовой территории: г. Копейск, ул. Черняховского, 19. 3. Благоустройство дворовой территории: г. Копейск, ул. Терешковой, 5а	всего:	9826,17	9826,17	
		федеральный бюджет	8881,50	8881,50	
		областной бюджет	453,32	453,32	
		бюджет городского округа	491,35	491,35	
2.	Мероприятия по повышению уровня благоустройства территорий общего	всего:	45384,10	45384,10	
		федеральный	41021,09	41021,09	

	пользования	бюджет			
		областной бюджет	2093,80	2093,80	
		бюджет городского округа	2269,21	2269,21	
2.1.	Мероприятия: 1. Благоустройство прибрежной зоны пруда "Вагановка" в Горняцком жилом массиве. 2. Благоустройство сквера, расположенного за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33 в Бажовском жилом массиве. 3. Благоустройство пешеходной зоны по ул. Жданова, 29, 29а от Центральной библиотеки до МОУ СОШ № 1. 4. Благоустройство сквера по ул. Международная (между домами № 65 и 65/1).	всего:	45384,10	45384,10	
		федеральный бюджет	41021,09	41021,09	
		областной бюджет	2093,80	2093,80	
		бюджет городского округа	2269,21	2269,21	
3.	Мероприятия по созданию систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики общественных территорий.	всего:	3229,00	3229,00	
		федеральный бюджет	2918,58	2918,58	
		областной бюджет	148,97	148,97	
		бюджет городского округа	161,95	161,95	
3.1.	Мероприятия: Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на общественных территориях: 1. Прибрежная зона пруда "Вагановка" в Горняцком жилом массиве. 2. Пешеходная зона по ул. Жданова, 29, 29а от Центральной библиотеки до МОУ СОШ № 1. 3. Сквер, расположенный за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33. 4. Сквер по ул. Международная (между домами № 65 и 65/1).	всего:	3229,00	3229,00	
		федеральный бюджет	2918,58	2918,58	
		областной бюджет	148,97	148,97	
		бюджет городского округа	161,95	161,95	

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Благоустройство городской среды Копейского городского округа» за 2022 год
Управление городского хозяйства (ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Копейского городского округа от 29.11.2021 № 2820-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 26.10.2021 № 2539-п»	Изменено распределение сумм финансирования мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.	В связи с заключением муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству.
2.	Постановление администрации Копейского городского округа от 04.08.2022 № 2046-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.10.2021 № 2539-п»	Внесены изменения: 1) в паспорт программы, п.1.1.1, 1.2.1; 2) в раздел III. 3) паспорт дополнен пунктом 1.3 и 1.3.1	В связи с заключением муниципального контракта на цифровизацию общественных территорий, в связи с необходимостью актуализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования по результатам рейтингового голосования, а также в связи с включением мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2023 год.
3.	Постановление администрации Копейского городского округа от 29.12.2022 № 3483-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 26.10.2021 № 2539-п»	Изменены суммы финансирования. Внесены изменения в раздел III.	В связи с фактически выполненными работами в 2022 году.

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина