


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главы городского округа  
по жилищно-коммунальным вопросам

  
И.В. Фролов

Отчет о ходе реализации муниципальной программы  
«Понижение уровня воды на территории  
Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства  
администрации Копейского  
городского округа

2023 год

29.02.2024

Начальник управления городского  
хозяйства  
Яхина Марина Раульевна  
8 (35139) 40578,  
эл.п.: [gkh@akgo74.ru](mailto:gkh@akgo74.ru)

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина



## ДОКЛАД

### по выполнению муниципальной программы «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»

Муниципальная программа «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2690-п и действует в редакции постановления администрации Копейского городского округа от 07.11.2023 № 3599-п.

Программа разработана в целях:

1. достижения и поддержания постоянного уровня воды озера Синеглазово на проектной отметке 217,0 мБС, понижение уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка» до проектной отметки 180,0 мБС, которая достигается путем решения задачи проведения мероприятий по перекачке воды из озера Синеглазово в реку Чумляк с целью недопущения подтопления;

2. предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижения уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов, которая достигается путем решения задачи – защита территорий населенных пунктов от подтопления и затопления.

Для решения задач и достижения целевых показателей в рамках программы бюджет программы на 2023 год был предусмотрен в сумме 17 677,60 тыс. руб.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (таблица 1);
- перечень мероприятий муниципальной программы, реализации которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 2);
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (таблица 3);
- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу (таблица 4).

Начальник управления  
городского хозяйства



М.Р. Яхина




**Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год**

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2022 год	2023 год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»</b>						
<b>Цель 1 – достижение и поддержание постоянного уровня воды озера Синеглазово на проектной отметке 217,0 мБС, понижение уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка» до проектной отметки 180,0 мБС</b>						
1	Объем откаченной воды из озера	тыс. куб. м	7894,4	0	0	-
2	Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ	мБС	217,7	217,3	217,3	-
3	Объем откаченной воды из карьера	тыс. куб. м	500,0	500,0	550,0	-
<b>Цель 2 – предупреждение и предотвращение подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижение уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов</b>						
4	Наличие заключенного договора на разработку единого проекта водопонижения Копейского городского	да – 1, нет - 0	-	1	1	-



	округа					
5	Осуществлено понижение уровня воды карьере № 45	да – 1, нет - 0	-	1	1	-

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина




Перечень мероприятий  
муниципальной программы «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»,  
реализация которых предусмотрена в отчетном году,  
выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/ не выполнено
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание услуг по понижению уровня воды в озере Синеглазово Копейского городского округа (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, содержание, охрана)	МУ «ГСЗ» МУ «УГЗН»	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	-	2 277,60	2 277,60	Выполнено
2	Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2025	01.01.2023	-	13 200,00	13 200,00	Выполнено
3	Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2024	14.04.2023	-	0,00	0,00	Выполнено Заключен контракт от 14.04.2023 № 086-085 на сумму 35 549,99 Срок реализации 2024 год.



4	Понижение уровня воды в карьере шахты № 45	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	30.11.2023	26.12.2023	2 200,00	2 172,14	Выполнено
Итого по муниципальной программе - 4 мероприятия. Выполнено — 4 мероприятия.									

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина




Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа		Всего:			
		Областной бюджет	0,00	0,00	
		Местный бюджет	17 677,60	17 649,74	
1	Оказание услуг по понижению уровня воды в озере Синеглазово Копейского городского округа (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, содержание, охрана)	Местный бюджет	2 277,60	2 277,60	
2	Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»	Местный бюджет	13 200,00	13 200,00	
3	Разработка единого проекта водопонижения Копейского городского округа	Областной бюджет	0,00	0,00	Заключен контракт от 14.04.2023 № 086-085 на сумму 35 579,99 тыс. руб. Срок реализации – декабрь 2024 года.



4	Понижение уровня воды в карьере шахты № 45	Местный бюджет	2 200,00	2 172,14	Экономия в результате выполненных работ
---	--	----------------	----------	----------	---



Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина




Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год  
«Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа  
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Копейского городского округа от 10.04.2023 № 1274-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2690-п»	Корректировка показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования	Уточнение показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования
2.	Постановление администрации Копейского городского округа от 07.11.2023 № 3599-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 17.10.2022 № 2690-п»	Корректировка показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования	Уточнение показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина