

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главы городского округа  
по жилищно-коммунальным вопросам

  
И.В. Фролов

Муниципальная программа  
«Чистая вода»

Управление городского хозяйства  
администрации Копейского  
городского округа

2023 года

29.02.2024

Начальник управления городского  
хозяйства  
Марина Раульевна Яхина,  
8 (35139) 40578,  
эл.почта: gkh@akgo74.ru

Начальник управления  
городского хозяйства



М.Р. Яхина

**ДОКЛАД**  
о выполнении муниципальной программы «Чистая вода»  
в 2023 году

Программа «Чистая вода», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 10.11.2022 № 2932-п (далее – Программа), разработана в целях бесперебойного обеспечения населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие основные задачи: повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения, водоотведения и строительство новых.

Ответственным исполнителем программы является управление городского хозяйства. Соисполнители муниципальной программы: МУ КГО «Управление строительства», МУ КГО «Городская служба заказчика».

Источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансового обеспечения Программы в 2023 году составил 152 781,02 тыс. руб., в т. ч.: федеральный бюджет – 45 887,20 тыс. руб.; областной бюджет - 101 719,35 тыс. руб.; местный бюджет – 5 174,47 тыс. руб.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Чистая вода» прилагаются следующие таблицы:

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (таблица 1);
- перечень мероприятий муниципальной программы, реализации которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 2);
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (таблица 3);
- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу (таблица 4).

Начальник управления  
городского хозяйства



М.Р. Яхина

Сведения  
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2022 год	2023 год		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистая вода</b>						
<b>Цель 1 – бесперебойное обеспечение население округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве</b>						
<b>Задача: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса</b>						
1	Протяженность построенных сетей водоотведения п. Вахрушево	км	-	15, 638	15, 638	-
2	Количество объектов, в отношении которых выполнены кадастровые работы	ед.	-	1	1	-
3	Количество объектов, в отношении которых осуществлен сбор исходных данных и (или) получено положительное заключение государственной экспертизы	ед.	-	3	3	-

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

Перечень мероприятий муниципальной программы «Чистая вода», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		выполнено/ не выполнено
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2024 г.	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	МБ – 102,54	МБ – 95,82	Выполнено
							ОБ - 95 790,55	ОБ - 95 790,54	
							ИТОГО - 95 893,09	ИТОГО - 95 886,36	
2	Выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию по объекту «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа»	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	3 342,85	3 342,39	Выполнено
3	Выполнение кадастровых работ по объекту «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа» Технологическое присоединение к электрическим сетям	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	362,70	223,45	Выполнено
4	Прохождение повторной государственной экспертизы по объекту «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	625,25	625,25	Выполнено

	Копейского городского округа»								
5	Реконструкция ВНС п. Северный Рудник (строительство дополнительного резервуара V=200 куб. и модернизация насосного оборудования)	МУП «КСВВ»	Январь 2023г.	Декабрь 2026 г.	-	-	0,00	0,00	Не выполнено: не обеспечено финансированием; срок реализации – 2023-2026
6	Реконструкция коллектора Ду=1000 – пр. Коммунистический – от пр. Ильича до пр. Победы	МУП «КСВВ»	Январь 2023г.	Декабрь 2026 г.	-	-	0,00	0,00	Не выполнено: не обеспечено финансированием; срок реализации – 2023-2026
7	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения – Вахрушево (МДС)	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2026 г.	-	-	0,00	0,00	Не выполнено: не обеспечено финансированием; срок реализации – 2023-2026
8	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения п. Козырево (МДС)	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2026 г.	-	-	0,00	0,00	Не выполнено: не обеспечено финансированием; срок реализации – 2023-2026
9	Строительство водопроводных сетей Ду=150 мм – Потанино, строительство второй нитки водовода Ду=222мм – Потанино (МДС)	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2026 г.	-	-	0,00	0,00	Не выполнено: не обеспечено финансированием; срок реализации – 2023-2026
10	Строительство канализационной сети Ду=200мм – Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС)	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2026 г.	-	-	0,00	0,00	Не выполнено: не обеспечено финансированием; срок реализации – 2023-2026

11	Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями, в том числе ПИР Строительный контроль на объекте	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2024 г.	Январь 2023г.	-	МБ – 302,22	0,00	Выполнено с отклонением освоения суммы местного бюджета в связи с переносом исполнения на 2024 год
							МБ – 47,80	МБ – 47,8	
							Об – 5 928,80	Об – 1 912,00	
							ФБ – 45 887,20	ФБ – 45 887,2	
							Итого-52 166,02	Итого-47 847,00	
12	Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе ПИР	МУ «ГСЗ»	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	Январь 2023г.	-	312,50	0,00	Не выполнено: средства не освоены по причине задержки устранения замечаний Госэкспертизы ПСД. По состоянию на 29.02.2024 замечания устранены. Ориентировочный срок проверки Госэкспертизы – до 30.06.2024
13	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	УГХ	Январь 2023г.	Декабрь 2026 г.	Январь 2023г.	-	-	-	Не обеспечено финансированием. Срок реализации – 2023-2026
14	Выполнение кадастровых работ по объекту «Строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33»	МУ «УС»	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	Январь 2023г.	Декабрь 2023 г.	78,61	78,61	Выполнено
							152 781,02	148 003,06	

Итого по муниципальной программе:  
со сроком исполнения в 2023 году – 14, из которых:  
выполнены - 5,  
выполнено частично – 1,

не выполнено - 1 (не освоено 312,50 тыс. руб. по причине задержки устранения замечаний Госэкспертизы ПСД. По состоянию на 29.02.2024 замечания устранены. Ориентировочный срок проверки Госэкспертизы – до 30.06.2024);  
не выполнено – 7: не обеспечены финансированием в 2023 году, срок исполнения по 2026 год.

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа	Местный бюджет	102,54	95,82	-
		Областной бюджет	95 790,55	95 790,54	
		Итого	95 893,09	95 886,36	
2	Выполнение работ по внесению изменений в проектную документацию по объекту «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа»	Местный бюджет	3 342,85	3 342,39	-
3	Выполнение кадастровых работ по объекту «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа» Технологическое присоединение к электрическим сетям	Местный бюджет	362,70	223,45	Экономия средств по результатам выполненных работ
4	Прохождение повторной государственной экспертизы по объекту «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа»	Местный бюджет	625,25	625,25	-
5	Реконструкция ВНС п. Северный Рудник (строительство дополнительного резервуара V=200 куб. и модернизация насосного оборудования)	Местный бюджет	0,00	0,00	-
6	Реконструкция коллектора Ду=1000 –	Местный бюджет	0,00	0,00	-



	пр. Коммунистический – от пр. Ильича до пр. Победы				
7	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения – Вахрушево (МДС)	Местный бюджет	0,00	0,00	-
8	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения п. Козырево (МДС)	Местный бюджет	0,00	0,00	-
9	Строительство водопроводных сетей Ду=150 мм – Потанино, строительство второй нитки водовода Ду= 222мм – Потанино (МДС)	Местный бюджет	0,00	0,00	-
10	Строительство канализационной сети Ду=200мм – Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС)	Местный бюджет	0,00	0,00	-
11	Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями, в том числе ПИР Строительный контроль на объекте	Местный бюджет	302,22	0,00	Отклонение в сумме местного бюджета в связи с продолжением исполнения в 2024 году
		Местный бюджет	47,8	47,8	
		Областной бюджет	5 928,80	1912,00	
		Федеральный бюджет	45 887,20	45 887,20	
		Итого	52 166,02	47 847,00	
12	Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа, в том числе ПИР	Местный бюджет	312,50	0,00	Средства не освоены по причине задержки устранения замечаний Госэкспертизы ПСД. По состоянию на 29.02.2024 замечания устранены. Ориентировочный срок проверки Госэкспертизы – до 30.06.2024
13	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	Местный бюджет	0,00	0,00	-

14	Выполнение кадастровых работ по объекту «Строительство озono-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33»	Местный бюджет	78,61	78,61	-
		Итого	152 781,02	148 003,06	-

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023-2024 годы  
«Чистая вода»

Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа  
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	Постановление администрации Копейского городского округа от 30.10.2023 № 3549-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 10.11.2022 № 2932-п	Корректировка показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования	Уточнение показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования
2.	Постановление администрации Копейского городского округа от 28.06.2023 № 2279-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 10.11.2022 № 2932-п	Корректировка показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования	Уточнение показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования
	Постановление администрации Копейского городского округа от 12.02.2024 № 332-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 10.11.2022 № 2932-п	Корректировка показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования	Уточнение показателей программных мероприятий, целевых показателей, финансирования

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина