

УТВЕРЖДЕН

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


И.В. Фролов

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства

2023 год

05.03.2024

Начальник управления городского
хозяйства

Яхина Марина Раульевна

8 (35139) 4-05-78,

эл.п.: gkh@akgo74.ru

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

ДОКЛАД

по выполнению муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п, разработана в целях обеспечения безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствования улично-дорожной сети округа, реализации Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решается следующая основная задача:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Сроки и реализация муниципальной программы на территории округа предусмотрены с 2023 по 2026 годы.

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» освоено 405 206,70 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета составили – 327 720,65 тыс. рублей, местного – 77 486,05 тыс. рублей, выполнены следующие мероприятия:

Для улучшения дорожных условий и снижения аварийности на дорогах Копейского городского округа в рамках капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержания улично – дорожной сети общего пользования местного значения на сумму 246 741,09 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 176 011,17 тыс. рублей, местного бюджета – 70 729,92 тыс. руб. выполнены работы:

- «ямочный» ремонт дорожного полотна с твердым покрытием общей площадью 13 401 м²;

- грейдирование грунтовых автодорог протяженностью 690 км;

- грейдирование грунтовых автодорог с добавлением нового материала в объеме 90 731 м²;

- электроэнергия светофорных объектов на сумму 235,31 тыс. руб. (местный бюджет);

- выполнены работы по реализации инициативного проекта «Ремонт покрытия тротуара по пер. Тореза», всего – 642,86 тыс. руб., ОБ – 641,54 тыс. руб., МБ – 1,32 тыс. руб.;

- выполнено устройство пешеходного тротуара по пр. Ильича, МБ 730 тыс. руб.

- ремонт автодороги ул. Коммунистическая: ОБ – 8 618,08 тыс. руб.;

- выполнены работы по ремонту автодороги по пр. Коммунистический (проезд от пр. Победы до ул. Томилова) ОБ – 1 566,84 тыс. руб.;

- выполнены работы по восстановлению барьерного ограждения по пр. Победы, Бажово-Старокамышинск – ОБ – 5 584,12 тыс. руб.;

- устройство подходов (тротуаров) к пешеходным переходам, остановкам, устройство искусственных неровностей из асфальтобетонной смеси. Выполнено устройство искусственных неровностей на автодороге Горняк-Северный Рудник (5шт). ОБ – 1 050,67 тыс. руб.;

- выполнен ремонт парковки по ул. Калинина ОБ – 1 314,00 тыс. руб.;

- восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных материалов ОБ – 3 920,27 тыс. руб.;

- выполнены работы по восстановлению остановочных, посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках Копейского городского округа в количестве 36 шт. Всего на сумму ОБ - 15 000 тыс. руб.;

- работы по ремонту автодороги по ул. Сутягина ОБ – 21 456,77 тыс. руб.;

- выполнен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советов от пр. Победы до дома № 10, ОБ – 12 271,06 тыс. руб.;

- выполнен капитальный ремонт перекрестка пр. Победы - от пр. Победы, до Путепровода №2 (поворот на Железнодорожный) МБ – 3 171,95 тыс. руб.;

Также выполнены работы по содержанию системы водоотвода в полосе отвода автодорог на сумму 1 000 тыс. руб. (МБ).

Выполнены работы по ограждению территории пруда Вагановка на сумму 940, 39 тыс. руб. (МБ).

Строительство объектов улично-дорожной сети освоено средств: всего – 139 468,74 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 138 796,88 тыс. руб., местный бюджет – 671,86 тыс. руб.:

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля МБ – 166,20 тыс. руб.;

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля (ул. Сутягина и ул. Советов) МБ - 350 тыс. руб.;

- реконструкция проспекта Коммунистический (от проспекта Победы до проспекта Ильича) всего на сумму 138 991,59 тыс. руб., в том числе ОБ – 138 796,88 тыс. руб., МБ – 155,66 тыс. руб.

Начальник управления
городского хозяйства

М.Р. Яхина

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2022 год	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа						
Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа						
Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения						
1.1.1.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года	км*	4,4	4,14	4,14	
1.1.2.	Площадь отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-	м ² *	84 114	90 731	90 731	

	эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года						
1.1.3.	Общая протяженность улично-дорожной сети	км	484,580	485,549	485,549	485,549	
1.1.4.	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы	шт.	0	0	0	0	
1.1.5.	Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию,	м ²	9182,00	780,00	780,00	780,00	
1.1.6.	Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа	шт.	9	5	5	5	
1.1.7.	Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007	шт.	27	36	36	36	

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

Таблица 2

Перечень муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Колейского городского округа», реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено
			начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	Запланированные	Достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Содержание автодорог общего пользования местного значения на территории Колейского городского округа	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	171 781,52	171 781,52	выполнено
2	Содержание улично-дорожной сети	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	11 877,46	11 877,41	выполнено
3	Разработка проекта организации дорожного движения автомобильные дороги общего пользования местного значения и проведение мониторинга дорожного движения на дорогах округа, 1 этап, 45 км	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 000,00	-	Не выполнено 23 мая 2023 года заключен муниципальный контракт МУ «Городская служба заказчика» с ООО «Научный - производственный центр «Интеллектуальные транспортные системы» (далее - МУ «ГСЗ», ООО «НПЦ «ИТС») на разработку проектов организации дорожного движения 306 автомобильных дорог, протяженность 98,4 км. Срок выполнения работ до 30.09.2023 года. В связи с тем, что подрядная организация ООО «НПЦ «ИТС» выполнила работы ненадлежащим образом, с нарушением сроков и условий контракта, со стороны МУ «ГСЗ» направлено

												Уведомление расторжения контракта одностороннем порядке.
4	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	6 416,69	4 571,41	ВЫПОЛНЕНО	
5	Инициативный проект «Ремонт покрытия тротуара по пер. Гореза»	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	950,00	642,86	ВЫПОЛНЕНО		
6	Устройство пешеходного тротуара по пр. Ильича	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	730,00	730,00	ВЫПОЛНЕНО		
7	Восстановление профиля грунтовой дороги с добавлением щебеночного материала по ул. Центральная	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	1 815,00	-	ВЫПОЛНЕНО		
8	Оборудование световых объектов: электроэнергия для световых объектов	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	258,00	235,31	ВЫПОЛНЕНО		
9	Ремонт автодороги ул. Коммунистическая	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	8 618,08	8 618,08	ВЫПОЛНЕНО		
10	Ремонт автодороги по пр. Коммунистический (проезд от пр. Победы до ул. Томилова)	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	1 566,84	1 566,84	ВЫПОЛНЕНО		
11	Восстановление барьерного металлического ограждения пр. Победы	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	5 584,12	5 584,12	ВЫПОЛНЕНО		
12	Устройство подходов (тротуаров) к пешеходным переходам, остановкам, устройство искусственных неровностей из	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	1 050,67	1 050,67	ВЫПОЛНЕНО		

	асфальтобетонной смеси																		
13	Ремонт парковки по ул. Калинина	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 314,00	1 314,00	1 314,00		1 314,00				выполнено
14	Восстановление профиля грунтовых дорог с добавлением щебеночных материалов	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	3 920,27	3 920,27	3 920,27		3 920,27				выполнено
15	Восстановление оставшихся посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				выполнено
16	Ремонт автодороги по ул. Сулягина	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	21 456,77	21 456,77	21 456,77		21 456,77				выполнено
17	Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Советов от пр. Победы до дома № 10	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	12 271,06	12 271,06	12 271,06		12 271,06				выполнено
18	Капитальный ремонт перекрестка пр. Победы - от пр. Победы, до Путепровода №2 (порог на Железнодорожный)	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	3 171,95	3 171,95	3 171,95		3 171,95				выполнено
19	Техническое обследование сетей ливневой канализации для определения объема затрат по ремонту: от ТРК пр. Славы до пр. Победы, по ул. Ленина в районе Суда, по ул. Гольца, по ул. Борьбы в районе ресторана «Радуга»	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				Не выполнено Результат выполненных работ не соответствовал условиям техзадания, не произведена телеинспекция всех участков
20	Содержание системы водоотвода в полосе отвода автомобильных дорог	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00				выполнено
21	Ограждение территории	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	940,39	940,39	940,39		940,39				выполнено

22	Выполнение работ по гидропромывке трубопроводов ливневой канализации по пр. Коммунистический	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	600,00	-	Не выполнено в связи с погодными условиями
23	Обустройство остановочных пунктов по ул. Малышева	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	1 386,00	-	Не выполнено в связи с погодными условиями, отсутствие согласования с Россети Урал
24	Разработка ПСД по объекту: Устройство вело-пешеходной дорожки на территории Копейского городского округа (1 этап)	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	1 466,08	5,30	Не выполнено
25	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	МУ «УС»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	166,21	166,20	выполнено
26	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля (ул. Сулягина и ул. Советов)	МУ «УС»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	350,00	350,00	выполнено
27	Реконструкция проспекта Коммунистический (от проспекта Победы до проспекта Ильича)	МУ «ГСЗ»	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023	138 991,59	138 952,54	выполнено
Итого по муниципальной программе: количество мероприятий: 27:22 - выполнены, 5 – не выполнено										

Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			Уточненный бюджет на 01.01.2024	Исполнено на 01.01.2024	
1	2	3	4	5	6
Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа					
I.	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	414 682,68	405 206,70	Выполнено частично: проектно изыскательские работы в 2023 году на строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Победы, от ФСК на ул. Борьбы до стадиона «Химик», 1 этап, оплата после заключения Госэкспертизы в 2024 году
		Областной бюджет	329 475,56	327 720,65	
		Местный бюджет	85 207,12	77 486,05	
1.1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных	Всего	273 708,80	265 732,66	

	Дорог общего пользования местного значения				
		Областной бюджет	189 230,28	188 923,77	
		Местный бюджет	84 478,52	76 808,89	
1.2	Строительство объектов улично-дорожной сети	Всего	140 973,88	139 474,05	
		Областной бюджет	140 245,28	138 796,88	
		Местный бюджет	728,60	677,17	

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2023 год
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 16.02.2023 № 679-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п»	Корректировка показателей мероприятий, выделение дополнительного финансирования	Уточнение показателей мероприятий, выделение дополнительного финансирования
2	Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 23.03.2023 № 1024-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п»	Корректировка показателей мероприятий, выделение дополнительного финансирования	Уточнение показателей мероприятий, выделение дополнительного финансирования
3	Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.04.2023 № 1530-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п»	Корректировка показателей мероприятий, выделение дополнительного финансирования	Уточнение показателей мероприятий, выделение дополнительного финансирования
4	Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 13.07.2023 № 2444-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п»	Корректировка показателей мероприятий, выделение дополнительного финансирования	Уточнение показателей мероприятий, выделение дополнительного финансирования

5	Постановление администрации городского округа Челябинской области от 01.08.2023 № 2619-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п»	Корректировка программных выделений финансирования	показателей мероприятий, дополнительного финансирования	Уточнение программных выделений финансирования	показателей мероприятий, дополнительного финансирования
6	Постановление администрации городского округа Челябинской области от 16.10.2023 № 3394-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п»	Корректировка программных выделений финансирования	показателей мероприятий, дополнительного финансирования	Уточнение программных выделений финансирования	показателей мероприятий, дополнительного финансирования
7	Постановление администрации городского округа Челябинской области от 10.11.2023 № 3644-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п»	Корректировка программных выделений финансирования	показателей мероприятий, дополнительного финансирования	Уточнение программных выделений финансирования	показателей мероприятий, дополнительного финансирования
8	Постановление администрации городского округа Челябинской области от 05.03.2024 № 521-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п»	Корректировка программных выделений финансирования	показателей мероприятий, дополнительного финансирования	Уточнение программных выделений финансирования	показателей мероприятий, дополнительного финансирования



Начальник управления городского хозяйства

М.Р. Яхина