


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


_____ А.С. Филиппов

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

управление городского хозяйства

2024 год

17.04.2025

Начальник управления городского
хозяйства

Сергеев А.Е.

8 (35139) 4-05-78,

эл.п.: gkh@akgo74.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» за 2024 год

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 07.12.2022 № 3175-п, разработана с целью повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг жителям округа.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются задачи:

1) модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем газоснабжения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства), в том числе выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда;

2) разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры.

В 2024 году общий объем финансирования на выполнение вышеуказанных мероприятий составил 290 574,35 тыс. руб., в том числе 280 642,09 тыс. руб. из средств областного бюджета, 4 983,76 тыс. руб. из средств местного бюджета, 4 948,50 тыс. руб. из средств Фонда.

Выделенные денежные средства освоены в объеме 282 388,82 тыс. руб., что составляет 97%.

К годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» прилагаются следующие таблицы:

1) информация об исполнении финансирования муниципальной программы (таблица 1);

2) информация о выполнении показателей муниципальной программы (таблица 2).

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и зарегистрирована в ГАС «Управление».

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
за 12 месяцев 2024 года

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

[illegible]

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испол нения , %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	очистных сооружений канализации на оз. Курлады; - проектирование и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сутягина, 5а – очистные сооружения канализации оз. Курлады											
3	Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. - Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые вводы в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК – 29-4 по ул. Бажова до д/с по ул. Луначарского, 29; от ТК-26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31 по	4948,50	0,00	2561,16	0,00	7,81	0,00	0,00	0,00	7517,47	0,00	-

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испол нения , %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ул. Голубцова, 5; -Участок теплотрассы от ТК-26 у ЦТП-4 до ТК-28 по ул. Дарвина,11; -Участок теплотрассы по ул. Мира,33 – ул. Бажова, 2-4 – ул. Голубцова, 38 от ТК- 13 до ТК-16-2. Тепловые ввода на жилые дома											
4	Проведение негосударственной экспертизы достоверности сметной документации, строительный контроль объекта капитальный ремонт тепловых сетей Бажовский жилой массив Копейского городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	323,32	100,00	0,00	0,00	323,32	100,00	31

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испол нения , %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Челябинской области											
5	Работы по исполнительному листу по делу № А76- 30196/2022 от 22.05.24 (капитальный ремонт тепловых сетей)	0,00	0,00	0,00	0,00	214,69	214,69	0,00	0,00	214,69	214,69	100
6	Подключение/ технологическое присоединение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7	Строительство объекта «Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов в поселках Зуевка, Заозерный, Константиновка	0,00	0,00	120 193,67	120 193,67	121,10	120,359	0,00	0,00	120 314,77	120 314,03	100

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испол нения , %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	номером 74:30:0803005:806 (ул. Тенистая, 28)											
14	Демонтаж газовых труб (газопровода)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
15	Проведение государственной экспертизы проектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости: «Капитальный ремонт газовых сетей городского округа» по ул. Смолина до ГРП-25 в пос. Старокамышинск»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
16	Предоставления субсидий муниципальному унитарному предприятию «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» на	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100


[illegible]

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы


№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Наличие технологического и ценового аудита объектов, включенных в проект реконструкции системы водоснабжения городского округа (да - 1, нет - 0)	да - 1, нет - 0	1	1	100 %	
2	Наличие инженерных изысканий, проектной документации и экспертизы объектов, включенных в проект реконструкции системы водоснабжения городского округа	да - 1, нет - 0	1	1	100 %	
3	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств Фонда	км	24,5	0	0%	Строительные работы перенесены на 2025 год
4	Производительность насосной станции после осуществления комплекса мероприятий по реконструкции с привлечением средств Фонда	тыс.м³	55 000	0	0	По результатам госэкспертизы объект исключен из проекта
5	Наличие технологического и ценового аудита объектов, включенных в проект реконструкции системы водоотведения городского округа	да - 1, нет - 0	1	1	100%	
6	Наличие инженерных изысканий, проектной документации и экспертизы объектов, включенных в проект реконструкции системы водоотведения городского округа	да - 1, нет - 0	0	0	0%	Разработка проекта
7	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств Фонда	км	4,9	4,9	100%	Финансирование по договору займа с ППК ФРТ
8	Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств Фонда	тыс.м³	0	0	-	Разработка проекта
9	Мощность подключенных объектов капитального строительства к сетям водоснабжения	м³/сут.	0	0	-	Подключение будет осуществлено по окончании строительно-монтажных работ
10	Мощность подключенных объектов капитального строительства к сетям водоотведения	м³/сут.	0	0	-	Подключение будет осуществлено по окончании

						работ
11	Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения	ед.	0	0	-	
12	Количество объектов, отключенных от газа	ед.	10	10	100%	
13	Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств Фонда	км	1,349	1,349	100%	
14	Количество отремонтированных объектов тепловых сетей	ед.	3	3	100%	
15	Протяженность построенного газопровод	км	11,43	11,43	100%	
16	Протяженность построенных газовых сетей	км	47,17	47,17	100%	
17	Количество вынесенных муниципальных сетей с территорий частных земельных участков	ед.	0	0	-	
18	Количество проектов, в отношении которых проведена негосударственная экспертиза проектной документации на предмет достоверности определения сметной стоимости	ед.	1	1	100%	
19	Количество организаций, которым предоставлена субсидия	ед.	1	1	100%	
20	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа	да - 1, нет - 0	1	1	100%	
21	Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа разработана в текущем году	да-1, нет-0	0	0	-	
22	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа	да-1, нет-0	0	0	-	

Начальник управления городского хозяйства


А.Е. Сергеев

Консультант отдела коммунальной инфраструктуры и развития управления городского хозяйства


А.А. Барина