


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа
по территориальному развитию

_____ А.Н. Арасланов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Реализация инициативных проектов в Копейском городском округе
Челябинской области» за 2024 год

Ответственный исполнитель
муниципальной программы:

Отдел перспективного развития
администрации Копейского
городского округа

Дата составления отчета:

14.02.2025

Исполнитель:

Отдел перспективного развития
администрации Копейского
городского округа
Сдвижкова Кристина Валерьевна
тел.8(35139)74953

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Реализация инициативных проектов в Копейском городском округе
Челябинской области» за 2024 год

Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с выполнением мероприятий по реализации на территории Челябинской области Закона Челябинской области от 22.12.2020 № 288-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета».

Инициативное бюджетирование создает возможность для более эффективного управления местными бюджетами с участием населения, органов территориального общественного самоуправления, старост сельских населенных пунктов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в бюджетных инициативах, формируются условия для проявления ими инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальные проекты, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов. Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств для решения вопросов местного значения. Реализация основных мероприятий муниципальной программы даст возможность привлечь население, органы территориального общественного самоуправления, старост сельских населенных пунктов, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 23.10.2023 № 3444-п «Об утверждении муниципальной программы «Реализация инициативных проектов в Копейском городском округе Челябинской области» (с изменениями от 15.12.2023 № 4082, от 19.02.2022 № 395-п, от 28.01.2025 № 221-п). Актуальная версия программы размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа и в ГАС «Управление».

В 2024 году на территории Копейского городского округа реализован 31 инициативный проект, программа выполнена в полном объеме на общую сумму 112 773 262,06 рублей.

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Реализация инициативных проектов в Копейском городском округе Челябинской области»
наименование
за 2024_год

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лен ия, %
		Уровень бюджета,										
		в том числе по источникам финансирования ¹										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования		
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Благоустройство территории Дома культуры пос. РМЗ для проведения культурно-массовых мероприятий»	-	-	5 185,49	5 185,49	5,19	5,19	106,47	106,47	5190,68	5190,68	100
2	«Благоустройство сквера, детская площадка «Ручейная»	-	-	6 850,57	6 850,57	6,86	6,86	139,99	139,99	6857,43	6857,43	100
3	«Обустройство детской площадки в поселке Зуевка»	-	-	978,70	978,70	139,82	139,82	0,00	0,00	1 118,52	1 118,52	100
4	«Благоустройство детской площадки МДОУ «ДС № 15»	-	-	936,64	936,64	0,94	0,94	0,00	0,00	937,58	937,58	100

¹ Указываются при их наличии

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лен ия, %
		Уровень бюджета,												
		в том числе по источникам финансирования												
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
										план	факт			
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	по адресу: г. Копейск, ул. Меховова, 35»													
5	«Каток в сквере Калинина»	-	-	6 691,96	6 691,96	6,70	6,70	136,71	136,71	6698,66	6698,66	100		
6	«Ремонт асфальтового покрытия межквартирного заезда между МКД № 1а по ул. Хохрякова и № 66 по ул. Екимова, между МКД № 37а по пр. Победы и МКД № 66 по ул. Екимова»	-	-	324,58	324,58	0,32	0,32	36,10	36,10	324,9	324,9	100		
7	«Ремонт асфальтового покрытия межквартирного заезда между МКД № 36 по пр. Победы и № 36а по пр. Победы»	-	-	370,38	370,38	0,37	0,37	41,19	41,19	370,75	370,75	100		
8	«Устройство пешеходного трогуара по ул.	-	-	4 896,14	4 896,14	4,91	4,91	101,13	101,13	4901,05	4901,05	100		

№ п/п		Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лен ия, %
			Уровень бюджета,												
			в том числе по источникам финансирования												
			Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
													план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
9	Новосибирская, от ул. Кемеровская до МОУ «СОШ № 43» (пос. Кадровик)» «Ремонт асфальтового покрытия между жилими домами № 29-№ 31 по ул. Ленина г. Копейск»	-	-	829,16	829,16	0,83	0,83	20,00	20,00	829,99	829,99	100			
10	«Ремонт асфальтового покрытия межквартирного проезда за домом Калинина, 116»	-	-	1 468,53	1 468,53	1,47	1,47	30,00	30,00	1470,00	1470,00	100			
11	«Ремонт асфальтового покрытия автодороги по ул. Волкова»	-	-	5 332,28	5 332,28	5,35	5,35	45,92	45,92	5337,63	5337,63	100			
12	«Благоустройство тротуара ведущего к озеру Шелюгино»	-	-	2 247,66	2 247,66	2,25	2,25	45,92	45,92	2249,91	2249,91	100			
13	«Ремонт асфальтового покрытия межквартирного	-	-	292,80	292,80	0,29	0,29	32,56	32,56	293,09	293,09	100			

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,												
		в том числе по источникам финансирования												
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	заезда для МКД № 16, 16а, 16б, 18 по пр. Победы»													
14	«Ремонт асфальтового покрытия и опиловка аварийных деревьев межквартирного проезда на участке – поворот с улицы 26 Партсъезда между домами № 5 и № 7 до улицы Ленина дом № 14»	-	-	5 551,04	5 551,04	5,56	5,56	113,40	113,40	5556,6	5556,6	100		
15	«Ремонт асфальтового покрытия межквартирного проезда на участке поворот с улицы Российской дом № 4 до улицы Северная между домами № 7 и № 11»	-	-	8 909,08	8 909,08	8,92	8,92	182,00	182,00	8918,00	8918,00	100		
16	«Ремонт асфальтового	-	-	4 288,11	4 288,11	4,29	4,29	87,60	87,60	4292,4	4292,4	100		

№ п/п		Наименование муниципальной программы/мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уровень исполнения, %
			Уровень бюджета,												
			в том числе по источникам финансирования												
			Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
											план	факт			
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	покрытия межквартирного проезда на участке поворот с улицы 26 Партсъезда между домами № 1а и № 3 до улицы Ленина дом № 6»														
17	«Обустройство тротуара по ул. Крылова»	-	-	4 381,99	4 381,99	4,39	4,39	89,52	89,52	4386,38	4386,38	100			
18	«Ремонт асфальтового покрытия межквартирного проезда от ул. Гольца до жилого дома по ул. Жданова,21»	-	-	1 191,72	1 191,72	1,19	1,19	24,35	24,35	1192,91	1192,91	100			
19	«Ремонт дороги по ул. Медиков с обустройством асфальтобетонного покрытия в п. Горняк г. Копейска Челябинской области»	-	-	6 775,28	6 775,28	6,78	6,78	0,00	0,00	6 782,06	6 782,06	100			

№ п/п		Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лнен ия, %
			Уровень бюджета,												
			в том числе по источникам финансирования												
			Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
													план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
20	«Ремонт асфальтового покрытия межквартирного проезда от пр. Славы до детского сада № 52»	-	-	2 972,43	2 972,43	2,98	2,98	0,00	0,00	2 975,41	2 975,41	100			
21	«Ремонт асфальтового покрытия на участке — поворот с улицы Ленина между домами № 19 и № 17 до МДОУ «ДС №4», с устройством бордюрного камня и опиловкой аварийных деревьев»	-	-	1 614,44	1 614,44	1,62	1,62	0,00	0,00	1 616,06	1 616,06	100			
22	«Ремонт дорожного покрытия по ул. Троицкая от угла гаражно- строительного кооператива до дома № 3а с восстановлением тротуара»	-	-	1 642,10	1 642,10	1,64	1,64	0,00	0,00	1 643,74	1 643,74	100			

№ п/п		Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя													Уров ень испо лен ия, %
			Уровень бюджета,													
			в том числе по источникам финансирования													
			Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования					
														план	факт	
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
23	«Ремонт дорожного покрытия по ул. Крымская вдоль домов № 11 и № 11/1»	-	-	1 936,03	1 936,03	1,94	1,94	0,00	0,00	1 937,97	1 937,97	100				
24	«Ремонт дорожного покрытия по ул. Крымская вдоль домов № 9 и № 11/1»	-	-	2 297,70	2 297,70	2,30	2,30	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100				
25	«Ремонт асфальтового покрытия межквартирного проезда с пр. Ильича до пр. Коммунистический, д. 7А»	-	-	4 603,61	4 603,61	4,61	4,61	0,00	0,00	4 608,22	4 608,22	100				
26	«Обустройство тропуара от улицы Четвертой Пятилетки до улицы Петрозаводская»	-	-	4 868,66	4 868,66	4,87	4,87	0,00	0,00	4 873,53	4 873,53	100				
27	«Ремонт асфальтового покрытия межквартирного проезда от МДОУ №	-	-	2 708,03	2 708,03	2,71	2,71	0,00	0,00	2 710,74	2 710,74	100				

№ п/п		Наименование муниципальной программы/мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уровень исполнения, %
			Уровень бюджета,												
			в том числе по источникам финансирования												
			Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
											план	факт			
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	27 до дома № 12 по ул. П. Томилова»														
28	«Капитальный ремонт входной группы МУ «Дом культуры им. Петрякова»	-	-	1 491,90	1 491,90	1,49	1,49	32,61	32,61	1 526,00	1 526,00		100		
29	«Приобретение специальной техники»	-	-	17 528,50	17 528,50	17,55	17,55	0,00	0,00	17 546,05	17 546,05		100		
30	«Благоустройство стадиона «Горняк» в п. Горняк г. Копейска Челябинской области»	-	-	2 111,13	2 111,13	2,11	2,11	43,13	43,13	2113,24	2113,24		100		
31	Ремонт дорожного покрытия по ул. Троицкая от трансформаторной подстанции №178 вдоль дома №3а до развязки дорог и углов домов 3б, 3в»	-	-	1 383,82	1 383,82	1,39	1,39	0,00	0,00	1 385,21	1 385,21		100		

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Количество реализованных проектов	ед	31	31	100	
1.2	Доля населения, вовлеченного в решение вопросов местного значения путем реализации инициативных проектов, в общей численности постоянного населения	%	2,62	2,62	100	



Начальник отдела перспективного развития

К.В. Сдвижкова

Исполнитель :
Ведущий специалист отдела перспективного развития Бредихина В. В.