



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Ленина ул., д.52, г. Копейск,
Челябинская обл., 456618
Тел./факс: (35139) 40-122, 4-05-05
E-mail: kopeysk@akgo74.ru
ОКПО 01694619, ОГРН 1027400780110,
ИНН 7411005270, КПП 741101001

Начальнику управления
экономического развития
Ланге О.Н.

от 28.02.2025 № 4370-нс
на № _____ от _____

Уважаемая Ольга Николаевна!


Направляю Вам годовой отчет по муниципальной программе
«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»
за 2024 год.

Приложение: на 6 л.

Начальник управления городского хозяйства

 А.Е. Сергеев

Утверждаю
Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


А.С. Филиппов

Муниципальная программа
«Повышение уровня внешнего благоустройства
Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства

2024 год

27.02.2025 г.

Начальник управления городского
хозяйства
Сергеев Александр Евгеньевич,
8 (35139) 4-05-78,
эл.п. gkh@akgo74.ru

Начальник управления
городского хозяйства


А.Е. Сергеев

Пояснительная записка
реализации муниципальной программы
«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского
округа».

Муниципальная программа «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа» (далее – Программа) на 2024 год утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 03.10.2022 № 2615-п.

Актуальная версия Программы размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа в разделе «Стратегическое планирование», зарегистрирована в информационной системе «ГАС Управление».

Ответственным исполнителем Программы является Управление городского хозяйства администрации округа.

Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа.

В 2024 году общий объем финансирования составил 149 515,36 тыс. рублей, в том числе: 30 938,79 тыс. рублей средства местного бюджета и 118 576,56 тыс. рублей областного бюджета.

В рамках указанного финансирования выполнены следующие мероприятия:

1. отловлено 551 животное без владельцев на сумму 8 455,10 тыс. рублей, в том числе: 6 541,18 тыс. рублей средства местного бюджета и 1 913,92 тыс. рублей областного бюджета;

2. содержание объектов газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» - 7,26 тыс. рублей средства местного бюджета;

3. содержание 2-х фонтанов на сумму 833,75 тыс. рублей средства местного бюджета;

4. устройство ледового городка к празднованию Нового года на сумму 2 654,90 тыс. рублей средства местного бюджета;

5. устройство иллюминации, выполнено новогоднее оформление территории КГО на сумму 5 849,09 тыс. рублей средства местного бюджета.

6. выполнены мероприятия по благоустройству дворовой территории ул. Кирова, 33,35 на сумму 1 984,27 тыс. рублей средства местного бюджета;

7. выполнены работы по ремонту памятника «Книга памяти» на сумму 350,00 тыс. рублей средства местного бюджета;

8. выполнены работы по установке работы опоры освещения на объекте: Благоустройства сквера по ул. 19 Партсъезда, д. 27Б на сумму 145,55 тыс. средства местного бюджета;

9. выполнены работы по восстановлению ограждения спортивной площадки в сквере за ДК им Бажова, ул. Лизы Чайкиной, 33 в Бажовском жилом массиве на сумму 365,90 тыс. рублей средства местного бюджета;

10. Выполнены ремонтные работы по объекту: «Металлическая конструкция сцена Малая» расположенная на пл. Трудовой Славы на общую

сумму 677,00 тыс. рублей, в том числе: 227,00 тыс. рублей средства местного бюджета и 450,00 тыс. рублей средства областного бюджета;

11. выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям пл. Славы (электрощит. Шкаф) на общую сумму 191,37 тыс. рублей, в том числе: 18,72 тыс. рублей средства местного бюджета и 172,65 тыс. рублей средства областного бюджета;

12. Выполнены мероприятия по благоустройству «Парка Победы» (завершение 1 этапа) (2 этап в 2024 год) на общую сумму 128 001,16 тыс. рублей, в том числе: 11 961,16 тыс. рублей средства местного бюджета и 116 040,00 тыс. рублей областного бюджета.

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы рассчитывался в соответствии с действующим порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа.

Начальник управления городского хозяйства



А.Е. Сергеев

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»
За 12 месяцев 2024 года

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,												
		в том числе по источникам финансирования ¹												
		Федеральны й бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	«Повышение уровня внешнего благоустройства»	0	0	118 824,43	118 576,56	39 487,48	30 938,79	0	0	158 311,91	149 515,35	94		
1.1	Выполнение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе: -транспортировка и немедленная передача в приюты для животных; -мероприятия, проводимые в приютах для животных	0	0	2 158,88	1 913,92	6 548,00	6 541,18	0	0	8 706,88	8 455,10	97		
1.2	Выполнение	0	0	0	0	8,1	7,26	0	0	8,1	7,26	89		

¹ Указываются при их наличии

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,												
		в том числе по источникам финансирования												
		Федеральны й бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	мероприятий по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»													
1.3	Выполнение мероприятий по содержанию фонтанов: расконсервация и консервация, электрообеспечение	0	0	0	0	1 350,00	833,75	0	0	1 350	833,75	61		
1.4	Выполнение мероприятий по устройству ледового городка	0	0	0	0	2 655,00	2 654,90	0	0	2 655,00	2 654,9	99		
1.5	Выполнение мероприятий по устройству нового дней иллюминации	0	0	0	0	5 863,37	5 849,09	0	0	5 863,37	5 849,09	100		
1.6	Благоустройство сквера «Красных	0	0	0	0	176,32	0	0	0	176,32	0	0		

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя											Уров ень испо лнен ия, %	
		Уровень бюджета,										Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования												
		Федеральны й бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства						
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	партизан» (Вечный огонь) -выполнение мероприятий по восстановлению ограждения сквера «Красных Партизан» (Вечный огонь) -асфальтирование, установка МАФ													
1.7	Выполнение мероприятий по благоустройству «Парка Победы» (завершение 1этапа) (2 этап на 2024 год)	0	0	116 040,00	116 040,00	12 557,31	11 961,16	0	0	128 597,31	128 001,16	99		
1.8	Благоустройство дворовой территории ул. Кирова, 33,35	0	0	0	0	1 984,27	1 984,27	0	0	1 984,27	1 984,27	100		
1.9	Выполнение работ по ремонту памятника «Книга памяти»	0	0	0	0	3 336,31	350,00	0	0	3 336,31	350,00	10		
1.10	Выполнение работ по установке опоры	0	0	0	0	150,47	145,55	0	0	150,47	145,55	96		

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,												
		в том числе по источникам финансирования ¹												
		Федеральны й бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	освещения на объекте: Благоустройство сквера по ул. 19 Партсъезда, д. 27Б													
1.11	Выполнение работ по восстановлению ограждения спортивной площадки в сквере за ДК им Бажова, ул. Лизы Чайкиной,33 в Бажовском жилом массиве	0	0	0	0	366,16	365,90	0	0	366,16	365,9	99		
1.12	Выполнение ремонтных работ по объекту: «Металлическая конструкция сцены Малая», расположенная на пл. Трудовой Славы	0	0	450,00	450,00	273,45	227,00	0	0	723,45	677	93		
1.13	Технологическое присоединение к электрическим сетям пл. Славы	0	0	175,39	172,65	18,72	18,72	0	0	194,11	191,37	98		


№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,												
		в том числе по источникам финансирования												
		Федеральны й бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				Итого по объемам финансирования		
								план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	(электрощит. Шкаф)													
1.14	Разработка проектно-сметной документации по проекту «Зеленые шахты Копейска» (Городской парк по ул. Борьбы)	0	0	0	0	4 199,99	0	0	0	4 199,99	0	0		

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	«Повышение уровня внешнего благоустройства»					
1.1	Количество отловленных животных	Ед.	800	551	68%	Увеличение стоимости организации мероприятий по отлову животных без владельцев
1.2	Количество объектов по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»	Ед.	1	1	100%	
1.3	Количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация	Ед	2	2	100%	

1.4	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству ледового городского, охрана ледового городка	Ед	4	4	100%	
1.5	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по поставке, установке изделий для создания ярких визуальных акцентов на территории Копейского городского округа к зимнему сезону	Ед	12	12	100%	
1.6	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий	Ед	8	8	100%	
1.7	Количество объектов общественных территорий в отношении которых проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации	Ед	1	0	0	Оплата не произведена в связи с некачественным выполнением услуг

Начальник управления городского хозяйства  Сергеев А.Е.

Экономист отдела благоустройства и городской среды  Еременко М.В.