


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


_____ А.С. Филиппов

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Чистая вода»

управление городского хозяйства

2024 год

17.04.2025

Начальник управления городского
хозяйства

Сергеев А.Е.

8 (35139) 4-05-78,

эл.п.: gkh@akgo74.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Чистая вода»
за 2024 год

Муниципальная программа «Чистая вода», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 10.11.2022 № 2932-п.

Основной целью муниципальной программы является бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решается следующая основная задача:

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

В 2024 году общий объем финансирования на выполнение вышеуказанных мероприятий составил 160 603,64 тыс. руб., в том числе 141 236,50 тыс.руб. из федерального бюджета, 6 427,20 тыс. руб. из средств областного бюджета, 12 939,94 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Выделенные денежные средства освоены в объеме 159 981,69 тыс. руб., что составляет 99,6%.

К годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» прилагаются следующие таблицы:

- 1) информация об исполнении финансирования муниципальной программы (таблица 1);
- 2) информация о выполнении показателей муниципальной программы (таблица 2).

Муниципальная программа «Чистая вода» размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и зарегистрирована в ГАС «Управление».

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Чистая вода»
за 12 месяцев 2024 года

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС)											
9	Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями, в том числе ПИР. Строительный контроль на объекте	0,00	0,00	0,00	0,00	302,22	0,00	0,00	0,00	302,22	0,00	0
		141 236,50	141 236,50	5 884,90	5 884,90	4 190,78	4 190,73	0,00	0,00	151 312,18	151 312,13	100
10*	Тех.присоединение к эл.сетям, гос. экспертиза, тех.надзор водовода Козырево	0,00	0,00	542,30	542,30	7 453,94	7 453,94	0,00	0,00	7 996,24	7 996,24	100
11	Строительство водовода в п. Козырево (техническая инвентаризация, экспертное сопровождение, лабораторный анализ)	0,00	0,00	0,00	0,00	575,32	575,32	0,00	0,00	575,32	575,32	100


№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	Строительство системы водоснабжения п. Заозерный	0,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0

*- мероприятий не внесены в муниципальную программу


Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество объектов, в отношении которых выполнены кадастровые работы	ед.	-	1	-	Мероприятия не внесены в муниципальную программу
2	Количество объектов, в отношении которых осуществлен сбор исходных данных и (или) получено положительное заключение государственной экспертизы	ед.	2	2	100 %	
3	Количество объектов МДС, подключенных в отчетном году к централизованной системе водоснабжения и водоотведения	ед.	0	0	-	
4	Протяженность построенного водовода в п. Козырево	км.	13,1	13,1	100%	
5	Протяженность построенной системы водоснабжения п. Заозерный	км.	0	0	-	Проект не прошел гос.экспертизу.
6	Количество объектов питьевого водоснабжения, строительство и реконструкция (модернизация) которых осуществлено в отчетный период	ед.	1	0	0%	Проект не прошел гос.экспертизу

Начальник управления городского хозяйства

 А.Е. Сергеев

Консультант отдела коммунальной инфраструктуры
и развития управления городского хозяйства

 А.А. Барина