

Пояснительная записка

К годовому отчету по выполнению муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 22.11.2022 № 3058-п, разработана в целях обеспечения безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствования улично-дорожной сети округа, реализации Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решается следующая основная задача:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Копейск имеет выгодное положение по отношению к транспортному сообщению. По территории округа проходят:

- транссибирская железнодорожная магистраль Москва - Владивосток (ОАО «РЖД»);
- железная дорога Копейск-Коркино с выходом на ж/д пути ОАО «РЖД» в районе п. Роза;
- автодорога федерального (М 36) и международного (Е 123) значения Челябинск Троицк – Казахстан;
- автодорога федерального значения М 51 «Байкал» и международного (Е 30) значения Челябинск – Курган – Омск;
- восточное полукольцо автодороги «Обход г. Челябинска»;
- автодорога областного значения Челябинск – Еткуль – Октябрьское;
- 2 нитки нефтепроводов «Нижневартовск – Курган – Куйбышев» и «Усть-Балык – Курган – Уфа – Куйбышев».

На территории округа расположены станции погрузочно-транспортного управления:

- ст. «Камышное» (ул. Китайская);
- ст. «Курочкино» (ул. Федотьева);
- ст. «Обогатительная» (р.п. Старокамышинск);
- филиал Управления материально-технического снабжения и комплектации «Копейский погрузочно-разгрузочный участок» (ул. Мечникова).

Протяженность автомобильных дорог, входящих в улично-дорожную сеть округа, составляет 503,24 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 197,1 км.

В соответствии с данными комплексного обследования улично-дорожной сети 306,14 км автомобильных дорог не отвечают нормативным требованиям, что составляет 59,5% от общей протяжённости автомобильных дорог.

Основу улично-дорожной сети составляют магистральные улицы, по которым осуществляется пропуск массового пассажирского, грузового и интенсивных потоков легкового автотранспорта.

В соответствии с вступлением в силу действий Закона Челябинской области от 30.12.2019 № 71-ЗО «О перераспределении полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок между органами местного самоуправления Челябинского городского округа, Копейского городского округа, Сосновского муниципального района и органами государственной власти Челябинской области» и в целях предоставления качественных услуг транспортного обслуживания населения округа с 01.01.2022 на территории округа оказывает услуги по перевозкам на муниципальных маршрутах ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», при этом перевозчиком в рамках маршрутной сети округа остается МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». Перевозки пассажиров и багажа осуществляются по 36 муниципальным маршрутам (из них – 20 автобусных маршрутов по регулируемым тарифам, 16 автобусных маршрутов по нерегулируемым тарифам). В период с 1 мая по 15 октября каждого года действуют 4 специальных садоводческих (сезонных) маршрута.

К годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы (таблица 1);
2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы (таблица 2).


Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» размещена на официальном сайте администрации в разделе «Стратегическое планирование» и зарегистрирована в ГАС «Управление» 28.11.2022 №32339371027400780110308.

Начальник управления
городского хозяйства

А.Е. Сергеев

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


_____ А.С. Филиппов

Годовой отчет
По муниципальной программе
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства

2024 год

28.02.2025

Начальник управления городского
хозяйства

Сергеев Александр Евгеньевич

8 (35139) 4-05-78,

эл.п.: gkh@akgo74.ru

Начальник управления городского хозяйства


А.Е. Сергеев

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»
за 2024 год

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,										
		в том числе по источникам финансирования ¹										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:	0,00	0,00	337 512,97	337 512,97	90 334,97	88 357,97	0,00	0,00	427 847,94	425 870,94	99,54
1.1	Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в рамках повышения	0,00	0,00	41 040,00	41 040,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	100%

¹ Указываются при их наличии

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,												
		в том числе по источникам финансирования ¹												
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования				
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	доступности и качества услуг пассажирского транспорта для всех категорий граждан													
1.2	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,00	0,00	296 472,97	296 472,97	56 274,78	56 274,78	0,00	0,00	352 747,75	352 747,75	100%		
1.3	Ремонт тротуаров пр. Коммунистичес- кий, находящихся за красной линией проекта "Реконст- рукция пр. Комму- нистический"	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,19	1 788,19	0,00	0,00	1 788,19	1 788,19	100%		
1.4	Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,62	13 128,10	0,00	0,00	15 082,62	13 128,10	87,04 %		
1.5	Оборудование свето- форных объектов:	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	249,05	0,00	0,00	271,50	249,05	91,73 %		

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,										Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования ¹												
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		план		факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	электроэнергия для светофорных объектов													
1.6	Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения округа	0,00	0,00	0,00	0,00	11 757,88	11 757,88	0,00	0,00	11 757,88	11 757,88	100%		
1.7	Выполнение работ по гидропромывке трубопроводов ливневой канализации по пр. Коммунистический	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	599,97	0,00	0,00	600,00	599,97	99,99 %		
2.	Строительство объектов улично- дорожной сети, в том числе:	0,00	0,00	116 724,84	116 724,84	12 826,81	4716,02	0,00	0,00	129 551,65	121 440,86	93,74		
2.1	Разработка ПСД по объекту: Устройство вело-пешеходной дорожки на терри- тории Копейского городского округа (1 этап)	0,00	0,00	1 448,40	1 448,40	12,37	0,00	0,00	0,00	1 460,77	1 448 40	99,15 %		

№ п/п		Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Уров ень испо лнен ия, %
			Уровень бюджета,												
			в том числе по источникам финансирования ¹												
			Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства						
									план		факт				
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Итого по объемам финансирования					
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2.2	Получение тех. условий для отсыпки автодороги в охранной зоне ПАЛ «Ростелеком»	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	100 %			
2.3	Разработка документации «Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Чумляк»	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,59	1 885,59	0,00	0,00	1 885,59	1 885,59	100%			
2.4	Реконструкция проспекта Коммунистический (от проспекта Победы до проспекта Ильича)	0,00	0,00	115 276,44	115 276,44	8 252,85	154,43	0,00	0,00	123 529,29	115 430,87	93,44 %			
2.5	Реконструкция проспекта Коммунистический (от проспекта Победы до проспекта Ильича)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,00	2 661,00	0,00	0,00	2 661,00	2 661,00	100%			
3	Повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного	0,00	0,00	0,00	0,00	70,10	70,10	0,00	0,00	70,10	70,10	100%			

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,										
		в том числе по источникам финансирования ¹										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	движения											
	ИТОГО	0,00	0,00	454 237,81	454 237,81	103 231,87	93 144,09	0,00	0,00	557 469,68	547 381,90	98,19 %

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года	км	0,990	0,990	100%	
2	Площадь отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года	м²	147 918,47	147 918,47	100%	
3	Общая протяженность улично-дорожной сети	км.	497,81	503,24	100%	
4	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы	шт.	1	1	100%	
5	Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию	м²	2 317	2 317	100%	

6	Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа	шт.	5	5	100%	
7	Количество остановочных пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007	ед.	44	44	100%	
8	Количество проведенных мероприятий по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения	шт.	1 173	1 173	100%	

Начальник управления городского хозяйства

А.Е. Сергеев

Исполнитель

Залесова Е.В.