

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы городского
округа по жилищно-
коммунальным вопросам

А.С. Филиппов

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

управление городского хозяйства

2025 год

23.03.2026

Начальник управления городского
хозяйства

Архипенко А.П.
8 (35139) 4-05-78,
эл.п.: gkh@akgo74.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» за 2025 год

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 26.12.2024 № 1075-р, разработана с целью повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг жителям округа.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются задачи:

1) модернизация, реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем газоснабжения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе проектно-изыскательские работы (модернизация, капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства), в том числе выполнение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры с привлечением средств Фонда (далее - Фонд);

2) реализация инфраструктурных проектов за счет инфраструктурных казначейских кредитов;

3) разработка документов планирования развития коммунальной инфраструктуры.

В 2025 году общий объем финансирования на выполнение вышеуказанных мероприятий составил 365 586,53 тыс. руб., в том числе:

- 3269,50 тыс.руб. средства Фонда;
- 357173,09 тыс. руб. из средств областного бюджета,
- 5143,94 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Выделенные денежные средства освоены в объеме 365 556,34 тыс. руб., что составляет 100%.

К годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» прилагаются следующие таблицы:

- 1) информация об исполнении финансирования муниципальной программы (таблица 1);
- 2) информация о выполнении показателей муниципальной программы (таблица 2).

Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и зарегистрирована в ГАС «Управление».

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
за 2025 год

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уровень исполнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО		0,00	0,00	357173,09	357173,09	5143,94	5113,66	3569,50	3269,50	365886,53	365556,25	100%
1	Проект «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)»	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	999,00	100%
1.1	Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100%

[illegible]

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уровень исполнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		план	факт	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Модернизация коммунальной инфраструктуры»											
2.1	Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3	КПМ «Водоснабжение и водоотведение»	0,00	0,00	355457,84	355457,84	1337,29	1336,74	0,00	0,00	356795,13	356794,58	100%
3.1	Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа: - проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск, - строительство подкачивающей водопроводной насосной станции	0,00	0,00	76483,68	76483,68	77,11	76,56	0,00	0,00	76560,79	76560,24	100%

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уровень исполнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		план	факт	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.2	Реконструкция системы водоотведения городского округа: - проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады; - проектирование и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сутягина, 5а – очистные сооружения канализации оз. Курлады	0,00	0,00	133952,16	133952,16	134,09	134,09	0,00	0,00	134086,25	134086,25	100%
3.3	Капитальный ремонт водовода № 9 Д=500 мм от ВНС 4-го участка до ул. Якира, общей протяженностью 6904 м., в том числе разработка ПСД	0,00	0,00	91920,00	91920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91920,00	91920,00	100%
3.4	Реконструкция	0,00	0,00	53102,00	53102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53102,00	53102,00	100%

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уровень исполнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	водовода от ВНС п. Горняк до п. Северный Рудник (Д=160 с увеличением до Д=300мм), в том числе разработка ПСД											
3.5	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	1126,10	1126,10	0,00	0,00	1126,10	1126,10	100%
4	КПМ «Газоснабжение»	0,00	0,00	0,00	0,00	208,84	208,84	0,00	0,00	208,84	208,84	100%
4.1	Капитальный ремонт газовых сетей городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.2	Отключение ветхо-аварийного жилья от газа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.3	Вынос муниципальной газовой сети с кадастровым номером 74:30:0803005:805, проходящей по	0,00	0,00	0,00	0,00	208,84	208,84	0,00	0,00	208,84	208,84	100%

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уровень исполнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	частному земельному участку с кадастровым номером 74:30:0803005:806 (ул. Тенистая, 28)											
4.4	Замена опор линии газопровода	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
4.5	Разработка схемы газоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	КПМ «Теплоснабжение»	0,00	0,00	1715,25	1715,25	2423,81	2394,17	3269,49	3269,49	7408,55	7378,91	99,6%
5.1	Капитальный ремонт тепловых сетей. Бажовский жилой массив Копейского городского округа Челябинской области. Участок теплотрассы от ТК-17 до ТК-19 и ТК17-1, тепловые вводы в дома № 1, 3 по ул. Бажова; от ТК – 29-4 по ул. Бажова до д/с по ул. Луначарского, 29; от ТК- 26-1 у ЦТП-4 до д/с № 31	0,00	0,00	1715,25	1715,25	255,93	226,29	3269,49	3269,49	5240,67	5211,03	99,43%

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уровень исполнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	по ул. Голубцова, 5											
5.2	Капитальный ремонт тепловых камер	0,00	0,00	0,00	0,00	1073,38	1 073,38	0,00	0,00	1073,38	1073,38	100%
5.3	Актуализация схемы теплоснабжения городского округа	0,00	0,00	0,00	0,00	1094,50	1094,50	0,00	0,00	1094,50	1094,50	100%
6	КПМ «Топливо- энергетический баланс Копейского городского округа»	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	100%
6.1	разработка (актуализация) ТЭБ	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00	100%

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы


№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию	ед.	0	0	-	
2	Количество введенных в эксплуатацию объектов	ед.	0	0	-	

	теплоснабжения					
3	Количество завершеного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами.	ед	0	0	-	
4	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ	км.	11,37	11,37	100%	
5	Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФНБ	км.	4,41	4,41	100%	
6	Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств ФРТ	мЗ	0	0		
7	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен капитальный ремонт в текущем году	км.	0	0		-
8	Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведена реконструкция	км	0	0	-	
9	Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа	да-1, нет-0	1	1	100%	
10	Количество отремонтированных объектов централизованной системы газоснабжения	ед.	0	0	-	
11	Количество объектов, отключенных от газа	ед	0	0	-	
12	Количество вынесенных муниципальных сетей газоснабжения с территорий частных земельных участков	ед.	1	1	100%	
13	Наличие актуализированной схемы газоснабжения городского округа	да-1, нет-0	0	0	0%	

14	Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлены мероприятия по капитальному ремонту с привлечением средств ФРТ	км.	0,85	0,85	100%	
15	Количество отремонтированных объектов тепловых сетей	ед.	2	2	100%	
16	Количество отремонтированных тепловых камер	ед	2	2	100%	
17	Наличие актуализированной схемы теплоснабжения городского округа	да-1, нет-0	1	1	100%	
18	Наличие разработанного (актуализированного) ТЭБ	да-1, нет-0	1	1	100%	
19	Количество объектов, в отношении которых выполнены реконструкция, капитальный ремонт и строительство котельных, систем водоснабжения, водоотведения, систем электроснабжения, теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты, в том числе ПИР, капитальный ремонт газовых систем	ед	0	0	-	

Начальник управления городского хозяйства

Консультант отдела коммунальной инфраструктуры и развития



А.П. Архипенко

А.А. Барина