


Утверждаю
Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам



А.С. Филиппов

Муниципальная программа
«Повышение уровня внешнего благоустройства
Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства

2025 год

10.02.2026 г.

Начальник управления городского
хозяйства

Архипенко Анатолий Петрович,
8 (35139) 4-05-78,
эл.п. gkh@akgo74.ru

Начальник управления
городского хозяйства



А.П. Архипенко

Пояснительная записка

к годовому отчету по выполнению муниципальной программы
«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа».

Муниципальная программа «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Муниципальная программа на 2025 год утверждена распоряжением администрации Копейского городского округа от 07.11.2024 № 908-р (с изменениями от 18.03.2025 № 154-р, от 28.04.2025 № 291-р, от 05.02.2026 № 74-р).

Актуальная версия программы размещена на официальном сайте администрации Копейского городского округа в разделе «Стратегическое планирование», зарегистрирована в информационной системе ГАС «Управление».

Ответственным исполнителем программы является управление городского хозяйства. Соисполнитель муниципальной программы:

- МКУ КГО «Управление благоустройства» (далее – МКУ КГО «УБ»);
- МКУ КГО «Городская служба заказчика» (далее – МКУ КГО «ГСЗ»);
- МКУ КГО «Управление строительства».

Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективное использование возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечение доступности социальных благ для всех групп населения, улучшение качества жизни населения округа.

Задачи муниципальной программы:

1. Оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.
2. Проведение мероприятий по техническому обслуживанию объекта газового хозяйства мемориала «Вечный огонь».
3. Проведение мероприятий по устройству и техническому обслуживанию объектов внешнего благоустройства (фонтаны, ледовые городки), благоустройство общественных и дворовых территорий.

Источником финансирования мероприятий программы являются средства областного и местного бюджетов.

В 2025 году общий объем финансирования составил 42 487,84 тыс. рублей, в том числе: 32 995,20 тыс. рублей средства местного бюджета и 9 492,64 тыс. рублей областного бюджета.

В рамках указанного финансирования выполнены следующие мероприятия:

1. отловлено 533 животных без владельцев на сумму 3 563,58 тыс. рублей, в том числе: 2 204,29 тыс. рублей средства местного бюджета и 1 359,29 тыс. рублей областного бюджета;
2. содержание объектов газового хозяйства мемориала «Вечный огонь» - 7,32 тыс. рублей средства местного бюджета;

3. содержание 4-х фонтанов на сумму 8 112,24 тыс. рублей средства местного бюджета;

4. устройство ледового городка к празднованию Нового года на сумму 5 323,19 тыс. рублей средства местного бюджета;

5. выполнение мероприятий по утилизации городской иллюминации, на сумму 268,40 тыс. рублей средства местного бюджета.

6. выполнены мероприятия по благоустройству «Парка Победы» (завершение благоустройства) на сумму 5 431,10 тыс. рублей средства местного бюджета

7. реализация проекта «Зеленые шахты» Копейска: благоустройство городского парка (2 этап) на сумму 8 133,35 тыс. рублей средства областного бюджета;

8. выполнены работы по благоустройству сквера Красных Партизан (Вечный огонь) Копейского городского округа по улице Ленина между домами 50-52 (постамент для бюста) на сумму 283,42 тыс. рублей средства местного бюджета;

9. выполнены работы по изготовлению постаментов под танк в парке Победы, расположенный по адресу: пр. Победы, 39Г на сумму 206,65 тыс. рублей средства местного бюджета;

10. выполнены работы по благоустройству городского кладбища, расположенного по адресу: г. Копейск, ул. Артиллерийская, 13 (отсыпка и планировка земельного участка) на общую сумму 5 075,80 тыс. рублей средства местного бюджета;

11. выполнены работы по благоустройству квартального проезда по ул. 4-ая Пятилетка, 69 на сумму 2 805,74 тыс. рублей средства местного;

12. выполнены работы по благоустройству квартального проезда по пр. Славы, 6 и ул. Жданова, 29 на сумму 1 999,99 тыс. рублей средства местного бюджета;

12. выполнены работы по благоустройству обьездной дороги от ул. Приозерная, 20 до ул. Прибрежная, 35 на сумму 20,00 тыс. рублей средства местного бюджета;

13. выполнены работы по подключению электроснабжения на объекты «Сквер Борцам революции по ул. Борьбы и сквер им. Карла Маркса между домами № 17 и № 19 по ул. Борьбы на сумму 192,04 тыс. рублей средства местного бюджета.

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации Программы рассчитывался в соответствии с действующим порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Копейского городского округа.

К годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы (таблица 1);
2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы (таблица 2).

Начальник управления городского хозяйства

А.П. Архипенко

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»
За 12 месяцев 2025 года

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования¹										
		Федеральны й бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»	0	0	9 496,15	9 492,64	40 036,70	32 995,20	0	0	49 532,85	42 487,84	85,7
1.1	Выполнение мероприятий по отлову животных без владельцев, в том числе: -транспортировка и немедленная передача в приюты для животных; -мероприятия, проводимые в приютах для	0	0	1 362,80	1 359,29	2 294,96	2 204,29	0	0	3 657,76	3 563,58	97,4

¹ Указываются при их наличии

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования ¹										
		Федеральны й бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	животных											
1.2	Выполнение мероприятий по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»	0	0	0	0	8,75	7,32	0	0	8,75	7,32	83,6
1.3	Выполнение мероприятий по содержанию фонтанов: расконсервация и консервация, электроснабжение	0	0	0	0	8 408,53	8 112,24	0	0	8 408,53	8 112,24	96,4
1.4	Выполнение мероприятий по устройству ледового городка	0	0	0	0	5 333,30	5 323,19	0	0	5 333,30	5 323,19	99,8
1.5	Выполнение мероприятий по утилизации городской иллюминации	0	0	0	0	268,40	268,40	0	0	268,40	268,40	100


№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уров ень испо лнен ия, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования ¹										
		Федеральны й бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6	Благоустройство общественных территорий	0	0	8 133,35	8 133,35	22 657,75	16 014,75	0	0	30 791,10	24 148,10	78,4
1.7	Разработка ПСД по благоустройству территорий (пешеходной зоны по пр. Славы 10,12 и подпорной стены, территория возле налоговой службы)	0	0	0	0	1 065,00	1 065,00	0	0	1 065,00	1 065,00	100


Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	«Повышение уровня внешнего благоустройства Копейского городского округа»					
1.1	Количество отловленных животных без владельцев	Ед.	533	533	100%	В соответствии с Федеральным законом от

						27.12.2018 N 498-ФЗ (ред. от 08.08.2024) "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека. Также отлов носит заявительный характер, в большей части по результатам выезда собаки либо не обнаружены, либо обнаружены чипированные особи.
1.2	Количество объектов по поставке, транспортировке и техническому обслуживанию газового хозяйства мемориала «Вечный огонь»	Ед.	1	1	100%	
1.3	Количество фонтанов, в отношении которых проводятся мероприятия по содержанию: консервация и расконсервация	Ед.	4	4	100%	
1.4	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по устройству, содержанию и демонтажу	Ед.	4	4	100%	

	ледового городка, охрана ледового городка					
1.5	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по поставке, установке изделий для создания ярких визуальных акцентов на территории Копейского городского округа к зимнему сезону, в том числе утилизация городской иллюминации	Ед.	1	1	100%	
1.6	Количество объектов, в отношении которых проводятся мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий	Ед.	10	10	100%	
1.7	Количество объектов общественных территорий в отношении которых проводятся мероприятия по разработке проектно-сметной документации	Ед.	2	2	100%	

Начальник управления городского хозяйства  Архипенко А.П.

Экономист отдела благоустройства и городской среды  Еременко М.В.