


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


_____ А.С. Филиппов

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Понижение уровня воды на территории Копейского городского
округа»

управление городского хозяйства

2025 год

24.02.2026

Начальник отдела коммунальной
инфраструктуры и развития
Ефимова Ирина Владимировна
8 (35139) 4-01-54,
эл.п.: gkh@akgo74.ru

Начальник управления городского хозяйства



А.П. Архипенко

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»
за 2025 год

Муниципальная программа «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа», утвержденная распоряжением администрации Копейского городского округа от 22.11.2024 № 960-р, разработана с целью:

1) достижения и поддержания постоянного уровня воды озера Синеглазово на проектной отметке 217,0 мБС, понижение уровня воды в карьере шахты «Красная Горнячка» до проектной отметки 186,59 мБС;

2) предупреждения и предотвращения подтопления (затопления) поверхностными водами, а также понижения уровня грунтовых вод на территории населенных пунктов.

Для решения поставленных целей в рамках данной муниципальной программы решаются задачи:

1) проведение мероприятий по перекачке воды из озера Синеглазово в реку Чумляк с целью недопущения подтопления;

2) проведение мероприятий по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»;

3) проведение мероприятий по прочистке и углублению канав (в пос. Новостройка, пос. 205 Шахта, ул. Артиллерийская, в районе площадки № 8 бывшей шахты «Красная Горнячка», от пер. Перекопский, 7 до ул. Пекинская, 32);

4) Содержание электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей, в том числе техническое присоединение к электросетям;

5) защита территорий населенных пунктов от подтопления (затопления). В зависимости от «остроты» решения проблемы определены этапы по осушению территории:

- осушение территории между Старокамышинским и Бажовским жилыми массивами (карьер бывшей шахты № 45) с целью исключения подтопления автодороги Бажово – Старокамышинск;

- осушение Горняцкого жилого массива, включая микрорайоны Северный Рудник и шахты Северная;

- осушение территории Бажовского и Железнодорожного жилых массивов;

- осушение центральной части города (парк Победы, поселки Кадровик, 2-ой участок, шахты «Центральная», поселки Новостройка и РМЗ);

- осушение Октябрьского жилого массива, с. Синеглазово;

- понижение уровня воды в карьерах бывшего разреза «Копейский», расположенных восточнее территории АО «Копейский машиностроительный завод» и южнее промплощадки бывшей шахты «Центральная».

В 2025 году общий объем финансирования на выполнение вышеуказанных мероприятий составил 66203,7 тыс. руб., в том числе 22458,02 тыс. руб. из средств областного бюджета, 43745,68 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Выделенные денежные средства освоены в полном объеме и составляет 100%.

К годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

- 1) информация об исполнении финансирования муниципальной программы (таблица 1);
- 2) информация о выполнении показателей муниципальной программы (таблица 2).

Муниципальная программа «Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа» размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и зарегистрирована в ГАС «Управление».

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Понижение уровня воды на территории Копейского городского округа»
за 12 месяцев 2025 года

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Урове нь испол нения, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оказание услуг по понижению уровня воды в озере Синеглазово (расконсервация, откачка воды и консервация объекта, охрана)	0,00	0,00	11978,02	11978,02	11,99 3899,78	11,99 3899,78	0,00	0,00	15889,79	15889,79	100
2	Проведение комплекса работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка»	0,00	0,00	3480,00	3480,00	32999,23	32999,23	0,00	0,00	36479,23	36479,23	100
3	Понижение уровня воды в карьере шахты № 45	0,00	0,00	0,00	0,00	3100,00	3100,00	0,00	0,00	3100,00	3100,00	100
4	Углубление прудов- испарителей	0,00	0,00	0,00	0,00	1812,93	1812,93	0,00	0,00	1812,93	1812,93	100
5	Содержание электрических насосов для понижения уровня воды из прудов испарителей, в том числе техническое	0,00	0,00	0,00	0,00	1921,75	1921,75	0,00	0,00	1921,75	1921,75	100

[illegible]

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы


№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем откачанной воды из озера Синеглазово	Тыс. м3	4868,19	4868,19	100 %	
2	Абсолютная отметка озера Синеглазово на момент окончания работ	мБС	217,65	217,65	100 %	
3	Объем откачанной воды из карьера шахты «Красная Горнячка»	Тыс.м3	1144,85	1144,85	100 %	
4	Абсолютная отметка в карьере шахты «Красная Горнячка» на момент окончания работ	мБС	186,59	186,59	100 %	
5	Объем откачанной воды из карьера шахты № 45	Тыс.м3	110,71	110,71	100 %	
6	Количество углубленных прудов-испарителей	ед.	5	5	100 %	
7	Количество обслуженных насосов	ед	4	4	100 %	
8	Количество установленных насосов	ед	4	4	100 %	
9	Объем откачанной воды из прудов-испарителей	Тыс.м3	293,67	293,67	100 %	
10	Количество обустроенных и прочищенных канав	ед.	6	6	100 %	

Начальник управления городского хозяйства



А.П. Архипенко

Начальник отдела коммунальной инфраструктуры
и развития управления городского хозяйства



И.В. Ефимова