


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


_____ А.С. Филиппов

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Чистая вода»

управление городского хозяйства

2025 год

27.02.2026

Начальник управления городского
хозяйства

Архипенко А.П.

8 (35139) 4-05-78,

эл.п.: gkh@akgo74.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода»
за 2025 год

Муниципальная программа «Чистая вода», утвержденная распоряжением администрации Копейского городского округа от 05.12.2024 № 992-р.

Основной целью муниципальной программы является бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решаются следующие задачи:

1) повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями обороно-промышленного комплекса;

2) модернизация, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

В 2025 году общий объем финансирования на выполнение вышеуказанных мероприятий составил 13 210,17 тыс. руб.

Выделенные денежные средства освоены в объеме 8 131,17 тыс. руб., что составляет 61,55%.

К годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Чистая вода» прилагаются следующие таблицы:

1) информация об исполнении финансирования муниципальной программы (таблица 1);

2) информация о выполнении показателей муниципальной программы (таблица 2).

Муниципальная программа «Чистая вода» размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и зарегистрирована в ГАС «Управление».

Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Чистая вода»
за 12 месяцев 2025 года

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

№ п/п		Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Урове нь испол нения , %
			Уровень бюджета,												
			в том числе по источникам финансирования												
			Федеральный бюджет				Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Итого по объемам финансирования	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Всего		0,00	0,00	0,00	0,00	13210,17	8131,17	0,00	0,00	13210,17	8131,17	13210,17	8131,17	61,55	
1	Проект «Чистая вода»	0,00	0,00	0,00	0,00	12760,17	7681,17	0,00	0,00	12760,17	7681,17	12760,17	7681,17	60,2	
1.1	Разработка проектной документации на строительство сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Менжинского, ул. Мусоргского	0,00	0,00	0,00	0,00	5079,00	0,00	0,00	0,00	5079,00	0,00	5079,00	0,00	0	
1.2	Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения (Козырево, ПИР)	0,00	0,00	0,00	0,00	7550,56	7550,56	0,00	0,00	7550,56	7550,56	7550,56	7550,56	100	
1.3	Тех паспорт по объекту «Строительство водовода в п. Козырево Копейского	0,00	0,00	0,00	0,00	130,61	130,61	0,00	0,00	130,61	130,61	130,61	130,61	100	

[illegible]

№ п/п		Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя												Урове нь испол нения , %
			Уровень бюджета,												
			в том числе по источникам финансирования												
			Областной бюджет				Местный бюджет				Внебюджетные средства				
			Федеральный бюджет		план		факт		план		факт		план		
план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	Итого по объемам финансирования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	канализационной сети Ду=200мм – Потанино, реконструкция напорного коллектора от ул. Новороссийская до ОСК Потанино, Ду=160 мм (МДС)														
2.5	Строительство системы водоснабжения п. Заозерный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
2.6	Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство озоно- филтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33»	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	100		
2.7	Заключение о соответствии характеристик оборудования по объекту «Строительство водовода в п.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100		

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Урове нь испол нения , %
		Уровень бюджета,										
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства		Итого по объемам финансирования		
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями»											

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень исполнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Наличие проекта и положительного заключения Госэкспертизы	да-1, нет-0	0	0	-	Мусоргского, Менжинского на стадии проектирования, по остальным мероприятиям нет финансирования
2	Протяженность построенных сетей водоснабжения	км.	13,1	13,1	100 %	
3	Наличие технического паспорта	да-1, нет-0	1	1	100 %	
4	Отчет о соответствии характеристик оборудования	да-1, нет-0	1	1	100%	

Начальник управления городского хозяйства

А.П. Архипенко

Консультант отдела коммунальной инфраструктуры и развития управления городского хозяйства

А.А. Барина