


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


_____ А.С. Филиппов

Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Копейском городском округе»

управление городского хозяйства

2025 год

20.02.2026

Начальник управления городского
хозяйства

Архипенко А. П.

8 (35139) 4-05-78,

эл.п.: gkh@akgo74.ru

Пояснительная записка

к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Копейском городском округе» за 2025 год

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе», утвержденная распоряжением администрации Копейского городского округа от 05.12.2024 № 993-р, разработана с целью повышения энергетической эффективности экономики городского округа, улучшение системы уличного освещения, обеспечения бесперебойного и качественного освещения территории городского округа.

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решались задачи:

- 1) организация уличного освещения на территории городского округа;
- 2) повышение энергетической эффективности сетей уличного освещения;
- 3) повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения муниципальных учреждений.

В 2025 году общий объем финансирования на выполнение решения вышеуказанных задач составил 43 313, 70 тыс. руб. средств местного бюджета, из них реализовано 41 994,57 тыс. руб.

К годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе» прилагаются следующие таблицы:

- 1) информация об исполнении финансирования муниципальной программы (таблица 1);
- 2) информация о выполнении показателей муниципальной программы (таблица 2).

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе» размещена на официальном сайте администрации городского округа в разделе «Стратегическое планирование» и зарегистрирована в ГАС «Управление».



Отчет о реализации муниципальной программы Копейского городского округа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»
за 12 месяцев 2025 года

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уровень исполнения, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЕГО				0,00	0,00	43 313,7	41994,57			43 313,7	41994,57	97%
1	Проект «Строительство линий наружного освещения»	-	-	0,00	0,00	12 415,52	12 415,52	-	-	12 415,52	12 415,52	100%
1.1	Строительство линии наружного освещения	-	-	0,00	0,00	12415,52	12 415,52	-	-	12415,52	12 415,52	100%
2	КПМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе»	-	-	0,00	0,00	30 898,18	29 579,05			30 898,18	29 579,05	95,7%
2.1	Капитальный ремонт сети освещения	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0%
2.2	Демонтаж/монтаж городской иллюминации	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0%
2.3	Устройство наружного освещения путем совместного подвеса	-	-	0,00	0,00	5 709,58	5 709,53	-	-	5 709,58	5 709,53	100%
2.4	Оплата электроэнергии для уличного освещения	-	-	0,00	0,00	14 406,00	13 086,92	0,00	0,00	14 406,00	13 086,92	90,8%


№ п/п	Наименование муниципальной программы/ мероприятия	Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя										Уровень исполнения, %
		Уровень бюджета,								Итого по объемам финансирования		
		в том числе по источникам финансирования										
		Федеральный бюджет		Областной бюджет		Местный бюджет		Внебюджетные средства				
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.5	Реализация энергосервисного контракта: оплата услуг исполнителя по энергосервисному контракту за счет средств, сэкономленных от внедрения мероприятий, направленных на энергосбережение	-	-	0,00	0,00	10 782,60	10 782,60	0,00	0,00	10 782,60	10 782,60	100%
2.6	Подготовка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0%

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя		Уровень ис- полнения	Примечание
			план	факт		
1	2	3	4	5	6	7
1	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения	ед.	3	3	100%	Елецкая, Суворова, Цвиллинга
2	Количество отремонтированных участков сети наружного освещения	ед.	0	0	0%	
3	Количество объектов городской иллюминации, подлежащих демонтажу/монтажу	шт.	0	0	0%	
4	Количество улиц, обустроенных линиями наружного освещения путем совместного подвеса	ед.	8	8	100%	ул. Леси Украинки, ул. Потанинская, ул. Степана Разина, ул. Заломова, ул. Тургенева, ул. Декабристов, ул. Гладкова, ул. Дзержинского
5	Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение	тыс. кВт/ч	1324,14	1324,14	100%	
6	Объем экономии электрической энергии к уровню 2018 года	тыс. кВт/ч	2601,0	2601,0	100%	Энергосервисный контракт закрыт на основании акта от 04.08.2025
7	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию на строительство линий наружного освещения	ед.	0	0	0%	

Начальник управления городского хозяйства
администрации Копейского городского округа

Консультант отдела коммунальной инфраструктуры и развития



А.П. Архипенко

Ю.Д. Дубровина