

Форма для проведения мониторинга реализации муниципальной программы (квартальная)
Муниципальной программы «Чистая вода на территории Копейского городского округа Челябинской области» за 2 квартал 2020 года

№п/п	Наименование мероприятий, подпрограмм, ведомственных целевых программ, направлений отдельных мероприятий, контрольного события	Ответственный исполнитель	Факт начала реализации мероприятий	Факт окончания реализации мероприятий, наступления контрольного события	Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события	Фактический результат реализации мероприятий	Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. (за счет средств областного, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников)	кассовое исполнение на отчетную дату	Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей
	Итого по муниципальной программе: предусмотрено контрольных событий в отчетном периоде/выполнено	-	-	-	-	-	33 645,0	188,0	-
1.1	Строительство системы водоснабжения п. Зазерный Копейского городского округа, в том числе ПИР	МУ «Городская служба заказчика»	Апрель 2020 года	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года (получение положительного заключения государственной экспертизы)	1 850,0	-	1 850,0
1.2	Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского	МУ КГО «Управление строительства»	Апрель 2020 года	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года (получение положительного заключения)	29 550,0	-	9 470,0 236,502 3,84

	городского округа, в том числе ПИР					государственной экспертизы)			
1.3	Строительство озоно- фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, в том числе ПИР	МУ «Городская служба заказчика»	Апрель 2020 года	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года	Декабрь 2020 года (получение положительного заключения государственной экспертизы)	2 050,0	-	1 896,2
1.4	Оказание услуг по обследованию технического состояния резервуаров № 1 и № 2, фильтров- поглоителей № 1 и № 2 и водозаборных сооружений, водовод d 500 по адресу: ул. Пестеля, 40	МУ «Городская служба заказчика»	Апрель 2020 год	Апрель 2020 год	Апрель 2020 год	Апрель 2020 год	195,0	188,0	188,0

Информация о ходе выполнения целевых индикаторов (показателей)
Муниципальной программы «Чистая вода на территории Копейского городского округа (квартальный)
Муниципальной программы «Чистая вода на территории Копейского городского округа Челябинской области» за 2 квартал 2020 года

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя), предусмотренного муниципальной программы	Единица измерения	Количественное значение	
			предусмотренное муниципальной программой на 2020 год	фактическое значение за 2 квартал 2020 года
1	Количество объектов, в отношении которых осуществляется сбор исходных данных для проекта, в том числе проектные работы	ед	4	1

Начальник
управления городского хозяйства

И.В. Фролов