

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам
_____ И.В. Фролов

Муниципальная программа
«Благоустройство городской среды
Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства

2020 год

05.02.2021 г.

Начальник управления городского
хозяйства
Хамидуллина Елена Александровна,
8 (35139) 4-05-78,
эл.п. gkh@akgo74.ru

Начальник управления
городского хозяйства

Е.А. Хамидуллина

Доклад
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство городской среды Копейского городского округа»

Программа разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» постановлением администрации Копейского городского округа от 06.12.2021 № 2939-п утверждена муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» (с изменениями от 16.03.2020 № 489-п, от 04.08.2020 № 1743-п, от 30.12.2020 № 3022-п).

Актуальная версия программы размещена на официальном сайте администрации КГО в разделе «Стратегическое планирование» и в ГАС «Управление» (реестровый № 32339091027400780110219).

Ответственным исполнителем программы является управление городского хозяйства. Соисполнители муниципальной программы:

- управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа;
- МУ «Городская служба заказчика».

Основной целью является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа.

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа;
2. Повышение уровня благоустройства территории общего пользования (парки, скверы и т.д) городского округа;
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа;
4. Создание комплексных систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях.

Источником финансирования мероприятий программы являются средства федерального, областного, местного и средства собственников.

Реализация мероприятий муниципальной программы за период с 2020 по 2024 год позволит благоустроить:

- 2 дворовые территории;
- 37 общественных территорий;

и установить систему обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в 3-х общественных территориях.

В рамках данной программы заключены 6 муниципальных контрактов на общую сумму 49 247,92 тыс. руб. на выполнение работ по благоустройству 2 дворовых и 14 общественных территорий, а так же на создание комплексных

систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях.

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием.

К годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» прилагаются следующие таблицы:

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (Таблица 1);
- перечень мероприятий муниципальной программы, реализации которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (Таблица 2);
- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы (Таблица 3);
- сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу (Таблица 4).

Начальник управления городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина

Таблица 1.

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы «Благоустройство городской среды
Копейского городского округа» за 2020 год
(отчетный период)

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год		
				план <*>	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа»						
1	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	18	2	2	
2	Количество благоустроенных территорий общего пользования	ед.	2	14	14	
3	Доля граждан, вовлеченных в реализацию мероприятий по благоустройству территории, от общего количества жителей – 3%	%	3	3	3	
4	Количество общественных территорий, где планируется установить комплексную систему обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с	ед.	0	3	3	

	систем видеоналитики					
--	-------------------------	--	--	--	--	--

Начальник управления городского хозяйства



Е. А. Хамидуллина

Таблица 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа»,
реализация которых предусмотрена в отчетном году,
выполненных и не выполненных (с указанием причин)
в установленные сроки

N п/п <*>	Наименование мероприятий муниципальной программы, (подпрограммы, ведомственной программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты <***>		Выполнено/не выполнено
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа»									
1.	Мероприятия по благоустройству дворовых территорий								
1.1.	Благоустройство дворовой территории г. Копейск, ул. Фурманова, 7	МУ «ГСЗ»	28.04.2020	28.05.2020	01.06.2020	25.08.2020**	Благоустройство 2 дворовых территорий	Благоустройство 2 дворовых территорий	Выполнено
1.2.	Благоустройство дворовой территории г. Копейск, ул. Гольца, 10		28.04.2020	28.05.2020	01.06.2020	15.11.2020**			Выполнено

2.	Мероприятия по благоустройству общественных территорий:	МУ «ГСЗ»										
2.1.	Устройство пешеходных тротуаров на территории Колейского городского округа по ул. Васенко от ул. Крупская до ул. Севастопольская		08.06.2020	15.06.2020	08.06.2020	30.07.2020 **	Асфальтирование тротуара	Асфальтирование тротуара	Асфальтирование тротуара	Асфальтирование тротуара	Выполнено	
2.2	Благоустройство детской площадки по ул. Докучаева, п. Северный Рудник		15.06.2020	11.11.2020	15.06.2020	11.11.2020	Асфальтирование , озеленение, установка МАФов, установка лавочек и урн	Асфальтирование , озеленение, установка МАФов	Асфальтирование , озеленение, установка МАФов	Выполнено		
2.3	Благоустройство сквера «Книга Памяти» (ул. Хохлакова), г. Колейск		15.06.2020	11.11.2020	15.06.2020	11.11.2020	Асфальтирование пешеходных дорожек, озеленение, установка лавочек и урн	Асфальтирование пешеходных дорожек, озеленение, установка лавочек и урн	Асфальтирование пешеходных дорожек, озеленение, установка лавочек и урн	Выполнено		
2.4	Благоустройство сквера "Ветеран" на ул. Ленина, территория между домами №№45-47, г. Колейск		15.06.2020	11.11.2020	15.06.2020	11.11.2020	Асфальтирование пешеходных дорожек, озеленение, установка лавочек и урн	Асфальтирование пешеходных дорожек, озеленение, установка лавочек и урн	Асфальтирование пешеходных дорожек, озеленение, установка лавочек и урн	Выполнено		

2.5	Благоустройство «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа, г. Копейск	15.06.2020 12.05.2020	11.11.2020 11.06.2020	15.06.2020 12.05.2020	11.11.2020 18.09.2020 **	Укладки тротуарной плитки, покраска колон, устройство подсветки, установка лавочек и урн, озеленение	Укладки тротуарной плитки, покраска колон, устройство подсветки, установка лавочек и урн, озеленение	Выполнено
2.6	Благоустройство сквера ул. Молодежная в Октябрьском жилом массиве, г. Копейск	15.06.2020	11.11.2020	15.06.2020	11.11.2020	Асфальтирование пешеходных дорожек. озвещение, установка лавочек и урн, устройство детской и спортивной площадок.	Асфальтирование пешеходных дорожек. озвещение, установка лавочек и урн, устройство детской и спортивной площадок.	Выполнено
2.7	Благоустройство тротуара между ул. Меховова и ул. Международная	01.06.2020	01.08.2020	01.06.2020	15.11.2020 **	Асфальтирование	Асфальтирование	Выполнено
2.8	Благоустройство тротуара, прилегающего к МОУ СОШ № 9 (г. Копейск, ул. Калинина, 18)	01.06.2020	01.08.2020	01.06.2020	15.11.2020 **	Асфальтирование	Асфальтирование	Выполнено
2.9	Благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 50» (г. Копейск, ул. Заводская, 9)	01.06.2020	01.08.2020	01.06.2020	15.11.2020 **	Асфальтирование	Асфальтирование	Выполнено

2.10	Благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 41» (г. Копейск, ул. Елькина, 2)				01.06.2020	01.08.2020	01.06.2020	15.11.2020**	Асфальтирование	Асфальтирование	Выполнено
2.11	Благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 27» (г. Копейск, ул. Томилова, 13 а)				01.06.2020	01.08.2020	01.06.2020	15.11.2020**	Асфальтирование	Асфальтирование	Выполнено
2.12	Благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 18» (г. Копейск, ул. Новосибирская, 23)				01.06.2020	01.08.2020	01.06.2020	15.11.2020**	Асфальтирование	Асфальтирование	Выполнено
2.13	Благоустройство тротуара, прилегающего к МОУ СОШ № 24 (г. Копейск, ул. Театральная, 14)				01.06.2020	01.08.2020	01.06.2020	15.11.2020**	Асфальтирование	Асфальтирование	Выполнено
2.14	Благоустройство тротуара, прилегающего к МОУ СОШ № 43 (г. Копейск, ул. Масленникова, 6)				01.06.2020	01.08.2020	01.06.2020	15.11.2020**	Асфальтирование	Асфальтирование	Выполнено
3	Мероприятия по созданию комплексных систем обеспечения онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного										

МУ «ГСЗ»

	видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики в общественных территориях в 2020 году												
3.1	Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики на общественной территории: сквер «Книга Памяти» (ул. Хохрякова), г. Копейск	МУ «ГСЗ»	19.10.2020	15.12.2020	19.10.2020	15.12.2020	15.12.2020	19.10.2020	15.12.2020		Установка камер видеонаблюдения использовани- ем систем видеоаналити-ки на общественной территории: сквер «Книга Памяти» (ул.Хохрякова), г. Копейск	Установка камер видеонаблюдения использовани- ем систем видеоаналити-ки на общественной территории: сквер «Книга Памяти» (ул.Хохрякова), г. Копейск	выполнено
3.2	Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеонаналитики на общественной территории: сквер «Ветеран» на ул. Ленина, между домами №№ 45-47, г. Копейск	МУ «ГСЗ»	19.10.2020	15.12.2020	19.10.2020	15.12.2020	15.12.2020	19.10.2020	15.12.2020		Установка камер видеонаблюдения использовани- ем систем видеоаналити-ки на общественной территории: сквер «Ветеран» на ул. Ленина, между домами №№ 45-47, г. Копейск	Установка камер видеонаблюдения использовани- ем систем видеоаналити-ки на общественной территории: сквер «Ветеран» на ул. Ленина, между домами №№ 45-47, г. Копейск	выполнено

3.3	Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеонаблюдения на общественной территории: «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа, г. Копейск	МУ «ГСЗ»	19.10.2020	15.12.2020	19.10.2020	15.12.2020	Установка камер видеонаблюдения использованная систем видеонаблюдения использованная на общественной территории: «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа, г. Копейск	Установка камер видеонаблюдения использованная систем видеонаблюдения использованная на общественной территории: «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа, г. Копейск	выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>	1) Тротуар по ул. Васенко от ул. Крупская до ул. Севастопольская (пос.Горняк) — исполнен с нарушением сроков. Было выставлено требование по уплате пени за просрочку исполнения обязательств. 2) «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа, г. Копейск (контракт от 12.05.20) — некачественное исполнение обязательств, Велась претензионная работа. Было выставлено требование по уплате пени за просрочку исполнения обязательств. Контракт расторгнут по согласению сторон. 3) Двор по ул. Гольца,10 (контракт от 28.04.2020) - некачественное исполнение обязательств, велась претензионная работа. Было выставлено требование по уплате пени за просрочку исполнения обязательств. 3) Тротуары 8 шт к МОУ СОШ и МДОУ Д/с города.- Нарушение сроков исполнения обязательств. Велась претензионная работа. Выставлена претензия с требованием оплатить пени за просрочку исполнения обязательств.							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному								

	событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы <***>												
	Контрольное событие муниципальной программы <***>												
	Итого по подпрограмме (ведомственной целевой программе): количество мероприятий - 19, из них: выполненных - 19 невьполненных - 0.	X	30.12.2020	X	15.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	выполнено

Начальник управления городского хозяйства

Е.А. Хамидуллина


Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий
муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского
округа»

N п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план <*>	факт <***>	
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа», в том числе:	всего:	49247,92	49247,92	
		федеральный бюджет	41615,65	41615,65	
		областной бюджет	7044,68	7044,68	
		бюджет городского округа	491,52	491,52	
		внебюджетные источники <***>	96,07	96,07	
1	Мероприятия Благоустройство дворовых территорий	всего:	3 522,59	3 522,59	
		федеральный бюджет	2901,15	2901,15	
		областной бюджет	491,11	491,11	
		бюджет городского округа	34,26	34,26	
		внебюджетные источники	96,07	96,07	
	Мероприятия: 1. ул. Гольца,10 2. ул. Фурманова,7	всего:	3 522,59	3 522,59	
		федеральный бюджет	2901,15	2901,15	
		областной бюджет	491,11	491,11	
		бюджет городского округа	34,26	34,26	
		внебюджетные источники	96,07	96,07	
2	Мероприятия благоустройство	всего:	41079,42	41079,42	

территорий пользования	общего	федеральный бюджет	34780,92	34780,92	
		областной бюджет	5887,70	5887,70	
		бюджет городского округа	410,80	410,80	
		внебюджетные источники	0	0	
Мероприятия: 1. Устройство пешеходных тротуаров на территории Копейского городского округа по ул. Васенко от ул. Крупская до ул. Севастопольская (пос. Горняк); 2. Благоустройство , детской площадки по ул. Докучаева, п. Северный Рудник; 3. Благоустройство сквера «Книга Памяти» (ул. Хохрякова), г. Копейск; 4. Благоустройство сквера "Ветеран" на ул. Ленина, территория между домами №№45-47, г. Копейск 5. Благоустройство «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа, г. Копейск; 6. Благоустройство сквера ул. Молодежная в Октябрьском жилом массиве, г. Копейск; 7. Благоустройство тротуара между ул. Меховова и ул. Международная; 8. Благоустройство тротуара, прилегающего к МОУ СОШ № 9 (г. Копейск, ул. Калинина, 18); 9. Благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 50» (г. Копейск, ул. Заводская, 9); 10. Благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 41» (г. Копейск, ул. Елькина, 2); 11. Благоустройство тротуара, прилегающего к МДОУ «Детский сад № 27» (г. Копейск, ул. Томилова, 13 а) 12. Благоустройство тротуара,	всего:	41079,42	41079,42		
	федеральный бюджет	34780,92	34780,92		
	областной бюджет	5887,70	5887,70		
	бюджет городского округа	410,80	410,80		
	внебюджетные источники	0	0		

	<p>прилегающего к МДОУ «Детский сад № 18» (г. Копейск, ул. Новосибирская, 23);</p> <p>13. Благоустройство тротуара, прилегающего к МОУ СОШ № 24 (г. Копейск, ул. Театральная, 14);</p> <p>14. Благоустройство тротуара, прилегающего к МОУ СОШ № 43 (г. Копейск, ул. Масленникова, 6).</p>				
	<p>Мероприятия по созданию систем обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях.</p>	всего:	4645,90	4645,90	
		федеральный бюджет	3933,57	3933,57	
		областной бюджет	665,87	665,87	
		бюджет городского округа	46,46	46,46	
		внебюджетные источники	0	0	
3	<p>Мероприятия:</p> <p>1. Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на общественной территории: сквер «Книга Памяти» (ул. Хохрякова), г. Копейск;</p> <p>2. Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на общественной территории: сквер «Ветеран» на ул. Ленина, между домами №№ 45-47, г. Копейск;</p> <p>3. Создание комплексной системы обеспечения и онлайн мониторинга общественной безопасности,</p>	всего:	4645,90	4645,90	
		федеральный бюджет	3933,57	3933,57	
		областной бюджет	665,87	665,87	
		бюджет городского округа	46,46	46,46	
		внебюджетные источники	0	0	

	включая организацию постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики на общественной территории: «Городской парк» (ул. Борьбы) входная группа, г. Копейск				
4	Направление отдельных мероприятий муниципальной программы, в том числе:	всего:	0	0	
		федеральный бюджет	0	0	
		областной бюджет	0	0	
		бюджет городского округа	0	0	
		внебюджетные источники	0	0	

Начальник управления городского хозяйства  Е.А. Хамидуллина

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Благоустройство городской среды Копейского городского округа» за 2019 год
Управление городского хозяйства (ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации Копейского городского округа от 16.03.2020 № 489-п «О внесении изменения в постановление администрации Копейского городского округа от 06.12.2019 № 2939-п»	Изменена сумма финансирования	В связи с изменением суммы финансирования местного бюджета
		Внесены изменения в п.1.2.1	В связи с изменением количества благоустраиваемых территорий
2	Постановление администрации Копейского городского округа от 04.08.2020 № 1743-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 06.12.2019 № 2939-п»	Внесены изменения: 1) в паспорт программы, п.1.2.1; 2) паспорт дополнен пунктом 1.4 и 1.4.1 3) дополнено финансирование средствами собственников 4) в приложение 1 и 2 скорректированы суммы в соответствии с проведенными аукционными мероприятиями и заключенными муниципальными контрактами; 5) программа дополнена приложение 3 (мероприятия по цифровизации)	В связи с изменением: - количества благоустроенных общественных территорий; - суммы финансирования местного бюджета. На экономию заключен муниципальный контракт на цифровизацию общественных территорий, поэтому программа дополнена приложение 3.
3.	Постановление администрации Копейского городского округа от 30.12.2020 № 3022-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 06.12.2019 № 2939-п»	Внесены изменения: 1) в паспорт программы, п.1.2.1; 2) Таблица 3 переименована в таблицу 6; 3) в приложении 1 и 2	В связи с фактически выполненными работами в 2020 году.

Начальник управления городского хозяйства



Е.А. Хамидуллина