


Утвержден

Заместитель Главы городского округа
по жилищно-коммунальным вопросам


И.В. Фролов

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства

2022 год

27.02.2023

Начальник управления городского
хозяйства

Яхина Марина Раульевна

8 (35139) 4-05-78,

эл.п.: gkh@akgo74.ru

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

ДОКЛАД

по выполнению муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п, разработана в целях обеспечения безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа, реализация Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для решения поставленной цели в рамках данной муниципальной программы решается следующая основная задача:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Сроки и реализация муниципальной программы на территории округа предусмотрены с 2021 по 2024 годы.

В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» освоено 342 289,64 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета составили - 290 926,42 тыс. рублей, местного - 51 363,22 тыс. рублей выполнены следующие мероприятия:

Для улучшения дорожных условий и снижения аварийности на дорогах Копейского городского округа в рамках содержания улично – дорожной сети общего пользования местного значения на сумму 146 852,56 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 105 822,37 тыс. рублей, местного бюджета – 41 030,19 тыс. руб. выполнены работы:

- «ямочный» ремонт дорожного полотна с твердым покрытием общей площадью 10 700 м²;

- грейдирование грунтовых автодорог протяженностью 990 км;

- грейдирование грунтовых автодорог с добавлением нового материала в объеме 84 114 м²;

- на содержание улично-дорожной сети (передвижка с ул. Малышева) – 3252,97 тыс. руб. (местный бюджет);

- демонтаж аварийной вентиляционной шахты, расположенной под пешеходной зоной, в районе пешеходного перехода по пр. Славы (в районе дома № 13 пр. Ильича) - на сумму 215,00 тыс. руб. (местный бюджет);

- оборудование светофорных объектов на сумму 200,60 тыс. руб. (местный бюджет);

- работы по обустройству 27 остановочных пунктов, на сумму 20 024,10 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 20 004,00 тыс. руб., местный бюджет – 20,10 тыс. руб.

В целях обеспечения безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и поддержания технических-эксплуатационных характеристик дорожного полотна в нормативном состоянии на сумму всего 98 116, 24 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 95 461,06 тыс. руб., местный бюджет – 2 655,18 тыс. руб. выполнены следующие мероприятия по ремонту автодорог местного значения:

- ремонт автодороги по ул. Мира, ул. Баженова - на сумму 49 814,07 тыс. руб. (областной бюджет);

- ремонт автодороги пос. Советов от больницы №6 до ул. Кожевникова, ул. Кожевникова - на сумму 37 473,47 тыс. руб. (областной бюджет);

- ремонт участка автодороги по ул. Лихачева в районе пересечения с ул. Б. Хмельницкого - на сумму 1 135,10 тыс. руб. (местный бюджет);

- ремонт парковки между домами по ул. Ленина, 62 и ул. Борьбы, 37 - на сумму 1 520,07 тыс. руб. (местный бюджет);

- капитальный ремонт автодороги по ул. Малышева к микрорайону Тугайкуль г. Копейск (уличное освещение, тротуары) - на сумму 8 173,52 тыс. руб. (областной бюджет).

Строительство объектов улично-дорожной сети: на сумму всего – 73 628,18 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 69 639,00 тыс. руб., местный бюджет – 3 989,18 тыс. руб.:

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте: ул. Мира, Баженова, Кожевникова, пос. Советов больница № 6 до ул. Кожевникова - на сумму 1 276,37 тыс. руб. (местный бюджет);

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля и лабораторных испытаний ДСМ по капитальному ремонту автодороги по ул. Малышева – на сумму 108,80 тыс. руб. (местный бюджет);

- дополнительные работы по ул. Малышева: 448,60 тыс. руб. (местный бюджет);

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте: тех. присоединение, кадастровых работы по ул. Малышева - на сумму 115,87 тыс. руб. (местный бюджет);

- разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по объекту: реконструкция пр. Коммунистический, 2 этап (от пр. Победы до Ильича) г. Копейска – на сумму 1 127,35 тыс. руб. (местный бюджет);

- проектно-изыскательские работы по объекту: строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Победы, от ФСК на ул. Борьбы до стадиона «Химик», 1 этап - на сумму 500 тыс. руб. (местный бюджет);

- строительство автомобильной дороги от ул. Малышева до МОУ СОШ № 16 в микрорайоне «Тугайкуль» – на сумму всего 70 051,19 тыс. руб., в том числе областной бюджет - 69 639,00 тыс. руб., местный бюджет – 412,19 тыс. руб.

Начальник управления
городского хозяйства



М.Р. Яхина

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы за 2022год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			2021 год	2022 год	
1	2	3	4	5	6
Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа					
Цель: обеспечение безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и совершенствование улично-дорожной сети округа					
Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения					
1.1.1.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, отремонтированная за год и соответствующая нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года	км*	13,28	4,4	4,4
					- ул. Мира (1,972 км); - ул. Баженова (0,757км); - ул. Кожевникова (1,186 км); - пос. Советов от больницы № 6 до ул. Кожевникова (0,479км).
1.1.2.	Протяженность отремонтированных грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения	км*	15,98	16,6321	16,6321
					- ул. Лихачева (перекресток с ул. Хмельницкого)-1,3; - участок от ул. Гольца

чения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, по состоянию на 31 декабря отчетного года

- до д.7 ул. Фонвизина-0,17616;
- ул. Олега Кошевого-0,3774;
- ул. Жданова (грунтовый участок от ул. Гольца до ул. Гастелло)-0,1856;
- ул. Зеленая (пос. Новостройка)-1,165;
- ул. Гражданская (пос. Старокамшинск)-0,506;
- ул. Коркинская (от ул. Армейской до ул. Гражданской) пос. Старокамшинск-0,3712;
- ул. Заречная (с. Калачево)-1,25;
- ул. Халтурина (пос. РМЗ)-0,344;
- пер. Тургенева (от ул. Октябрьской до ж/д станции Козырево)-0,30508;
- ул. Тургенева (пос. Козырево) – 1,288;
- а/д от ул. Армейская до ул. Гражданская-0,3712;
- ул. Ручейная-0,192;
- ул. Фонвизина-0,17616;

								<ul style="list-style-type: none"> - ул. Сутягина разворотная-0,3407; - ул. Яблочкина (пос. 2 участок)-1,5; - от а/д на Потанино до ул. Алябьева-0,2536; - ул. Кулузова (пос. Горняк)-1,43; - ул. Науки (пос. Горняк)-1,01; - ул. Южноуральская (пос. Потанино)-2,09
1.1.3.	Общая протяженность улично-дорожной сети	км	441,7	484,580	484,580		484,580	Добавление дорог
1.1.4.	Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы	шт.	1	0	0		0	В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион не состоялся
1.1.5.	Площадь приведенных тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию,	м ²	2818,80	9182,00	9182,00		9182,00	ул. Мира – 4200 м; ул. Баженова – 1550 м; ул. Кожевникова – 3432м
1.1.6.	Количество пешеходных переходов, обустроенных в соответствии с национальными стандартами на территории округа	шт.	36	9	9		9	- перекресток ул. Борьбы и ул. Лихачева; - ул. Борьбы, 15; - ул. Севастопольская; - перекресток ул. Ленина и ул. Элеваторная; - ул. Гастелло; - ул. Томилова; - ДК им Кирова; - ул. Гольца;

1.1.7.	Количество пунктов, разворотных площадок, оборудованных в соответствии с нацио- нальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007	шт.	11	27	27	- ул. Ленина
--------	--	-----	----	----	----	--------------

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			Уточненный бюджет на 01.01.2023	Исполнено на 01.01.2023	
1	2	3	4	5	6
Развитие дорожного хозяйства Колейского городского округа					
1	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	344 346,48	342 289,64	Выполнено частично: проектно изыскательские работы в 2022 году на строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Победы, от ФСК на ул. Борьбы до стадиона «Химик», 1 этап, оплата после заключения Госэкспертизы в 2023 году
		Областной бюджет	292 966,42	290 926,42	
		Местный бюджет	51 380,06	51 363,22	

1.1	Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	Всего	268 678,31	268 661,46	
		Областной бюджет	221 287,42	221 287,42	
		Местный бюджет	47 390,88	47 374,04	
1.2	Строительство объектов улично-дорожной сети	Всего	75 668,18	73 628,18	
		Областной бюджет	71 679,00	69 639,00	
		Местный бюджет	3 989,18	3 989,18	

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина

Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2022 год
«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа
(ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование нормативного правового акта (дата и номер)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1	Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.01.2022 № 250-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п»	Корректировка показателей мероприятий, финансирования	Уточнение показателей мероприятий, финансирования
2	Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 22.11.2022 № 3057-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п»	Корректировка показателей мероприятий, финансирования	Уточнение показателей мероприятий, финансирования
3	Постановление администрации Копейского городского округа Челябинской области от 28.12.2022 № 3448-п «О внесении изменений в постановление администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п»	Корректировка показателей мероприятий, финансирования	Уточнение показателей мероприятий, финансирования

Начальник управления городского хозяйства



М.Р. Яхина