

Согласованно:

Главный инженер завода «КРМЗ»

А.В. Дронов

«си» » апреля 2026г.

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «КЭВРЗ»

Е.В Посаднов

«си» » апреля 2026г.



План

организационно-технических мероприятий по подготовке
к отопительному периоду 2026-2027 годов
ООО «КЭВРЗ» филиал «КРМЗ»

№ п/п	Содержание мероприятий	Единица измери я	Кол- во	Общая стоимость тыс. рублей	Необходимые материалы	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Энерго-паросиловой участок (котельная)							
1	Установка дымососа ДН-12,5 №5 котельной	штуки	1			Май 2026г.	Главный инженер
2	Чистка трубной части котлов №1, №2, №3	штуки	3	25,0	Дополнительная оплата исполнителю, работающему внутри барабана котла	Июль 2026г.	Главный инженер
3	Ремонт обмуровки котлов №1, №2, №3.	штуки	3	120,0	Кирпич шамотный ШБ-5 – 1200шт.	Август 2026г.	Главный инженер
4	Ремонт теплотрассы завода.	м.	200	80,0	Труба D108 – 50м. Труба D89 – 50м. Труба D57 – 50м.	Июнь 2026г.	Главный инженер
5	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной	штук	1	50,0	Оплата специализированной организации	Май 2026г.	Главный инженер сторонняя организация
7	Произвести весеннюю опрессовку теплотрассы поселка РМЗ совместно с ООО «ПКП Синергия»	система	1	—	—	Май 2026г.	Главный инженер

8	Произвести весеннюю опрессовку теплотрассы поселка РМЗ совместно с ООО «ПКП Синергия»	система	1	—	—	Май 2026г.	Главный инженер
9	Устранение выявленных дефектов весенней опрессовки системы отопления завода	система	1	Определит ся после опрессовки	Определится после опрессовки	Июль 2026г.	Главный инженер
10	Произвести ревизию дымоходов №1, №2, №3, №4, №5.	штуки	5	—	—	Июль 2026г.	Главный инженер Главный энергетик
11	Произвести ревизию, ремонт сетевых насосов Д500	штуки	2	—	Определится после осмотра.	Июль 2026г.	Главный инженер Главный энергетик
13	Произвести замену загворов Ø 300мм на теплотрассе поселка	штуки	2	40,0	Загворы Ø300мм на горячую воду.	Июль 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
14	Произвести госповерку (закупку новых) манометров котлов №1-№5	штуки	36	60,0	ТМ5-100 от 0 до 0,1 МРа – 20 шт. ГАЗ. МП 4-У 150 от 0 до 0,1 МРа – 5 шт. ГАЗ. ТМ8-250 от 0 до 10 кгс/см2 – 5 шт. ГАЗ. ТМ5-100 от 0 до 0,6 МРа – 8 шт. ВОДА. ТМ5-100 от 0 до 1,0 МРа – 8 шт. ВОДА.	Июль 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
15	Произвести ревизию и ремонт сетевых насосов Д320	штуки	8	40,0	Подшипники 313 – 8шт	Август 2026г.	Главный инженер Главный энергетик
16	Произвести ремонт теплоизоляции теплотрассы поселка на территории филиала	штуки	1	—	Оплата подъёмника.	Июль 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
17	Ревизия электрооборудования котельной, компрессорной, ГПП (РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ)			10,0	Обтирочный материал, ацетон	Июль 2026г.	Главный энергетик
18	Ревизия вводных щитов в цехах завода			10,0	Обтирочный материал, ацетон	Июль 2026г.	Главный энергетик
19	Ремонт освещения территории завода			30,0	По заявке главного энергетика	Май-август 2026г.	Главный энергетик

20	Ревизия двигателей насосов, дымососов в котельной, насосной	штуки	15	_____	Обтирочный материал	Июнь-сентябрь 2026г.	Главный энергетик
21	Ремонт кровли	м ²			Услуги сторонней организации	Май 2026г.	Главный инженер, сторонняя организация
22	Ремонт отмостки здания	м ²			Услуги сторонней организации	Май 2026г.	Главный инженер, сторонняя организация
23	Ремонт фасада здания	м ²			Услуги сторонней организации	Май 2026г.	Главный инженер, сторонняя организация
24	Произвести замену газовой задвижки D-100 котла № 1.	штуки	1	_____	_____	Июль 2026г.	Главный инженер
25	Произвести замену обратных клапанов теплоотрассы поселка D-150	штук	4	_____	_____	Май-август 2026г.	Главный инженер
26	Произвести замену клапана ПЗК D-250 на основной газопровод.	штук	1	_____	Оплата специализированной организации	Июнь 2026г.	Главный инженер
27	Установка дополнительного насоса подпитки завода (резерв).	компл.	1	20,0	Переходы 57х40 – 5 шт. Переходы 57х32 – 5 шт. Американка (металл) D40 – 2 шт. Американка (металл) D32 – 2 шт. Американка (металл) D25 – 10 шт. Муфта М/ПП 20х25 – 10 шт. Труба ПП ГВС D32 – 50м.	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
28	Установка сбросных клапанов на территории завода.	шт.	6	2,0	Клапан сброса воздуха D20 – 3 шт. Клапан сброса воздуха D15 – 3 шт.	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
29	Замена затворов на котлах №1, №2, №3, №4, №5.	шт.	5	190,0	Затвор редуكتورный D200 ГВС.	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»

30	Замена затворов на насосном узле «Грюндфос»	шт.	11	200,0	Затвор редукторный D250 – 3 шт. ГВС. Затвор D150 – 8 шт. ГВС.	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
31	Замена затворов на трубопроводе помещения котельной.	шт.	8	84,0	Затвор D100 – 3 шт. ГВС. Затвор D100 – 3 шт. ХВС. Затвор D150 – 2 шт. ГВС.	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
32	Замена задвижек на трубопроводе помещения котельной.	шт.	22	115,0	Задвижка фланцевая (шаровый кран) D150 – 2 шт. Задвижка фланцевая (шаровый кран) D100 – 4 шт. Задвижка фланцевая (шаровый кран) D80 – 4 шт. Задвижка фланцевая (шаровый кран) D50 – 4 шт. Задвижка фланцевая (шаровый кран) D25 – 4 шт. Задвижка фланцевая (шаровый кран) D15 – 4 шт.	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
33	Замена защиты обмуровки верхнего барабана котлов №3.	лист	2	30,0	Нержавейка 2000x1000x2,5 мм.	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»

34	Замена датчиков разряжения в котлах №1, №2, №3, №4, №5.	шт.	10	160,0	ПРОМА-ИДМ ДИВ-2Х 0,25.	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
35	Замена сигнализаторов горения на котлах №1, №2, №3, №4, №5.	шт.	24	360,0	ЛУЧ-КЭ-Щ 5910	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
36	Замена регулятора температуры на котлах №1, №2, №3, №4, №5.	шт.	10	11,0	Термодат-11М5 Модель 11М5/2УВ/2Р	Май- август 2026г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
37	Замена пучковых труб в котлах № 1, № 2, № 3.	м	50	13,0	Труба D51 – 50м.		Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
38	Ревизия шкафов управления котлами. Проверка соответствия схем подключения системы управления котлами.				По заявке Главного энергетика.		

Главный энергетик
филиала «КРМЗ»

А.А. Арндт