



Утверждаю:
Генеральный директор
ООО «КЭВРЗ»

Е.В. Посаднов
«15» апреля 2025 г.

План
организационно-технических мероприятий по подготовке
к отопительному периоду 2025-2026 годов
ООО «КЭВРЗ» филиал «КРМЗ»

№ п/п	Содержание мероприятий	Единица измерения	Кол- во	Общая стоимость тыс. рублей	Необходимые материалы	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Энерго-паросиловой участок (котельная)							
1	Ремонт дымохода №1 котельной	штуки	1	25,0	Подшипники 3620 – 2шт.	Июнь 2025г.	Главный инженер
2	Чистка трубной части котлов №1, №2, №3	штуки	3	25,0	Дополнительная оплата исполнителю, работающему внутри барабана котла	Июль 2025г.	Главный инженер
3	Ремонт обмуровки котлов №1, №2, №3	штуки	3	120,0	Кирпич шамотный ШБ-5 – 1200шт.	Август 2025г.	Главный инженер
4	Ремонт горелок БИГ-22 котлов №1, №2, №3	штуки	12	20,0	Труба Ø65x2,5 – 12м	Август 2025г.	Главный инженер
5	Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования ГРП	штуки	1	35,0	Оплата специализированной организации	Май 2025г.	Главный инженер сторонняя организация
6	Установить клапан ПЗК D-100 котла №4	штуки	1	100,0	Клапан КПЗЭ-100 (ПЗК- 100) Ду 100 мм Ру 1,6 МПа	Июнь 2025г.	Главный инженер отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
7	Установить резервный насос на систему попитки отопления завода	штуки	1	70,0	Насос центробежный Wilo MHi 805-1/E/3-400- 50-2	Июль 2025г.	Главный инженер отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»

8	Произвести весеннюю опрессовку теплотрассы поселка РМЗ совместно с ООО «ПКП Синергия»	система	1	—	—	Май 2025г.	Главный инженер
9	Произвести весеннюю опрессовку системы отопления завода	система	1	—	—	Май 2025г.	Главный инженер
10	Устранение выявленных дефектов весенней опрессовки системы отопления завода	система	1	Определит ся после опресовки	Определяется после опресовки	Июль 2025г.	Главный инженер
11	Произвести ревизию дымососов №2, №3, №4, №6	штуки	4	10,0	Эмаль 115ПФ – черная 50кг, голубая – 20кг.	Июль 2025г.	Главный инженер Главный энергетик
12	Произвести ревизию, ремонт сетевых насосов Д500	штуки	2	15,0	Подшипники 314 – 4 шт.	Июль 2025г.	Главный инженер Главный энергетик
13	Произвести гидравлические испытания котлов №1, №2, №3.	штуки	3	—	—	Июль 2025г.	Главный инженер
14	Произвести замену затворов Ø 300мм на теплотрассе поселка	штуки	2	40,0	Затворы Ø300мм на горячую воду	Июль 2025г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
15	Произвести замену манометров котлов №1-№5	штуки	30	45,0	Оплата специализированной организации	Июль 2025г.	Главный инженер
16	Произвести ревизию и ремонт сетевых насосов Д320	штуки	2	15,0	Подшипники 312 – 4шт	Август 2025г.	Главный инженер Главный энергетик
17	Приобретение и замена насосов (1960г.) подачи воды на завод, в насосной станции на 1КМ65-160Л	штуки	1	45,0	Насос 1КМ65-160Л – шт.	Июнь-июль 2025г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
18	Произвести ремонт теплоизоляции теплотрассы поселка на территории филиала	штуки	1	50,0	Маты прошивные фольгированные толщина не менее 100мм – 10 рулонов	Июль 2025г.	Главный инженер Отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
19	Приобретение дымососа ДН-12,5 и замена устаревшего и физически и морально дымососа №5 котлов №4, №5	штуки	1	450,0	Дымосос ДН №12,5 – 1шт Замена старого (70-х годов выпуска)	Сентябрь 2025г.	Главный инженер отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
20	Ревизия электрооборудования котельной, компрессорной, ГПП (РУ 6 кВ, РУ 0,4 кВ)			10,0	Обтирочный материал, ацетон	Июль 2025г.	Главный энергетик

21	Экспертиза промышленной безопасности здания котельной	штук	1	50,0	Оплата специализированной организации	Август 2025г.	Главный инженер сторонняя организация
22	Ревизия вводных щитов в цехах завода			10,0	Обтирочный материал, ацетон	Июль 2025г.	Главный энергетик
23	Ремонт освещения территории завода			30	По заявке главного энергетика	Май-август 2025г.	Главный энергетик
24	Ревизия двигателей насосов, дымоходов в котельной, насосной	штуки	15	20,0	Цитим 211, обтирочный материал	Июнь-сентябрь 2025г.	Главный энергетик
25	Произвести замену газовой задвижки D-100 котла № 1.	штуки	1	15,0	Задвижка чугунная 30ч76к газ Ду 100 Ру 6 фланец	Июль 2025 г.	Главный инженер отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
26	Установить сигнализатор оксида углерода СОУ-1 моноблочный автоматический стационарный	штуки	3	70,0	СОУ-1 сигнализатор оксида углерода моноблочный автоматический стационарный	Май 2025 г.	Главный инженер отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
27	Установить газоанализатор-сигнализатор горючих газов и паров многоканальный стационарный СИГНАЛ-03	штуки	1	60,0	СИГНАЛ-03 газоанализатор-сигнализатор горючих газов и паров многоканальный стационарный	Май 2025 г.	Главный инженер отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
28	Произвести замену обратных клапанов теплотрасы поселка D-150	штуки	4	12,0	Обратный клапан Ду150 Ру16 межфланцевый чугунный D100	Май-август 2025 г.	Главный инженер отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
29	Теплоизоляция труб в подвале котельной	штуки	1	50,0	Вспененный утеплитель с отражающим слоем – 10 рулонов. Фольгированный скотч – 6 рулонов	Май-август 2025 г.	Главный инженер отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»
30	Произвести замену клапана ЦК D-250 на основной газопровод.	штуки	1	300,0	Клапан КПЗЭ-250 (ЦК-250) Ду 250 мм Ру 1,6 МПа	Сентябрь 2025 г.	Главный инженер отдел снабжения ООО «КЭВРЗ»

31	Экспертиза промышленной безопасности воздухооборник горизонтальный	штук	2	30,0	Оплата специализированной организации	Июль 2025г. Главный инженер сторонняя организация
Итого без учета пунктов 21,22,23.:				1722,0	*цены и стоимость взяты ориентировочно (из интернета)	

Главный инженер
филиала «КРМЗ»

А.В. Дронов